

PROT. 4472/19/LAV

ROMA, 05 DIC 2019

05 DIC 2019

Trasmessa:.....

**Stazione Appaltante:** Astral S.p.A. sede legale in Via del Pescaccio, 96/98 -00166 Roma.

**Oggetto:** S.R. 627 della Vandra.

Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale tra il km 32+150 ed il km 32+950 a seguito della evoluzione dei dissesti stradali esistenti.

Consegna dei lavori in via d'urgenza.

**Impresa:** Nomentana Appalti S.r.l. con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71 - CAP 00192 P.I.: 08396531009

**Contratto:** in fase di stipula

**Ribasso d'asta:** 22.00 %

**Importo lavori a base d'asta:** € 425.220,89

**di cui Oneri per la sicurezza:** € 10.630,52

**Importo contrattuale stimato:** € 333.930,01

## PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN VIA DI URGENZA

(D.Lgs 50/2016)

L'anno 2019 il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 10,00 presso gli uffici di Via del Pescaccio 96/98 in Roma, il sottoscritto RUP con l'assistenza del Direttore dei lavori ing. Roberto De Angelis ha convocato il Sig. Di Cori Stefano, legale rappresentante dell'Impresa Nomentana Appalti S.r.l. con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71 - CAP 00192 P.I.: 08396531009.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Impresa appaltatrice ha designato i materiali e le lavorazioni alle quali l'Impresa deve immediatamente dare seguito che sinteticamente e non esaustivamente sono:

- Installazione del cantiere e relativa segnaletica di sicurezza come da CdS;
- Realizzazione di demolizioni e scavi;
- Realizzare di strutture di fondazione ed in elevazione costituite da pali e pareti in cls armato con opportune armature in acciaio;
- Realizzazione dei drenaggi;
- Realizzazione del nuovo corpo stradale;
- Realizzazione della nuova segnaletica stradale;
- Smobilizzo del cantiere

Per una migliore comprensione e descrizione delle lavorazioni si allega il computo metrico, l'elenco prezzi e quindi una copia del progetto esecutivo degli interventi già autorizzato dal Genio Civile.



Il sottoscritto Ing. Roberto De Angelis ha indicato i siti e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Brogliaccio di perizia, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle stesse opere da eseguire ed alla qualità dei materiali da impiegare, ha illustrato gli obblighi generali dell'Appaltatore e le prescrizioni esecutive da adottare. Ha inoltre riscontrato le misure (ritenute congrue con i prezzi indicati), la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. Per le aree esterne alla piattaforma stradale oggetto di occupazione/esproprio, è in corso l'emissione, da parte dei Sindaci di Picinisco e San Biagio Saracinisco, di ordinanza sindacale, trattandosi di procedura di somma urgenza per motivi di sicurezza ed ordine pubblico.

Il Sig. Di Cori Stefano, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice, fornito già di copia del Brogliaccio di perizia che in questo caso coincide con il progetto esecutivo delle opere fornito da Astral S.p.A., ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna. Dichiarò, altresì, che le lavorazioni previste sono congrue con lo stato dei luoghi, le dimensioni e con i costi indicati, come meglio specificato sul posto.

**Visti :**

- il Verbale di somma urgenza del 5.12.2019;
- il Brogliaccio di perizia del 5.12.2019;
- il progetto esecutivo redatto dallo studio E.P.I. Euro Progetti italia s.r.l.;
- il Verbale di affidamento del 5.12.2019;
- l'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs 50/2016 e l'art. 153, commi 1 e 4, l'art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

**PROCEDE**

- Il Sig. Di Cori Stefano, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice in oggetto, alle necessarie verifiche in contraddittorio propedeutiche alla consegna dei lavori in oggetto.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata in via di urgenza e sotto le riserve di legge, lo scrivente RUP e Direttore dei Lavori dispongono che l'Impresa esegua immediatamente i seguenti lavori:

- impianto di cantiere e segnaletica;
- lavorazioni di cui al Brogliaccio di Perizia e Progetto Esecutivo, da eseguirsi nelle seguenti fasce orarie:
  - i. dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 17:00;
- guardiania del cantiere 24 h su 24.

Il Sig. Di Cori Stefano, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice, dichiara che darà immediato inizio ai lavori e dichiara, altresì, di essere edotta su tutti gli obblighi dell'Impresa e di accettare la consegna dei lavori secondo le modalità indicate, ovvero in via d'urgenza e sotto riserva di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Resta stabilito che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data del presente verbale e pertanto l'ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 03.03.2020.

Si conviene che il pagamento dei lavori avverrà a stati di avanzamento con importo minimo di €. 100.000, nelle modalità previste dalle vigenti normative, nel rispetto di quanto stabilito dal Verbale di affidamento, da quanto in esso richiamato e dal Contratto di Appalto, ancora in fase di stipula.

Del che è redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di totale ed incondizionata accettazione.

Roma, 5 dicembre 2019

L'Impresa  
**Nonimontana Appalti S.r.l.**  
Viale Giulio Cesare, 71  
00192 ROMA  
C.F. e P.IVA: 083986531009

Direttore dei lavori  
ing. **Roberto De Angelis**

Il RUP  
Arch. **Ermanno Afilani**