

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 139 DEL 28 MARZO 2022

OGGETTO: COMUNE DI COLLEFERRO – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SP64A INTERSEZIONE SVINCOLO CONTRADA DI COLLE RAMPO – VIA FONTANA BARABBA

LOTTO 2 – Realizzazione Rotatoria

CUP: C57H20001500002

CIG: 852097857D

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con nota n. 0007515 del 31.03.2020, l'Amministratore Unico ha nominato l'Ing. Federico Ranieri responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto;
- Astral S.p.a., a conclusione dell'iter amministrativo, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 384 del 24.12.2020, ha affidato l'esecuzione dell'intervento in oggetto a Pangea Consorzio Stabile, con sede legale in Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 149/1 – 65129, P.IVA e CF: 01943430684, a fronte di un ribasso del 33,630 %;
- è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. n. 3429 del 15.02.2021 con l'Impresa Pangea Consorzio Stabile per un corrispettivo pari ad € 372.049,90 (euro trecentosettantaduemilaquarantanove/90), oltre IVA;
- in data 08 giugno 2020 si è provveduto, ai sensi dell'art. 5, del Decreto n. 49 del 7 marzo 2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla consegna dei lavori;
- con propria nota acquisita agli atti con prot. 2265/21/LAV/INT del 29.09.2021, il direttore dei lavori, Ing. Marco Panimolle, ha redatto una proposta di modifica contrattuale, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza;

- ciò non ha comportato modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed il maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari ad € 49.396,13, pari al 13,28 % del contratto originario, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 372.049,90 (euro trecentosettantaduemilaquarantanove/90) ad € 421.446,03 (euro quattrocentoventunomilaquattrocentoquarantasei/03);
- la modifica contrattuale di cui ai punti precedenti è stata approvata con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 419 del 18.10.2021;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28.10.2020, come da certificato prot. 2473/21/LAV/INT del 29.10.2021, senza registrare ritardi;
- in data 07.03.2022, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori di cui al prot. n. 0419/22/DIS/INT del 07.03.2022, la relativa relazione ed il certificato di regolare esecuzione di cui al prot. n. 0420/22/DIS/INT del 07.03.2022;
- secondo il suddetto stato finale, residua un credito netto dell'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari alla somma totale di € 2.107,23, oltre IVA;
- il credito della predetta Pangea Consorzio Stabile ammonta a complessivi € 2.107,23 oltre IVA;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 204.441,90 in base alle spese tecniche sostenute come da tabella di seguito riportata:

	Quadro Econ. approvato	Contratto rep. N° 3429/21	perizia di variante	Spesa effettiva
<i>Importo lavori a misura</i>	522.901,77	522.901,77	592.807,04	592.807,04
<i>Oneri per la sicurezza</i>	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
<i>Importo a base d'asta</i>	547.901,77	547.901,77	620.807,04	620.807,04
<i>Totale lavori a misura più oneri per la sicurezza al netto del ribasso del 33,63%</i>		372.049,90	421.446,03	421.446,03
<i>Lavori in economia</i>	20.000,00		-	-
<i>Rilievi accertamenti indagini</i>	-		-	-
<i>Allacciamenti pubblici servizi</i>	-		-	-
<i>Acquisizione aree o immobili</i>	30.000,00		30.000,00	30.000,00
<i>Imprevisti 3%</i>	27.000,00			-
<i>Spese tecniche per incarichi esterni</i>	45.676,80		45.676,80	53.477,80
<i>Spese tecniche ASTRAL (2%)</i>	10.958,04		12.416,14	12.416,14
<i>Spese per attività di consulenza</i>	-		-	-
<i>Spese per event. Commissioni giudicatrici</i>	-		-	-
<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</i>	500,00		500,00	500,00
<i>Spese per accert. di laboratorio</i>	2.085,00		2.085,00	
<i>I.V.A. 22%</i>	130.878,39		92.718,13	92.718,13
Tot. somme a disp. Amm.	267.098,23		183.396,07	189.112,07
Importo complessivo:	815.000,00		604.842,10	610.558,10
Restano disponibili:				204.441,90

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 98/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- dello stato finale dei lavori di cui al prot. n. 0419/22/DIS/INT del 07.03.2022;
- della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione prot. n. 0420/22/DIS/INT del 07.03.2022;
- del DURC *on line*, allegati all’approvazione del RUP dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, prot. INPS_30071783, dal quale si evince che l’Impresa PANGEA Consorzio Stabile risulta in regola con i contributi fino alla data del 26.06.2022 e prot. INAIL_30233457, dal quale si evince che l’Impresa esecutrice CODISAB S.r.l. risulta in regola con i contributi fino alla data del 19.03.2022;
- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, pervenuta al RUP a mezzo pec;

RITENUTO

per come proposto dal RUP con nota prot. 0478/22/DIS/INT del 18.03.2022

- di dover procedere sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello stato finale dei lavori;

- di poter liquidare all'impresa Pangea Consorzio Stabile, con sede legale in Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 149/1 – 65129, P.IVA e CF: 01943430684, il credito residuo di € 2.107,23 (euro duemilacentosette/23), oltre IVA;
- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di competenza Astral con i fondi di cui alla DGR n. 89/20;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, Ing. Marco Panimolle, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo aziendale al n. 0420/22/DIS/INT del 07.03.2022;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa Pangea Consorzio Stabile, con sede legale in Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 149/1 – 65129, P.IVA e CF: 01943430684, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), di cui all'articolo 30, comma 5, del DPR 50/2016, l'importo di € 2.107,23 (diconsi euro duemilacentosette/23), oltre IVA, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari ad € 204.441,90 (euro duecentoquattromilaquattrocentoquarantuno/90);
- di dare atto di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di competenza Astral S.p.a. con i fondi di cui alla DGR n. 89/20;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo