

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 170 DEL 11 APRILE 2022

**OGGETTO: COMUNE DI VALLERANO (VT) – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE**

CUP: C37H21000750002

CIG: 86853777D5

**Impresa: MEGA S.r.l., con sede legale in Ciampino (RM), Via Perugia
n. 10, 00043, C.F./P.IVA: 13701521000**

Contratto di appalto: repertorio n. 3633/21

Importo contrattuale: al netto del ribasso offerto del 15,514%

€ 126.585,49 (euro centoventiseimilacinquecentottantacinque/49)

Oneri sicurezza: € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62)

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con nota n. 6951 del 22/03/2021, l'Amministratore Unico ha nominato l'Ing. Camillo Mitelli quale responsabile del procedimento per l'intervento in oggetto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 247 del 09/06/2021, a conclusione del procedimento, sono stati affidati i lavori di cui ad oggetto all'Impresa MEGA S.r.l., a fronte di un ribasso del 15,514%;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame, per complessivi € 200.000,00 (euro duecentomila/00), trovano copertura nei finanziamenti degli interventi di cui alla D.G.R. del Lazio n. 490/2020;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in Roma il 04/08/2021, rep. n. 3633/2021, per l'importo di € 126.585,49 (euro centoventiseimilacinquecentottantacinque/49), di cui € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono iniziati il 20/09/2021 ed ultimati il 19/10/2021, come da certificato redatto dal direttore dei lavori, e, quindi, in tempo utile;
- il direttore dei lavori ha redatto lo stato di avanzamento lavori n. 1 (uno) alla data del 19/10/2021, prot. n. 2437/21/LAV/INT, e, successivamente, il RUP ha liquidato con emissione del certificato di pagamento prot. n. 2438/21/LAV/INT, e alla sua approvazione con nota n. 2439/21/LAV/INT, l'importo complessivo di € 125.952,56 (euro centoventicinquemilanovecentocinquantadue/56);
- a conclusione del procedimento di acquisizione della documentazione propedeutica alla fase di collaudo, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 04/11/2021 e la relativa relazione per l'importo complessivo di € 126.585,49 (euro centoventiseimilacinquecentottantacinque/49), prot. n. 389/22/DIS/INT del 28/02/2022;
- secondo il suddetto stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua il credito netto dell'impresa in € 632,93 (euro seicentotrentadue/93) oltre IVA;
- lo stesso direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 390 /22/DIS/INT;
- le economie finali dell'intervento sono pari a € 37.411,12 (euro trentasettemilaquattrocentoundici/12), così come si evidenzia nel seguente quadro economico di comparazione

	Progetto	Gara	Conto finale
<i>Importo lavori</i>	149 179,61	149 179,61	149 179,61
<i>di cui Lavori soggetti a ribasso</i>	145 636,99	145 636,99	145 636,99
<i>di cui Oneri per la sicurezza</i>	3 542,62	3 542,62	3 542,62
<i>Percentuale di ribasso d'asta</i>		15,514%	15,514%
<i>Ribasso d'asta</i>		22 594,12	22 594,12
<i>Detrazioni</i>	-		0,00
<i>Totale lavori + sicurezza netto</i>	149 179,61	126 585,49	126 585,49
<i>Lavori in economia</i>	0,00		0,00
<i>Imprevisti</i>	5 967,18		0,00
<i>Spese tecniche</i>	6 500,00		5 171,00
<i>Spese per incentivi</i>	2 983,59		2 983,59

<i>Spese per pubblicità</i>	0,00	0,00
<i>Accertamenti di laboratorio</i>	2 550,11	0,00
<i>IVA sui lavori</i>	32 819,51	27 848,81
Tot. somme a disp. Amm.	50 820,39	36 003,40
Importo complessivo:	200 000,00	162 588,88
Restano disponibili:		37 411,12

RITENUTO

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 632,93 (euro seicentotrentadue/93) oltre IVA;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 120/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Camillo Mitelli, controfirmata dal direttore del settore competente, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal responsabile dell'ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D'Urso, in luogo della Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della stessa nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 122 del 29/03/2021;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 247 del 09/06/2021;
- dello stato finale dei lavori con protocollo n. 389/22/DIS/INT del 28/02/2022, redatto dal direttore dei lavori, Arch. Marco Stefanini;
- del certificato di regolare esecuzione prot. n. 390/22/DIS/INT del 28/02/2022, redatto dal direttore dei lavori, Arch. Marco Stefanini;
- del DURC protocollo INAIL_31743695, dal quale si evince che l'impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 28/06/2022;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione, protocollo n. 390/22/DIS/INT del 28/02/2022, del direttore dei lavori, Arch. Marco Stefanini;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, di effettuare il pagamento, in favore dell'impresa appaltatrice MEGA S.r.l. con sede legale in Ciampino (RM), Via Perugia n. 10, 00043, C.F./P.IVA 13701521000, del credito residuo che ammonta a € 632,93 (euro seicentotrentadue/93) oltre IVA, come da certificato di regolare esecuzione relativo al saldo dei lavori in oggetto e come da proposta del RUP, salvo la presentazione di idonea cauzione o garanzia fidejussoria, così come disposto dall'articolo 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 4 del contratto di appalto;
- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva, come stabilito nel contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari a € 37.411,12 (euro trentasettemilaquattrocentoundici/12);
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione

Infrastrutture e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. n. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo