

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 212 DEL 16 LUGLIO 2020

OGGETTO: COMUNE DI VICOVARO (RM) – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DI UN TRATTO DI VIA SAN VITO

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

Codice CUP: C27H18001950002

Codice CIG: 7812466AE2

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- i lavori in oggetto sono riferiti all'intervento denominato: Lavori di completamento della viabilità a servizio degli impianti sportivi comunali e di un tratto di via San Vito - Comune di Vicovaro (RM);
- i suddetti lavori rientrano tra gli interventi previsti dalla Regione Lazio con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014 sulle viabilità ricadenti nei territori di alcuni Comuni del Lazio;
- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0026753 del 30/10/2019, ha affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) all'Ing. Guido Paderni in sostituzione dell'Ing. Maria Claudia Zingariello, che ha sostituito, a sua volta, con nota prot. 0024412 del 24/07/2018, l'originario RUP, Ing. Angelo Gargano (nomina del 20/11/2017 Prot. 0029310);
- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0029218 del 20/11/2017, ha affidato l'incarico di Progettista, Direttore dei lavori, e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione CSP e di esecuzione CSE all'Ing. Massimo Oddi;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 25 del 12/02/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stato disposto l'affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/16, con aggiudicazione secondo il criterio del

massimo ribasso di cui all'art. 95 comma 4 del Codice dei Contratti, dando atto altresì che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R. 420/14;

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 270 del 02/08/2019, dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa Marini e Darida Scavi e Trasporti S.r.l., che ha offerto un ribasso del 32,678% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara;
- il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 13/09/2019 repertorio n. 2995/19 per l'importo di € 133.231,71 comprensivo di € 5.161,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- sulla base dell'ordine di servizio del R.U.P. del 17/09/2019 prot. 002493, si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, con verbale redatto in data 23/09/2019, specificando che in base al tempo utile di 98 giorni fissato nei documenti di gara a decorrere dalla data di inizio lavori, l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 30/12/2019;
- il Direttore dei Lavori, all'atto della consegna dei lavori ha constatato, alla presenza dell'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune, del R.U.P e del rappresentante di cantiere dell'Impresa, l'esecuzione di lavori di scavo e successivo rifacimento della carreggiata per l'esecuzione di opere afferenti il gestore di servizi Acea, con modifica dello stato dei luoghi rispetto alle previsioni progettuali;
- tali modifiche introdotte successivamente all'approvazione del progetto ed alla aggiudicazione dello stesso, hanno comportato la necessità di introdurre nuove lavorazioni, originariamente non previste, per poter eseguire compiutamente e secondo le regole dell'arte, l'originario progetto secondo l'impianto iniziale;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 24/02/2020, è stata approvata la perizia di variante predisposta, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Massimo Oddi, protocollata in data 04/02/2020 al n 0002846, con modifica dell'importo contrattuale dei lavori da € 133.231,94,13 ad € 143.604,60 (comprensivo di oneri per la sicurezza);
- in data 17/01/2020 è stato redatto il certificato di sostanziale ultimazione lavori, prot 2430/20/LAV;

- il Direttore dei Lavori ha redatto in data 14/04/2020 lo Stato finale dei lavori, accettato senza riserve dall'Impresa, e la relativa relazione per l'importo complessivo netto di € 143.204,71 comprensivo di € 5.161,53 per oneri della sicurezza;
- secondo il suddetto Stato finale, dedotto la somma corrisposta col 1 Sal, risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad € 27.176,62;
- il Direttore dei lavori ha emesso in data 14/04/2020 il Certificato di regolare esecuzione degli stessi

CONSIDERATO CHE

- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 143.204,71 (euro centoquarantatremiladuecentoquattro/71);
- risulta un credito dell'impresa per complessivi € 27.176,62 (euro ventisettemilacentosettantasei/62), oltre IVA come per legge;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 69.912,74 in base alle risultanze prodotte dalla D.L.;
- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta del DURC rilasciato dalla Cassa edile competente per territorio che si allega alla presente

RITENUTO

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Guido Paderni

- di dover procedere sull'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione;
- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori;
- di poter liquidare a Marini e Darida Scavi e Trasporti S.r.l. con sede in Nepi (VT), via degli Orti, 741, il credito residuo di € **27.176,62** (euro ventisettemilacentosettantasei/62, oltre IVA come per legge

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n° 141/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Esporpri,

sottoscritta dal RUP, Ing. Guido Paderni, vistata dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed, all'esito delle verifiche di competenza, è stata vistata dalla dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché firmata dal sottoscritto;

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 25 del 12/02/2019;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 270 del 02/08/2019;
- del Contratto di appalto repertorio n. 2995/19 in data 13/09/2019;
- dello Stato Finale dei Lavori e la Relazione su Conto Finale;
- del Certificato di Regolare Esecuzione;
- della fidejussione a garanzia del pagamento n. 1367401019 rilasciata da HDI Assicurazioni spa in data 08/07/2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che si allega alla presente Determinazione

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il "Certificato di Regolare Esecuzione" redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Massimo Oddi debitamente sottoscritto in data 14 aprile 2020;
- di disporre, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 14 del contratto d'appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di liquidare alla Marini e Darida Scavi e Trasporti S.r.l. con sede in Nepi (VT), via degli Orti, 741 a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 l'importo di € 27.176,62 (euro ventisettemilacentosettantasei/62), oltre IVA come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;

- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 69.912,74 (euro sessantanovemilanovecentododici/74);
- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura economica nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera dalla D.G.R. 420/14, determinando una diversa distribuzione della spesa del Quadro economico senza necessità di integrazione del finanziamento, come indicato nella relazione della perizia;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Amministrazione; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo