

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 232 DEL 03 AGOSTO 2020

OGGETTO: S.P. 2 CISTERNA CAMPOLEONE – MESSA IN SICUREZZA DEL TRONCO VIARIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 7+900 ED IL KM 16+000

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

Codice CIG: 7989013615

Codice CUP: C87H19001010002

Codice Commessa: A-079-MANSTR-SP2 –A2019

Impresa: RG Costruzioni S.r.l., con sede in Anagni (FR), Via Bassano snc -03012; CF e P IVA: 02224940607

Contratto di appalto: rep. 3081/19 del 25.11.2019

Ribasso d'asta: 33,333%

Importo lavori a base d'asta: euro 343.998,97

di cui oneri per la sicurezza: euro 6.504,08

Importo contrattuale: euro 231.501, 80

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall'Ing. Luca Pierluisi ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 219 del 24.07.2019;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 331 del 2.10.2019 l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa RG Costruzioni S.r.l., con sede

in Anagni (FR), Via Bassano snc -03012; CF e P IVA: 02224940607, con un ribasso del 33,333% per un importo contrattuale stimato in euro 231.501,80;

- in data 2.12.2019, si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- in data 25.11.2019 è stato sottoscritto il contratto tra Astra S.p.a. e RG Costruzioni S.r.l. con rep. 3081/2019;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame, per complessivi euro 445.000,00, trovano copertura nei finanziamenti degli interventi di cui alla DGRL 494/2019;
- in data 2.12.2019, si è provveduto, ai sensi dell'art. 5 del DM Infrastrutture n. 49/2018, alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23.12.2019, come da certificato di ultimazione dei lavori, e, quindi, nel rispetto dei termini stabiliti nel verbale di consegna dei lavori;
- come da verbale di sopralluogo, finalizzato alla misurazione in contraddittorio delle lavorazioni eseguite prot. 1873/20/LAV del 21.05.2020, al termine delle attività (23.12.2019) le imprese esecutrici hanno comunicato l'avvenuta ultimazione delle attività di competenza a causa di maggiori lavorazioni eseguite e conseguenti oneri per presunti quantitativi maggiori, resi necessari a causa dell'elevato stato di ammaloramento della sede stradale e delle disposizioni date dalla Direzione lavori;
- dal sopralluogo e dai carotaggi eseguiti in data 2.3.2020 è stato riscontrato uno spessore medio di 5,1 cm, quindi sostanzialmente in linea con le iniziali diposizione della direzione lavori, evidenziando quindi la necessità di eseguire nuove opere;
- si è quindi proceduto all'emissione del SAL n. 01 a tutto il 23.12.2019, nelle more del completamento delle attività contrattuali; tale sopralluogo è da intendersi come visita ai fini del collaudo dell'opera;
- il lungo lasso di tempo intercorso tra la fine dei lavori (23.12.2019) e l'incontro (2.3.2020) è dovuto ad una serie di circostanze che ne hanno impedito lo svolgimento in tempi più rapidi, tra cui anche il reperimento della documentazione relativa al trasporto del materiale di risulta a discarica;
- atteso che i lavori sono stati consegnati in data 2.2.2019 e si sono conclusi in data 23.12.2019, ma che, dai riscontri effettuati in contraddittorio, al netto di quanto contabilizzato, risultano ancora ulteriori lavorazioni da eseguire, è stata disposta l'esecuzione di dette lavorazioni tra il 11.5.2020 ed il 13.5.2020, previo aggiornamento

della documentazione relativa alla sicurezza, con riferimento all'emergenza Covid-19 in corso;

- le lavorazioni sono state regolarmente eseguite tra il 11.5.2020 ed il 13.5.2020;
- in data 22.6.2020, a conclusione dell'iter di acquisizione della documentazione propedeutica alla fase di collaudo, il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori e la relativa relazione per l'importo complessivo di euro 229.736,77;
- secondo il suddetto stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua un credito netto dell'impresa di euro 39.558,22, oltre IVA come dovuta *ex lege*;
- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 22.6.2020 il certificato di regolare esecuzione degli stessi

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover procedere all'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 39.558,22 (euro trentanovemilacinquecentocinquantotto/22) oltre IVA nella misura del 22%

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 158/2020 dell'Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco Panimolle, vistata dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed, all'esito delle verifiche di competenza, è stata vistata dalla dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla direttrice responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 219 del 24.07.2019;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 331 del 02.10.2019;
- dello stato finale dei lavori, prot. n. 2459/20/LAV del 22 giugno 2020;
- del Certificato di regolare esecuzione prot. n. 2460/20/LAV del 22.06.2020;
- della fidejussione a garanzia della rata di saldo, prestata dalla RG Costruzione Generali S.r.l. ;
- del DURC on line prot. INAIL_20576997, dal quale si evince che l'impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 25.6.2020;
- della L. 77/2020 con la quale la scadenza dei DURC è stata prorogata fino al 29.10.2020

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione prot. 2460/20/LAV del 22.06.2020;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento alla RG Costruzioni S.r.l., con sede in Anagni (FR), Via Bassano snc -03012; CF e P IVA: 02224940607 dell'importo complessivo di € 39.558,22 (euro trentanovemilacinquecentocinquantotto/22) oltre IVA nella misura del 22% come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizioni del RUP, ai sensi dell'articolo 4 del contratto di appalto;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari a € 157.841,16 (euro centocinquantesette milaottocentoquarantuno/16);
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Amministrazione, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Affari Societari ed al RUP;

- di incaricare l'Area Progettazione Lavori, ed Espropri – Ufficio Supporto al RUP- di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo