

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 282 DEL 9 OTTOBRE 2020**

**OGGETTO: S.P. 278 MARIA - S.R. EX 214 MARIA E ISOLA CASAMARI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE MAGGIORMENTE DEGRADATA IN TRATTI SALTUARI E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.**

**Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione**

**Codice CUP:** C47H19001150002

**Codice CIG:** 79895018CA

**Codice Commessa:** A-095-MANSTR-SR214-A2019

**Impresa:** COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI S.r.l.,  
con sede legale in Roma (RM), Via Vittorio Locchi n. 6 – 00197 Roma,  
C.F. e P.IVA 02537210607, R.E.A. RM 1291603, iscritta nella  
C.C.I.A.A. di Roma.

<b>Contratto di appalto:</b>	Rep. n. 3190 del 03/04/2020.
<b>Ribasso d'asta:</b>	32,222 %
<b>Importo contrattuale:</b>	€. 237.584,52
<b>di cui Oneri per la sicurezza:</b>	€. 6.504,08

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**PREMESSO CHE**

- l' intervento in oggetto riguarda l'esecuzione dei lavori denominati "S.P. 278 Maria - S.R. EX 214 Maria E Isola Casamari - Intervento di rifacimento della pavimentazione stradale maggiormente degradata in tratti saltuari e della segnaletica orizzontale e verticale";
- le S.P. 278 Maria - S.R. EX 214 Maria e Isola Casamari, collegano il Comune di Frosinone, fino al Comune di Isola Del Liri, trasformandosi nella SS 214, collegandosi

con la SS 82 e le S.P. 92 e S.P. 169. Il presente progetto di intervento muove dalla urgente necessità di risoluzione di problemi principalmente legati alle condizioni del manto stradale, a tutela della pubblica incolumità;

- l'intervento proposto sulle S.P. 278 Maria - S.R. EX 214 Maria E Isola Casamari ricade nel territorio dei Comuni di Frosinone, Alatri, Veroli, Boville Enrica, Monte San Giovanni Campano, Castelliri, in Provincia di Frosinone. In particolare, la S.R. 214 Maria e Isola Casamari, lunga 2,490 chilometri, è consegnata al Comune di Frosinone dal km 0+000 al km 1+650, quindi il tratto di strada che ricade nel presente intervento, va dall'incrocio a raso al km 1+650, all'incrocio a raso al km 2+490, per una lunghezza totale di 840 metri. Mentre dal km 2+490, la S.R. 214 Maria e Isola Casamari diventa la S.P. 278 Maria, che arriva fino al km 17+900, senza tratti consegnati;
- con nota protocollo 0015867 del 21/06/2019, è stato nominato quale RUP dell'intervento l'Arch. Ermanno Afilani, e con medesima nota protocollo n. 0015871 del 21/06/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Fabio Corti;
- il progetto esecutivo dell'intervento è stato validato con Verbale del 24 luglio 2019, col protocollo aziendale n. 2810/19/LAV;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 235 del 24 luglio 2019, è stato approvato il Progetto esecutivo ed indetta la gara di appalto dei lavori di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie trovano copertura nella D.G.R.L. 494/2019;
- il costo delle opere progettate è pari ad € 347.441,32; di cui € 340.937,24 per lavori a misura, ed € 6.504,08 di oneri per la sicurezza;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 423 del 20 dicembre 2019, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto alla Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Vittorio Locchi n. 6 – 00197 Roma, C.F. e P.IVA 02537210607, R.E.A. RM 1291603, iscritta nella C.C.I.A.A. di Roma, per l'importo complessivo di € 237.584,52 al netto del ribasso offerto del 32,222 %, e compresi € 6.504,08 per oneri della sicurezza, oltre € 102.558,68, per le somme a disposizione dell'Amministrazione, così per un totale complessivo stimato in € 450.000,00, come si evince dal Quadro economico di Progetto;

- in data 03/04/2020, è stato sottoscritto digitalmente tra Astral S.p.a. e la predetta Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l. il contratto di appalto rep. 3190 del 03/04/2020, per un importo complessivo di € 237.584,52 al netto del ribasso offerto del 32,222 %, e compresi € 6.504,08 per oneri della sicurezza;
- in conformità dell'art. 14 del Contratto d'appalto, l'impresa ha costituito idonea polizza fidejussoria di garanzia definitiva n. PC0R4OZL, rilasciata da "Zurich Insurance plc", in corso di validità;
- i lavori sono stati consegnati in data 12/05/2020, con Verbale di consegna lavori protocollo 1673/20/LAV del 12/05/2020;
- è stata concessa la proroga di giorni 17 con Verbale protocollo n. 2445/20/LAV del 19/06/2020 ed il nuovo termine di ultimazione lavori restava stabilito al 03/07/2020;
- il termine di ultimazione dei lavori, come da verbale di consegna lavori protocollo 1673/20/LAV del 12/05/2020, è stato stabilito al 16/06/2020. Successivamente, è stata concessa una proroga di giorni 17 con Verbale protocollo n. 2445/20/LAV del 19/06/2020. Il nuovo termine di ultimazione lavori è stato stabilito al 03/07/2020;
- i lavori sono stati sostanzialmente ultimati il giorno 30/06/2020, come da certificato di ultimazione dei lavori protocollo n. 2725/20/LAV del 08/07/2020, e, quindi, senza alcun ritardo rispetto al termine fissato col Verbale di proroga dei lavori protocollo n. 2445/20/LAV del 19/06/2020 e, quindi, in tempo utile;
- è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30/06/2020, per un importo di € 235.379,83, approvato con atto del RUP, prot. n. 2644/20/LAV del 03/07/2020;
- i lavori sono stati realizzati in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori;
- nel corso delle lavorazioni, la Direzione dei lavori ha effettuato vari sopralluoghi, ai fini della verifica quantitativa delle lavorazioni in essere. Ha verificato direttamente con misure sul posto e con la documentazione relativa ai materiali forniti e posti in opera, che le lavorazioni in essere durante le visite e nei luoghi di misura corrispondevano con le indicazioni progettuali;
- in data 28/07/2020, il Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Corti, ha redatto i documenti dello stato finale, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 30/06/2020, consistenti in: Libretto delle misure n. 2; Registro di contabilità n. 2; Sommario registro di contabilità n. 2, per un importo, al netto del ribasso offerto del 32,222%, pari a € 8.472,96 (comprensivi di € 6.504,08 per oneri della sicurezza, della ritenuta dello 0,5% per

infortuni ed al netto dell'importo di €. 235.379,83 del 1° SAL liquidato con certificato precedente), oltre IVA come dovuta per legge nella misura del 22%;

- lo Stato finale redatto in data 28/07/2020 per l'importo complessivo di € 350.185,48 è

<b>Per i lavori:</b>		
a) per lavori a misura	€	350 185,48
b) oneri per la sicurezza	€	6 504,08
c) percentuale di ribasso d'asta	%	32,222%
d) ribasso sui lavori	€	112 836,77
e) per lavori al netto del ribasso offerto	€	237 348,71
<i>Totale lavori</i>	€	<u>243 852,79</u>
<i>da cui sono dedotte:</i>		
a) Ritenuta dello 0,50 per infortuni	€	0,00
b) Certificato di pagamento n. I	€	235 379,83
<i>Totale deduzioni</i>	€	<u>235 379,83</u>
<i>Resta il credito all'Impresa</i>	€	<u>8 472,96</u>

- secondo il suddetto Stato finale residua, quindi, un credito netto dell'Impresa di € 8.472,96, al netto del ribasso del 32,222%, compresi gli oneri per la sicurezza, e detratto il SAL n. 1 a tutto il 30/06/2020, di € 235.379,83;
- la differenza tra la somma finanziata e la spesa effettiva, a meno di spese non note e/o comunicate allo scrivente, è pari ad € 145.365,80 come dal quadro che segue:

	<b>Quadro Economico</b>	<b>Contratto</b>	<b>SAL I</b>	<b>Conto finale</b>
<b>A - Lavori</b>				
Importo lavori (senza oneri per la	340 937,24	340 937,24	339 429,55	350 185,48
Oneri per la sicurezza	6 504,08	6 504,08	6 504,08	6 504,08
Percentuale di ribasso d'asta		32,222%	32,222%	32,222%
Ribasso d'asta		109 856,80	109 370,99	112 836,77
<b>Totale A - lavori NETTI + sicurezza</b>		<b><u>237 584,52</u></b>	<b><u>236 562,64</u></b>	<b><u>243 852,79</u></b>
	<b><u>347 441,32</u></b>			
<b>B - Somme a disposizione Amm.</b>				
Lavori in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprevisti	17 372,07	17 372,07	17 372,07	0,00
rilevi, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche e oneri concessori	6 948,83	6 948,83	6 948,83	7 133,79
Attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamenti di laboratorio e verifiche	1 800,69	1 800,69	1 800,69	0,00
I.V.A. (22%) sui lavori	76 437,09	52 268,59	52 043,78	53 647,61
<b>Tot. B - somme a disp. Amm.</b>	<b>102 558,68</b>	<b>78 390,18</b>	<b>78 165,37</b>	<b>60 781,41</b>
<b>Totale A+B</b>	<b>450 000,00</b>	<b>315 974,71</b>	<b>314 728,01</b>	<b>304 634,20</b>
<b>Restano disponibili:</b>		<b>145 365,80</b>		

- è stata verificata la regolarità con DURC: numero protocollo INAIL\_20818521, con scadenza validità il 13/07/2020, il quale conserva la validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020;
- durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio;
- l'impresa ha firmato i registri di contabilità senza apporre riserve;
- in ottemperanza all'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e all'art 237 del D.P.R. 207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere emesso entro il trimestre successivo dalla data di ultimazione dei lavori. Poiché i lavori sono stati ultimati in data 30/06/2020 il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione dovrà avvenire nel periodo tra il 01/07/2020 e il 30/09/2020;
- per i lavori in questione, non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- i lavori sono stati diretti dall'Ing. Fabio Corti, funzionario di Astral S.p.a.

#### **CONSIDERATO CHE**

- lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti, in data 28/07/2020, risulta pari a € 8.472,96, al netto del ribasso del 32,222%, compresi gli oneri per la sicurezza, e detratto il SAL n. 1 a tutto il 30/06/2020, di € 235.379,83;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 28/07/2020, con prot. n. 2987/20/LAV del 28/07/2020 dal Direttore dei Lavori, ha confermato quanto espresso nella predetta relazione indicando il credito netto residuo della Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Vittorio Locchi n. 6 – 00197 Roma, C.F. e P.IVA 02537210607, pari ad € 8.472,96 oltre IVA nella misura del 22%;
- risulta un credito netto residuo della predetta Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.R.L., pari ad € 8.472,96 oltre IVA nella misura del 22 %;
- le economie finali dell'intervento sono pari a € 145.365,80 salvo ulteriori spese di carattere amministrativo

#### **RITENUTO**

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Ermanno Afilani

- di dover procedere sull'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione;

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di €. 8.472,96 oltre IVA nella misura del 22 %

#### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 199/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all'esito delle verifiche effettuate, dalla dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

#### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 235 del 24/07/2019, di approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 423 del 20 dicembre 2019 di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- del Contratto di appalto Rep. n. 3190 del 03/04/2020;
- dello Stato finale dei lavori redatto in data 28/07/2020 dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti;
- del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 28/07/2020, con prot. n. 2987/20/LAV del 28/07/2020, dall'ing. Fabio Corti;
- del DURC allegato all'approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice

## **DETERMINA**

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame, per complessivi € 450.000,00, trovavano copertura economica nei capitoli di cui alla D.G.R. n. 494/2019, come stabilito con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 235 del 24 luglio 2019;
- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 28/07/2020, con prot. n. 2987/20/LAV del 28/07/2020, dall'Ing. Fabio Corti;
- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva come stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura disposta dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare mandato all'Area Amministrativa di effettuare il pagamento alla Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Vittorio Locchi n. 6 – 00197 Roma, C.F. e P.IVA 02537210607, del credito residuo che ammonta a €. 8.472,96 oltre IVA nella misura del 22 % come da Stato Finale dei Lavori relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in accordo all'art. 4 del Contratto di appalto;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 145.365,80;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrativa; all'Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere gli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo

