

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 349 DEL 14 OTTOBRE 2019

**OGGETTO: COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO (FR). MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CHE HANNO RIGUARDATO IN PARTICOLARE I TRATTI DI STRADE VIA COLLE CESE - VIA SPAGNOLI E VIA COLLE –I STRALCIO.**

**Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione**

Codice CUP: C27H17000910002

Codice CIG: 7327828AF4

Codice Commessa: D-420-046-SC-A2014

**Impresa:** C.L.T. Trasporti S.r.l., con sede legale in Via Virgilio n. 104 - 00041 Albano Laziale (RM) – Codice Fiscale e P. IVA n. 09535941000, iscritta alla iscritta al Registro delle Imprese di Roma, REA n. RM 1171282

**Contratto di appalto:** rep. 2843 del 14/02/2019

**Ribasso d'asta:** 30,343 %

**Importo lavori a base d'asta:** € 140.641,31

**di cui Oneri per la sicurezza:** € 7.035,13

**Importo contrattuale:** € 100.101,19

**Importo Variante n. 01:** € 106.737,24

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### PREMESSO CHE

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall'Arch. Yuri Tortolano, iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Frosinone al n. 827 sez. A, C.F: TRTYRU82L21D810S, ad eccezione del PSC, redatto dall'Ing. Andrea Rotondi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 2191, C.F. RTNNDR84T06I838D, ed è stato approvato con Determinazione AU n. 214 del 30/11/2017;

- con nota prot. n. 24084 del 20/07/2018 è stata nominata l'ing. Maria Claudia Zingariello quale RUP, in sostituzione dell'Ing. Camillo Mitelli;
- con nota prot. n. 19098 del 01/08/20178 dell'Amministratore Unico è stato conferito l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'appalto in oggetto all'Arch. Yuri Tortolano, iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Frosinone al n. 827 sez. A, CF: TRTYRU82L21D810S;
- con nota prot. n. 19069 del 01/08/20178 dell'Amministratore Unico è stato conferito l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'appalto in oggetto all'Ing. Andrea Rotondi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 2191, C.F. RTNNDR84T06I838D;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 288 del 05/11/2018 l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa C.L.T. Trasporti S.r.l.', con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Virgilio n. 104 - 00041 – Codice Fiscale e P. IVA n. 09535941000, che ha offerto un ribasso del 30,343%, per un importo contrattuale stimato pari ad € 100.101,19;
- in data 14/02/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 2843 per l'importo di € 100.101,19 al netto del ribasso d'asta del 30,343%;
- l'appalto in epigrafe è stato consegnato in data 25/03/2019;
- con nota prot. n. 11034 del 24/03/2019 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, come da richiesta presentata dall'impresa con nota del 28/03/2019, per un importo di € 20.020,24;
- con verbale del 07/05/2019, è stata disposta la sospensione dei lavori per consentire la redazione della perizia di variante;
- in data 12/06/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento a seguito della redazione da parte del Direttore dei lavori degli atti di contabili relativi allo stato di avanzamento n. 01 per i lavori eseguiti a tutto il 17/05/2019 per un importo, al netto del ribasso offerto (30,343 %), pari ad € 68.785,11;
- in data 07/06/2019, il Direttore dei lavori ha redatto una perizia di assestamento relativa alla rimodulazione ed integrazione delle lavorazioni già previste in progetto, finalizzate al miglioramento degli obiettivi progettuali dell'opera e alla funzionalità del tronco viario oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con un aumento dell'importo contrattuale

sino ad € 106.737,24, al netto del ribasso offerto del 30,343%, e comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 7.035,13, tenendo conto che il maggiore importo, pari al 7,13% dell'importo contrattuale, trovava copertura economica all'interno delle somme stanziare per l'intervento, alla voce "imprevisti" e, per arrotondamento, nelle economie derivanti dal ribasso d'asta del Quadro economico;

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 212 del 22/07/2019 è stata approvata la perizia di variante proposta;
- in data 29/07/2019 è stata disposta la ripresa dei lavori concedendo 20 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione degli stessi;
- con verbale redatto in data 09/08/2019, a seguito delle verifiche effettuate in presenza dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori ha certificato la ultimazione dei lavori avvenuta in pari data, quindi entro i limiti contrattuali come stabilito nel verbale di ripresa dei lavori;
- in data 24/09/2019 prot. n. 23257 il Direttore dei lavori ha consegnato ad Astral S.p.a. il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione, redatti in data 30/08/2019, per l'importo complessivo di € 106.737,24 (al netto del ribasso e comprensivi degli oneri di sicurezza);
- secondo il suddetto Stato finale, considerato che con l'anticipazione contrattuale autorizzata in data 24/04/2019 ed il 1° Certificato di pagamento, emesso in data 12/06/2019, all'impresa è stata riconosciuta la somma totale di € 88.809,35, al netto della ritenuta del 0,50% e delle ritenute previste dal contratto, resta, quindi, il credito residuo netto dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 17.927,89 oltre IVA come dovuto per legge;
- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 30/08/2019 il Certificato di regolare esecuzione degli stessi

### **RITENUTO**

#### **per come proposto dal RUP**

- di dover procedere sull'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e come da

liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 17.927,89 oltre IVA nella misura del 22 %

#### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 210/2019 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Maria Claudia Zingariello, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

#### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 214 del 30/11/2017;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 288 del 05/11/2018;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 212 del 22/07/2018;
- dello Stato finale dei lavori redatto in data 30/08/2019 e consegnato ad Astral S.p.a. in data 24/09/2019 dal Direttore dei lavori, Arch. Yuri Tortolano;
- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/08/2019 dal Direttore dei lavori, Arch. Yuri Tortolano;
- del DURC allegato all'approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice C.L.T. Trasporti S.r.l.;
- della garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 0024085 del 02/10/2019 ai sensi e con gli effetti dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016

## **DETERMINA**

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30/08/2019 dal Direttore dei lavori, Arch. Yuri Tortolano;
- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa appaltatrice C.L.T. Trasporti S.r.l., con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Virgilio n. 104 - 00041– Codice Fiscale e P. IVA n. 09535941000, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), per l'importo complessivo di 17.927,89 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, come disposto dall'art. 4 del contratto di appalto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'Impresa ha indicato ad Astral S.p.a;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 47.256,95;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo