

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 371 DEL 07 NOVEMBRE 2019

**OGGETTO: COMUNE DI AGOSTA (RM) – SISTEMAZIONE VIABILITA'
COMUNALE**

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione

Codice CIG: 764570180E

Codice CUP: C97H18001220002

Codice Commessa: D-420-072-SC-A2014

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 420 del 1° luglio 2014, la Regione Lazio ha deliberato, di realizzare un programma per la ristrutturazione delle strade provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 72/1980, da attuarsi mediante l'implementazione della DGR n. 439 del 02/12/2003, avente ad oggetto la "Ricognizione e trasferimento straordinario delle risorse finanziarie di Astral S.p.a. –Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle infrastrutture viarie nella Regione Lazio –Esercizio Finanziario 2013";
- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Agosta, prot. n. 4336 del 23.11.2015, pervenuta al prot. n. 709850/03/49 del 21.12.2015, ha determinato l'inserimento dell'intervento di cui all'oggetto nella programmazione di cui alla DGR 420/2014, sulla base del progetto fornito dell'amministrazione comunale;
- con nota prot. n. 002921 del 16.11.2017, l'Amministratore Unico ha conferito l'incarico di progettista e direttore dei lavori all'Arch. Daniele Amendolia, e con nota prot. n. 0029036 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione CSP e di esecuzione CSE al Geom. Paolo Tariciotti;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n., 233 del 18.9.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, validato ai sensi di legge

con verbale del 17.7. 2018, prot. n. 2012/LAV, ed è stato altresì disposto l'affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti "Codice dei Contratti Pubblici");

- con la suddetta Determinazione è stato altresì dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori *de quibus* trovano copertura nel finanziamento di cui alla DGRL n. 420/2014;
- con nota dell'Amministratore Unico del 26.7.2018, prot. n. 24706, è stata nominata quale responsabile unico del procedimento la funzionaria di Astral S.p.a., Ing., Maria Claudia Zingariello, in sostituzione dell'Ing. Angelo Gargano;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 86 del 26.4.2019, dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'impresa GEO S.r.l., che ha offerto un ribasso del 32,555% (trentadue virgola cinquecentocinquantacinque per cento) sull'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara;
- in data 19.6.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 2924 per l'importo di euro 91.956,44, al netto del ribasso d'asta del 32,555%;
- l'appalto in epigrafe è stato consegnato in data 1.7.2019 come da verbale di consegna prot. n. 2595/19/ LAV del 10.7.2019;
- in fase di consegna dei lavori è stata stralciata la lavorazione inerente la realizzazione di una fila di gabbioni di altezza 1 metro, lungo via Colle Figorone per l'accentuarsi del dissesto presente a bordo strada, che non ha permesso la realizzazione dell'opera a regola d'arte; lungo tale tratto andrebbe realizzata un'opera di sostegno che non coincide con la natura e la tipologia delle opere previste in progetto;
- i lavori sono stati sospesi il 5.8.2019 in considerazione della richiesta formulata dall'impresa per l'impossibilità della stessa di reperire il materiale necessario per il prosieguo dei lavori nel periodo estivo;
- in data 17.2019 sono ripresi i lavori ed è stato redatto apposito verbale;
- con verbale dell'11.10.2019, a seguito delle verifiche effettuate in presenza dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori ha certificato la sostanziale ultimazione dei lavori avvenuta in data 10.10.2019, quindi entro i limiti contrattuali, come stabilito nel verbale di ripresa dei lavori;

- in data 21.10.2019, il Direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo stato finale dei lavori eseguiti, consistenti nel libretto delle misure n. 01, registro di contabilità n. 01, sommario del registro di contabilità n. 01 e stato finale, per un importo, al netto del ribasso offerto (32,555%), pari ad euro 93.186,73;
- in data 30.10.2019, il direttore dei lavori ha consegnato lo stato finale dei lavori e la relativa relazione, redatti il 21.10.2019, per l'importo complessivo di euro 93.186,73, al netto del ribasso e comprensivi degli oneri di sicurezza;
- l'importo dei lavori, così come determinato a consuntivo dal direttore dei lavori nel corso della redazione dello stato finale, ha determinato un incremento minimo dell'importo contrattuale di euro 1.824,15 (al netto del ribasso, pari ad una maggiorazione del 1,36% ed è dovuto a lavorazioni suppletive al dettaglio determinate da cause impreviste ed imprevedibili riconducibili all'incremento del dissesto della pavimentazione stradale dovuto al tempo intercorso tra la redazione del progetto esecutivo e la consegna dei lavori; tali ulteriori lavorazioni sono state disposte nell'immediato dal Direttore di lavori per risolvere aspetti di dettaglio e rovano copertura economica nella voce imprevisti del quadro economico;
- secondo il suddetto stato finale, considerato che non è stato emesso nessun certificato di pagamento a favore dell'impresa, residua un credito netto dell'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad euro 93.186,73, oltre IVA come dovuto per legge;
- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 21.10.2019 il certificato di regolare esecuzione degli stessi

RITENUTO

per come proposto dal rup

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di euro 93.186,73, oltre IVA nella misura del 22%

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 225/2019 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri , sottoscritta dal RUP, Ing. Maria Claudia Zingariello, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 233 del 18.9.2018;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 86 del 26.4.2019;
- dello stato finale dei lavori redatto in data 21.10.2019 dal Direttore dei lavori, Arch. Daniele Amendolia, consegnato ad Astral S.p.a. in data 30.10.2019;
- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 21.10.2019 dal Direttore dei lavori, Arch. Daniele Amendolia;
- del DURC allegato all'approvazione del RUP dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa GEO S.r.l.

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 21.10.2019 dal Direttore dei lavori, Arch. Daniele Amendolia;
- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura disposta dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016;

- di dare mandato all'Area Amministrativa di effettuare il pagamento all'impresa appaltatrice GEO S.r.l. con sede in Colferro (RM), Contrada Piombinara, snc - cap 00034 - c.f./P.IVA: 12738281000, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), l'importo complessivo di € 93.186,73 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, come disposto dall'art. 4 del Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'impresa, di garanzia fideiussoria a garanzia del pagamento, ai sensi e per l'effetto dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 59.003,20;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Amministrazione, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri e all'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo