

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 42 DEL 24 GENNAIO 2024

**OGGETTO: SR 313 DI PASSO CORESE – “INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE E DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI”.**

CAT. OG3

INTERVENTO N. 5 della D.G.R. del Lazio n. 776/2022

CUP: C27H22002280003

CIG: 9458595783

**Impresa affidataria: Mazzocco Costruzioni S.a.s. con sede legale
in Roma, Via Angelo Salmoiraghi, n. 24, 00133, C.F./P.IVA:
05887871001**

**Contratto: stipulato per scrittura privata con sottoscrizione
digitale a distanza, rep. n. 4275 del 22.02.2023**

**Importo contrattuale (al netto del ribasso offerto del 10,30%) €
134.612,27, di cui oneri sicurezza € 3.850,09**

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 528 del 28.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta una gara per un importo complessivo dei lavori pari a € 149.627,33, di cui oneri per la sicurezza € 3.850,09, dando atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R. del Lazio n. 776/22 - Intervento n. 5;

- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 611 del 02.12.2022, preso atto della procedura di gara esperita e dell'esito positivo delle verifiche espletate, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021, all'impresa Mazzocco Costruzioni S.a.s., che ha offerto un ribasso del 10,30%, per un importo complessivo di € 134.612,27, di cui € 3.850,09 per oneri della sicurezza;
- il contratto di appalto è stato stipulato in data 22.02.2022, rep n. 4275/2022, per un importo di € 134.612,27, di cui € 3.850,09 per oneri della sicurezza;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame, per complessivi € 197.500,00, trovano copertura nei finanziamenti di cui alla D.G.R. del Lazio n. 776/2022;
- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 23.03.2023, prot. 0791/23/DIS/INT;

CONSIDERATO CHE

- il direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, ha redatto in data 29.03.2023, con verbale prot. n. 990 del 14/04/2023, il certificato di ultimazione lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati conclusi entro i termini contrattuali;
- il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, prot. n. 3219/23/DIS/INT del 20.11.2023, per l'importo complessivo dei lavori a misura pari a € 130.657,55 iva esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'appaltatore, esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 3.850,09;
- il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, prot. 3221/23/DIS/INT del 20.11.2023, nel quale è stato confermato il credito liquido dell'impresa per € 3.554,06, oltre IVA nella misura del 22%;
- con prot. 3220/23/DIS/INT del 20/11/2023, il direttore dei lavori ha redatto il conto finale dei lavori sottoscritto dall'impresa e la relativa relazione sul conto finale dalla quale si evince che le economie finali dell'intervento sono pari a € 30.408,13, come si evince dal quadro economico comparativo sotto riportato:

	Quadro Econ. approvato	Contratto rep. n° 4275/23	Spesa effettiva Lavori a consuntivo
<i>Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 10,30%</i>	145.777,24	130.762,18	130.657,55
<i>lavori in economia</i>	-	-	
<i>Oneri per la sicurezza intrinseci</i>			
<i>Oneri per la sicurezza</i>	3.850,09	3.850,09	3.850,09
Totale lavori a misura più oneri per la sicurezza al netto del ribasso	149.627,33	134.612,27	134.507,64
<i>Lavori in economia</i>	4.000,00		
<i>Rilevi accertamenti indagini</i>			
<i>Allacciamenti pubblici servizi</i>			
<i>Imprevisti</i>	7.481,37		-
<i>Acquisizioni aree o immobili</i>			
<i>Spese tecniche ASTRAL (2%)</i>	2.992,55	2.992,55	2.992,55
<i>Spese per attività di consulenza</i>			
<i>Spese per event. Commissioni giudicatrici</i>			
<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</i>			
<i>Spese per accert. di laboratorio</i>	480,74		-
<i>I.V.A. 22%</i>	32.918,01	29.614,70	29.591,68
Tot. somme a disp. Amm.	47.872,67	32.607,25	32.584,23
Importo complessivo:	197.500,00	167.219,52	167.091,87
Restano disponibili:			30.408,13

- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, come da DURC prot. INPS_42021869 con validità fino al 14.05.2024, allegato alla proposta della presente Determinazione appresso specificata;

RITENUTO

**per come proposto dal RUP, Ing. Camillo Mitelli,
con nota prot. n. 131/24/DIS/INT del 15.01.2024:**

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere alla liquidazione finale per l'importo di € 3.554,06 oltre IVA nella misura del 22%;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 15/2024 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Area Lavori- sottoscritta dal RUP, Ing. Camillo Mitelli, dal Dirigente responsabile dell'Area, Ing. Marco Panimolle, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico”, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 528 del 28.10.2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed indizione di gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 611 del 02.12.2022, di aggiudicazione definitiva dei lavori;
- del contratto di appalto rep. n. 4275 del 22.02.2023;
- dello stato finale dei lavori prot. n. 3219/23/DIS/INT del 20.11.2023, del conto finale dei lavori e della relazione sul conto finale, prot. n. 3220/23//DIS/INT del 20.11.2023;
- del certificato di regolare esecuzione, prot. n. 3221/23/DIS/INT del 20.11.2023;
- del DURC prot. INPS_42021869 con validità fino al 14.05.2024;
- della polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo n. 00762/34/49694347 emessa in data 10.01.2024 da Helvetia Compagnia Svizzera, costituita a norma dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 4 del contratto d'appalto;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 3221/23/DIS/INT del 20.11.2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Geom. Dario Varano;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento del credito residuo complessivo che ammonta ad € 3.554,06, oltre IVA nella misura del 22%, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in conformità all'art. 5 del contratto d'appalto;
- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva, come prescritto nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta nella relazione sul conto finale, sono pari a € 30.408,13;
- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame hanno trovato copertura nella D.G.R. del Lazio 776/2022 - Intervento n. 5;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus ed all'Area Affari Societari;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff Direzione Strade- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Relazioni Esterne RVR affinché provveda, per conto del RUP, ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo