

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 447 DEL 19 SETTEMBRE 2022**

**OGGETTO: COMUNE DI FILETTINO (FR) - LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ  
COMUNALE.**

**Intervento n. 42 della D.G.R. del Lazio n. 189/2022**

**CUP C97H21003220002**

**CIG 910065848F**

**Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**PREMESSO CHE**

- con nota dell'Amministratore Unico del 02/12/2021, protocollo n. 0026545, è stato nominato quale RUP e progettista dei lavori in epigrafe il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Fabio Corti;
- con successiva nota dell'Amministratore Unico del 07/06/2022, protocollo n. 0013651, è stato nominato quale direttore dei lavori e CSE dei lavori in epigrafe il funzionario di Astral S.p.a. Ing. Fabio Corti;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, validato ai sensi di legge, ed è stato, altresì, disposto di procedere all'affidamento di detti lavori attraverso la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021;
- gli importi, di progetto ed a base d'asta, necessari per gli interventi di cui all'oggetto ammontano a complessivi € 200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui € 149.904,45 (euro centoquarantanovemilanovecentoquattro/45) per i lavori, comprensivi di € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per gli oneri della sicurezza non

- soggetti a ribasso ed € 50.095,55 (euro cinquantamilanovantacinque/55) per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la suddetta Determinazione dell'Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022 è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 189/2022;
  - con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 186 del 26/04/2022 è stato approvato l'affidamento dei lavori all'impresa Sagim Appalti S.r.l., con sede legale in San Cesareo (RM), Via Giacomo Matteotti, n. 86, 00030, C.F./P.IVA 15692871005, che ha offerto un ribasso del 5,00 % (cinque per cento) sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, così per un importo contrattuale stimato pari ad € 142.586,36 (euro centoquarantaduemilacinquecentottantasei/36), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62);
  - in data 26/05/2022, con numero di protocollo 0012482, è stata acquisita la richiesta del comune di Filettino (FR) di iniziare i lavori nel più breve tempo possibile, per motivi di sicurezza stradale;
  - in data 13/06/2022, si è proceduto, con verbale protocollo 0014478 del 14/06/2022, alla consegna dei lavori di cui in oggetto;
  - nel verbale di consegna lavori è stata individuata come data di ultimazione dei lavori il giorno 12/07/2022;
  - in data 17/06/2022, il direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti, ha redatto i documenti relativi allo stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 17/06/2022, consistenti in: libretto delle misure n. 1; registro di contabilità n. 1; sommario registro di contabilità n. 1; stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 17/06/2022; per un importo, al netto del ribasso offerto del 5,00 %, pari a € 123.443,43 (euro centoventitremilaquattrocentoquarantatre/43), comprensivi di € 3.082,08 (euro tremilaottantadue/08) per oneri della sicurezza, ed al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
  - è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 3960 del 24/06/2022;
  - lo stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 17/06/2022, è stato approvato dal RUP con protocollo n. 1166/22/DIS/INT del 28/06/2022;
  - i lavori di cui in oggetto sono stati ultimati in data 06/07/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori, protocollo numero 1205/22/DIS/INT del 06/07/2022, e, quindi, nel rispetto dei termini stabiliti nel verbale di consegna dei lavori;

- in data 06/07/2022, il direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti, ha redatto lo stato finale dei lavori ed ha emesso, in data 06/07/2022, la relativa relazione sul conto finale ed in data 06/07/2022 il certificato di regolare esecuzione, per l'importo complessivo di € 142.492,73 (euro centoquarantaduemilaquattrocentonovantadue/73), al netto del ribasso del 5,00 %, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62), da cui sono da dedurre: € 123.443,43 (euro centoventitremilaquattrocentoquarantatre/43) per il SAL n. 1, così per un importo residuo netto da corrispondere all'impresa con lo stato finale di € 19.049,30 (euro diciannovemilaquarantanove/30), oltre IVA come da normativa; il tutto come meglio esplicitato dal quadro economico di comparazione di seguito riportato:

	<b>Progetto</b>	<b>Conto finale</b>
<i>Importo lavori</i>	149.904,45	149.805,89
<i>di cui Oneri per la sicurezza</i>	3.542,62	3.542,62
<i>Lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	146.361,83	146.263,27
<i>Percentuale di ribasso d'asta</i>		5,000%
<i>Ribasso d'asta</i>		7.313,16
<i>Detrazioni</i>	-	-
<b><i>Totale lavori + sicurezza netto</i></b>	<b>149.904,45</b>	<b>142.492,73</b>
<i>Rilievi, accertamenti ed indagini</i>	0,00	0,00
<i>Imprevisti</i>	5.996,18	0,00
<i>Spese tecniche per incarichi esterni</i>	6.700,00	0,00
<i>Incentivi</i>	2.998,09	2.810,71
<i>Accertamenti di laboratorio</i>	1.422,30	0,00
<i>IVA sui lavori</i>	32.978,98	31.348,40
<b><i>Tot. somme a disp. Amm.</i></b>	<b>50.095,55</b>	<b>34.159,11</b>
<b><i>Economie</i></b>		<b>23.348,16</b>
<b><i>Importo complessivo:</i></b>	<b>200.000,00</b>	<b>176.651,84</b>

- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 06/07/2022 il certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- è stato acquisito il DURC protocollo INAIL\_33914767, valido fino al 10/11/2022, dal quale l'impresa risulta regolare;
- le economie finali dell'intervento sono pari a € 23.348,16 (euro ventitremilatrecentoquarantotto/16);
- in data 06/07/2022 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, certificando che i lavori di cui in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Sagim Appalti S.r.l., con sede legale in San Cesareo (RM), Via Giacomo Matteotti n. 86,

00030, C.F./P.IVA 15692871005, per un importo residuo fissato in € 19.049,30 (euro diciannovemilaquarantanove/30) al netto del ribasso del 5,00 %, oltre IVA come dovuta per legge;

#### **RITENUTO**

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per l'importo di € 19.049,30 (euro diciannovemilaquarantanove/30), al netto del ribasso del 5,00% e compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per legge;
- che l'impresa Sagim Appalti S.r.l., risulta regolare come da DURC protocollo INAIL\_33914767, valido fino al 10/11/2022;
- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma con i fondi previsti nella D.G.R. del Lazio n. 189/2022;

#### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 275/2022, sottoscritta dal RUP, Ing. Fabio Corti, controfirmata dal Dirigente responsabile dell'Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, e dal Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico", è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

#### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 186 del 26/04/2022;

- del contratto di appalto Rep. n. 3960 del 24/06/2022;
- dello stato finale dei lavori redatto in data 06/07/2022;
- del certificato di regolare esecuzione emesso in data 06/07/2022;
- del DURC protocollo INAIL\_33914767, valido fino al 10/11/2022, dal quale l'impresa risulta regolare;
- della polizza a garanzia della rata di saldo, acquisita col protocollo n. 0020637 del 05/08/2022, ai sensi e con gli effetti dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

### **DETERMINA**

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 06/07/2022 dal direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti;
- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento all'Impresa Sagim Appalti S.r.l., con sede legale in San Cesareo (RM), Via Giacomo Matteotti n. 86, 00030, C.F./P.IVA 15692871005, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori, pari allo 0,5%, l'importo di € 19.049,30 (euro diciannovemilaquarantanove/30), al netto del ribasso del 5,00 % e compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura del 22%, come dovuta per legge, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, e come disposto dall'articolo 4 del contratto di appalto;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari a € 23.348,16 (euro ventitremilatrecentoquarantotto/16);
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus ed all'Area Affari Societari;

- di incaricare l'Ufficio Gare all'assegnazione del CIG del servizio e la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere-Ufficio Staff di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff- di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo