

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 46 DEL 08 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: APPALTO LAVORI “SR 155 DI FIUGGI (RM) - RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE”

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: C47H20002170002

CIG: 8615316FA8

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con nota protocollo n. 0001926 del 26 gennaio 2021, l'Amministratore Unico ha incaricato il Geom. Pierluigi Zambon quale RUP, e l'Arch. Luciano Di Maddalena quale progettista e direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;
- in data 13 aprile 2021, è stato stipulato il contratto di appalto, rep. 3486/21, tra Astral S.p.a. e Pegaso S.r.l. con sede in Grottaferrata (RM), Viale I Maggio, 83 - C.F. e Partita I.V.A. 06265941002, per un corrispettivo pari ed € 125.147,53 (euro centoventicinquemilacentotrentasette/53), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'appaltatore;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame, per complessivi € 195.000,00 trovano copertura economica nella D.G.R.L. 490/2020 CAP D12542;
- in data 6 aprile 2021 è stato redatto e sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori d'urgenza, prot. n. 0008509 del 7 aprile 2021, redatto ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49;

- in data 10 maggio 2021, è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, prot. n. 1729/21/LAV, con il quale il direttore dei lavori ha certificato che i lavori risultano utilmente conclusi in data 10 maggio 2021, senza alcun ritardo;
- in data 19 luglio 2021, è stato redatto e sottoscritto il certificato di regolare esecuzione prot. n. 1732/21/LAV/INT, con verbale di visita di controllo effettuata in data 19 luglio 2021;
- il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l'Impresa, l'ultima in data 19 luglio 2021, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori eseguiti, come riportato nella relazione sul conto finale dei lavori, prot. n. 0233/22/DIS/INT del 02 febbraio 2021;
- l'importo netto dei lavori, come da stato finale, risulta in aumento di € 6.239,13 per maggiori lavori disposti dal direttore dei lavori, ovvero del 4,99% rispetto all'importo contrattuale, somme che trovano copertura economica nell'ambito della disponibilità finanziaria del quadro economico di progetto;
- il credito dell'impresa Pegaso S.r.l. ammonta a complessivi € 1.171,69, oltre IVA;
- le economie finali dell'intervento, come riportato nella citata relazione sul conto finale dei lavori, sono pari ed € 31.957,25 (Euro trentunomilanovecentocinquantesette/25), in base alle spese tecniche sostenute come da tabella di seguito riportata:

	Progetto / Gara	Conto finale
<i>Importo lavori</i>	146 159,75	153 658,70
<i>Oneri per la sicurezza</i>	3 542,62	3 542,62
<i>Percentuale di ribasso d'asta</i>	0,000%	16,800%
<i>Ribasso d'asta</i>	0,00	25 814,66
<i>Totale lavori + sicurezza lordo</i>	149 702,37	157 201,32
<i>Detrazioni</i>	-	0,00
<i>Totale lavori + sicurezza netto</i>	149 702,37	131 386,66
<i>Lavori in economia</i>	0,00	0,00
<i>Imprevisti</i>	7 485,12	0,00
<i>Spese tecniche</i>	0,00	0,00
<i>Spese tecniche incentivi</i>	2 994,05	2 751,02
<i>Spese per commissioni</i>	0,00	0,00
<i>Spese per pubblicità</i>	0,00	0,00
<i>Accertamenti di laboratorio</i>	1 883,94	0,00
<i>IVA sui lavori</i>	32 934,52	28 905,06
<i>Tot. somme a disp. Amm.</i>	45 297,63	31 656,08
<i>Economie</i>		
<i>Importo complessivo:</i>	195 000,00	163 042,74
<i>Restano disponibili:</i>	31 957,26	

RITENUTO

per come proposto dal RUP con nota prot. 0249/22/DIS/INT del 03.02.2022

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello stato finale dei lavori;
- di poter liquidare alla Pegaso S.r.l. con sede in Grottaferrata (RM) – Viale I Maggio, 83 - C.F. e Partita I.V.A. 06265941002, il credito residuo di € 1.171,69 (euro millecentosettantuno/69) oltre IVA;
- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di competenza Astral con i fondi di cui alla DGR n. 490/20;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 28/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, controfirmata dal Dirigente responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la predetta proposta è trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 36 del 3 febbraio 2021;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 88 del 10 marzo 2021;
- del contratto di appalto rep. n. 3486/21 stipulato con sottoscrizione digitale a distanza in data 13.04.2021;
- del certificato di regolare esecuzione del 19 luglio 2021, prot. n. 1732/21/LAV/INT;

- della relazione sul conto finale prot. n. 0233/22/DIS/INT del 02 febbraio 2021;
- della polizza fideiussoria n. 1840691 del 14.01.2022;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 19 luglio 2021, prot. n. 1732/21/LAV/INT, redatto dal direttore dei lavori, Arch. Luciano Di Maddalena;
- di disporre, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 13 del contratto d'appalto stipulato con sottoscrizione digitale a distanza, rep. n. 3486/21, in data 13.04.2021;
- di incaricare la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento, alla Pegaso S.r.l. con sede in Grottaferrata (RM) – Viale I Maggio, 83, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori di cui all'articolo 30, comma 5, del DPR 50/2016, dell'importo di € 1.171,69 (euro millecentosettantuno/69), oltre IVA di legge, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;
- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame, per complessivi € 195.000,00, trovano copertura economica nella DGR 490/2020 CAP D12542;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari ad € 31.957,25 (euro trentunomilanovecentocinquantasette/25);
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;

- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo