

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 476 DEL 24 NOVEMBRE 2021

**OGGETTO: COMUNE DI POGGIO MOIANO. LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
VIABILITÀ COMUNALE.**

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: C57H20001000002

CIG: 8583815439

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 01.07.2017 la Regione Lazio ha deliberato, tra le altre cose, *“di realizzare un programma per la ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale n. 72/1980 art. 14 da attuarsi mediante l'implementazione della D.G.R. n. 439 del 02.12.2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento straordinario delle risorse finanziarie ad Astral S.p.A. – Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle infrastrutture viari nella Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013...”*;
- la Regione Lazio ha inserito l'intervento in epigrafe nella programmazione di cui alla D.G.R. n. 490/2020;
- con nota dell'Amministratore Unico prot. n. 18551 del 02.11.2020, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori in epigrafe il funzionario Ing. Federico Pietropaoli;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 325 del 16/11/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione CSE all'Arch. Valentina Zarlenga, come da disciplinare di incarico rep. 3387/2020;

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 2 del 05/01/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stato, altresì, disposto di procedere all'affidamento di detti lavori attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, individuando gli operatori economici da consultare mediante selezione dall'Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016", conformemente al relativo Regolamento di Gestione, dando atto altresì che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori trovano copertura, come precedentemente riportato, nella D.G.R.L. n. 490/2020;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 31 del 02/02/2021 è stato approvato l'affidamento dei lavori all'impresa Italpro S.r.l. Programma Ambiente, con sede in Subiaco (RM), Vicolo Baldini, 8 – 00028, P.IVA 05414501006, che ha offerto un ribasso del 22,124% ed un importo contrattuale pari ad € 117.555,42 (diconsi euro centodiciassettemilacinquecentocinquantacinque/42), di cui € 3.542,62 (diconsi euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- in data 01/04/2021 è stato stipulato il contratto di appalto con rep. n. 3473/21 per un importo al netto del ribasso offerto di euro 117.555,42 (diconsi Euro centodiciassettemilacinquecentocinquantacinque/42) comprensivo degli oneri della sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 20 aprile 2021, come da verbale di consegna prot. n. 0937/21/LAV/INT del 21 aprile 2021, specificando che, in base al tempo utile di 60 giorni fissato nei documenti di gara, a decorrere dalla data di inizio lavori, l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 18/06/2021;
- è stato sottoscritto il verbale sospensione dei lavori prot. 0015703 del 01/07/2021 con sospensione dei lavori dal 14/06/2021, in quanto il comune di Poggio Moiano ha affidato con determinazione UT n. 157 del 25/05/2021 i lavori per la realizzazione di una nuova linea di adduzione idrica nel tratto di strada comunale di Viale Giulio Cesare;

- è stato sottoscritto verbale di ripresa dei lavori prot. 0017614 del 26/07/2021, con ripresa dei lavori fissata per il giorno 26 luglio 2021;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, come da nota prot. 0017945 del 29/07/2021, inoltrata dall'impresa ITALPRO S.r.l. il giorno 29/07/2021, entro il limite stabilito da contratto, considerato il verbale di sospensione dei lavori prot. 0015703 del 01/07/2021 con sospensione dei lavori dal 14/06/2021 ed il successivo verbale di ripresa dei lavori del 26/07/2021, prot. n. 0017614, che ha fissato la ripresa dei lavori al 26/07/2021, traslando il tempo utile per il termine dei lavori al 30/07/2021;
- in data 11/10/2021 il Direttore dei Lavori, Arch. Valentina Zarlenga, ha redatto lo Stato finale dei lavori, acquisito al protocollo Astral n. 0022623 del 11/10/2021, per l'importo complessivo netto di € 117.555,37 comprensivo di oneri per la sicurezza;
- secondo il suddetto Stato finale, considerato che nel corso delle lavorazioni è stato emesso il I° stato di avanzamento per lavori a tutto il 14/06/2021, a fronte del quale è stato emesso in data 15/07/2021 il I certificato di pagamento di importo pari ad € 91.720,00, al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza, residua un credito netto dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 25.835,37;
- lo stesso Direttore dei lavori, Arch. Valentina Zarlenga, ha emesso in data 20/10/2021 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, acquisito al prot. n. 0023604 del 22/10/2021, in cui è stato ribadito l'ammontare del credito residuo dell'Impresa in € 25.835,37;

CONSIDERATO CHE

- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 117.555,37 (euro centodiciasettemilacinquecentocinquantacinque/37);
- residua il credito complessivo dell'impresa per € 25.835,37 (euro venticinquemilaottocentotrentacinque/37), oltre IVA come per legge;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 47.083,54, come risulta

- dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori;
- il Direttore dei Lavori, a seguito dei riscontri, misurazioni e di una serie di verifiche effettuate con l'Impresa, l'ultima in data 30/07/2021, ed a seguito dell'esito della verifica dei documenti tecnici prodotti dall'impresa, ha predisposto, ai sensi dell'art 111 del D. Lgs. 50/16, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori (protocollo Astral n. 0022623 del 11/10/2021);
 - a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è stato rilasciato il Durc on line, prot. INAIL_29945279, dal quale si evince che l'Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 04/03/2022;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 325 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Federico Pietropaoli, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la predetta proposta è trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI'ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 325 del 16/11/2020;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 2 del 05/01/2021;

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 31 del 02/02/2021;
- del Contratto di appalto del 01/04/2021 repertorio n. 3473/21;
- dello Stato Finale dei Lavori (prot. n. n. 0022623 del 11/10/2021);
- del Certificato di Regolare Esecuzione del 20/10/2021 (prot. n. 0023604 del 22/10/2021);
- della polizza fidejussoria a garanzia per la rata di saldo n. 69/02/561290287 rilasciata da Amissima Assicurazioni in data 27/10/2021, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, assunta al prot. Astral S.p.a. n. 0024949 del 10/11/2021;

RITENUTO

per come proposto dal Responsabile del Procedimento

- di dover procedere sull'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione;
- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori;
- di poter procedere al pagamento dell'ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per l'importo di € 25.835,37 (euro venticinquemilaottocentotrentacinque/37), oltre IVA se dovuta per legge;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il "Certificato di Regolare Esecuzione" del 20/10/2021 (prot. n. 0023604 del 22/10/2021), redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Valentina Zarlenga;
- di disporre, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 13 del contratto d'appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa Italpro S.r.l. Programma Ambiente, con sede in Subiaco, Vicolo Baldini, 8 – 00028, P.IVA 05414501006, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo

0,5%) di cui all'art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 l'importo di € 25.835,37 (euro venticinquemilaottocentotrentacinque/37), oltre IVA se dovuta per legge, come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'Impresa ha indicato ad ASTRAL S.p.A;

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura finanziaria nella DGR 490/2020;
- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono state economie per € 47.083,54 (euro quarantasette milaottantatre/54), salvo eventuali ed ulteriori spese di carattere amministrativo;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ufficio Supporto al Rup per le successive comunicazioni all'ANAC; alla Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari, all'Area Affari Legali, all'Ufficio di Scopo;
- di incaricare l'Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Dott.ssa Anna Palomba

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo