

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 536 DEL 31 OTTOBRE 2022

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
VIABILITÀ COMUNALE – COMUNE DI COLFELICE (FR).**

CUP: C27H21003510002

CIG: 9100594FBB

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- i lavori in oggetto hanno copertura economica nella D.G.R.L. n. 490 del 28/07/2020;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di lavori in epigrafe ed è stato disposto l'affidamento dei detti lavori attraverso la procedura di cui l'articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 164 del 11/04/2022 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Eur-Costruzioni S.r.l., con sede in Atina (FR), Via Leone, snc, 03042, P.IVA 02724280603, con un ribasso del 7,500 %, per un importo contrattuale stimato pari ad € 134.611,34 (euro centotrentaquattromilaseicentoundici/34) di cui € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 18/07/2022, repertorio n. 3988/2022, per l'importo di € 134.693,74 (euro centotrentaquattromilaseicentonovantatre/74), di cui € 3.545,46 (euro tremilacinquecentoquarantacinque/46) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori sono stati consegnati, con verbale di consegna redatto in data 28/07/2022, specificando che in base al tempo utile di 30 giorni fissato nei documenti di gara a decorrere dalla data di inizio lavori, l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 27/08/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, come da relativo certificato, il giorno 27/08/2022, entro il limite stabilito da contratto;
- in data 29/08/2022, il direttore dei lavori ha predisposto lo stato finale dei lavori e la relativa relazione sul conto finale, per l'importo complessivo netto di € 134.327,75 (euro centotrentaquattromilatrecentoventisette/75) IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'appaltatore, inclusi gli oneri per la sicurezza per € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62);
- secondo il suddetto stato finale, considerato nel corso delle lavorazioni, è stato emesso lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il giorno 12/08/2022, a fronte del quale è stato emesso, in data 12/08/2022, il certificato di pagamento n. 1, di importo pari ad € 130.007,44 (euro centotrentamilasette/44), al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza, residua un credito netto dell'impresa per lavori ed oneri della sicurezza, pari ad € 4.320,31 (euro quattromilatrecentoventi/31);
- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 15/09/2022 il certificato di regolare esecuzione dei lavori, in cui viene ribadito l'ammontare del credito residuo dell'Impresa pari ad € 4.320,31 (euro quattromilatrecentoventi/31);
- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, è pari ad € 134.327,75 (euro centotrentaquattromilatrecentoventisette/75), al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza;
- residua il credito complessivo dell'Impresa per € 4.320,31 (euro quattromilatrecentoventi/31), oltre IVA come per Legge;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 26.915,22 (euro ventiseimilanovecentoquindici/22), così come indicato nel quadro economico di comparazione appresso specificato:

QUADRO COMPARATIVO		Progetto	Contratto	Stato finale
A	Lavori	Importo €	Importo €	Importo €
1	lavori a misura	141.696,45 €	141.696,45 €	141.389,33 €
2	lavori a corpo	- €	- €	- €
3	oneri per la sicurezza	3.542,62 €	3.542,62 €	3.542,62 €
Totale Lavori più oneri per la sicurezza al lordo del ribasso		145.239,07 €	145.239,07 €	144.931,95 €
4	ribasso sui lavori	7,500%	10.627,23 €	10.604,20 €
Totale Lavori più oneri per la sicurezza al netto del ribasso			134.611,84 €	134.327,75 €
B	Somme a disposizione della Srazione appaltante per:			
1	lavori in economia;	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
2	rilievi, accertamenti e indagini;	- €	- €	- €
3	allacciamenti ai pubblici servizi;	- €	- €	- €
4	Imprevisti;	5% 7.261,95 €	6.730,59 €	- €
5	Acquisizione aree o immobili;	- €	- €	- €
6	Accantonamento di cui art. 106, commi 1, del Codice	- €	- €	- €
7	Spese tecniche per incarichi esterni	6.500,00 €	6.300,15 €	6.300,15 €
8	Spese tecniche incentivi art. 131 D.Lgs. 50/2016	2% 2.904,78 €	2.904,78 €	2.904,78 €
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €	- €	- €
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	- €	- €	- €
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	1.141,60 €	1.141,60 €	- €
12	I.V.A. su A) Lavori	22% 31.952,60 €	29.614,60 €	29.552,11 €
Totale B		54.760,93 €	51.691,73 €	38.757,04 €
Totale A+B		200.000,01 €	186.303,56 €	173.084,79 €
Economie di gara		- €	13.696,45 €	26.915,22 €

- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta DURC rilasciato dall'INAIL che si allega alla presente;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 321/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere -Area Lavori, sottoscritta dal RUP, Ing. Massimo Andreassi, controfirmata dal Dirigente responsabile dell'Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico", è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022, di approvazione del progetto ed indizione di gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 164 del 11/04/2022, di aggiudicazione definitiva;
- del contratto di appalto rep. 3988/2022 sottoscritto in data 18/07/2022;
- dello stato finale dei lavori, redatto in data 29/08/2022, prot. n. 2102/22/DIS/INT del 24/10/2022, dal direttore dei lavori, Ing. Fabrizio Rocca;
- del certificato di regolare esecuzione e della relazione redatti in data 15/09/2022, prot. n. 2103/22/DIS/INT del 24/10/2022, dal direttore dei lavori, Ing. Fabrizio Rocca;
- del DURC allegato all'approvazione del RUP, prot. n. INAIL_33748024 con scadenza il 01/11/2022, con il quale si attestava la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice;
- della fidejussione a garanzia per la rata di saldo n. 2022/50/2650745, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, protocollo Astral S.p.a. n. 0025988 del 11/10/2022;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 15/09/2022 dal direttore dei lavori, Ing. Fabrizio Rocca;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 14 del contratto d'appalto;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Infomobilità e Metrebus di liquidare all'Impresa Eur-Costruzioni S.r.l., con sede in Atina (FR), Via Leone, snc, 03042, P.IVA 02724280603, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo di € 4.320,31 (euro quattromilatrecentoventi/31), oltre IVA come per legge, come da

certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito c/c dedicato che l'impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;

- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta nella relazione sul conto finale, sono pari ad € 26.915,22 (euro ventiseimilanovecentoquindici/22);
- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura nella D.G.R.L. n. 490/2020;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus e all'Area Affari Societari;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Area Affari Societari
Dott.ssa Anna Palomba

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo