

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 547 DEL 09 NOVEMBRE 2022

**OGGETTO: COMUNE DI LABICO – INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA DI
FONTANA CHIUSA.**

CUP: C27H22001260002

CIG: 92377207B2

Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- per l'appalto in oggetto, con prot. n.0011371 del 16/05/2022, il Dirigente responsabile dell'Area Lavori, Ing. Marco Panimolle è stato nominato RUP;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 221 del 19/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in epigrafe per un importo complessivo pari ad € 190.000,00, di cui € 146.681,96 per i lavori (comprensivi di € 3.545,46 per gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso) ed € 43.318,04 per le somme a disposizione dell'amministrazione ed è stato, altresì, disposto di procedere all'affidamento dei detti lavori attraverso la procedura di cui all'art.1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- in data 24/05/2022 è stato individuato, dal relativo elenco tenuto da Astral S.p.a., n. 1 operatore economico in possesso dei requisiti speciali necessari per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, come da verbale n. 31/ESTR/US/2022 del 24/05/2022;
- in data 24/05/2022, l'operatore è stato invitato dal RUP, tramite PEC, a presentare la propria migliore offerta attraverso indicazione del ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- come da verbale di riunione per la rinegoziazione del prezzo, prot. n. 0912/22/DIS/INT del 27/05/2022, risulta che l'operatore economico invitato, CGA Appalti S.r.l., ha offerto un ribasso del 8,70% sull'elenco dei prezzi posto a base di gara;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 244 del 31/05/2022, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita ed all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato dall'Impresa CGA Appalti S.r.l. con sede in Roma, Via Nomentana 445 – 00162, C.F./P.IVA 11357861001, con un ribasso del 8,70%, per un importo contrattuale stimato pari ad € 134.229,09;
- in data 14/07/2022 è stato sottoscritto il contratto normativo rep. 3987/2022, contenente le condizioni temporali, normative ed economiche dell'appalto, per un importo complessivo di € 134.229,09, al netto del ribasso offerto del 8,70%, di cui € 3.545,46 per oneri della sicurezza;
- le somme necessarie per la realizzazione del lavoro in oggetto, pari a complessivi € 190.000,00, trovano copertura nelle economie della DGRL n. 89/2020;
- con nota prot. 0011371 del 16/05/2022 sono stati nominati l'Ing. Marco Panimolle quale RUP e progettista, l'Ing. Andrea Santoni quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'Ing. Federico Ranieri quale verificatore;
- in data 31/05/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, procedendo all'avvio delle attività riguardanti il comune di Labico, con decorrenza immediata, con verbale di consegna prot. 0930/22/DIS/INT del 12/08/2022;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, come da verbale di consegna dei lavori, è stato fissato in trenta giorni naturali e consecutivi, per cui la data di ultimazione è stata fissata al giorno 30/06/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 27/06/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori prot. 1163/22/DIS/INT del 28/06/2022, e, quindi, nel rispetto dei termini stabiliti nel verbale di consegna dei lavori;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori. Nel corso delle lavorazioni non sono state apportate modifiche rispetto a quanto descritto nel progetto esecutivo;
- in data 18/08/2022, a conclusione dell'iter di acquisizione della documentazione propedeutica alla redazione della stessa, il direttore dei lavori, Ing. Andrea

Santoni, ha redatto lo stato finale dei lavori, con prot. 1651/22/DIS/INT, e in data 22/08/2022, la relativa relazione, con prot. 1652/22/DIS/INT, per l'importo complessivo di € 133.619,66 al netto del ribasso offerto;

- in data 30/08/2022, il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione e verbale di visita di controllo, con prot. 1653/22/DIS/INT, letto confermato e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'Impresa CGA Appalti S.r.l.;
- è stato acquisito il DURC prot. INAL_33925281 del 13/07/2022, valido fino al 10/11/2022, con il quale l'impresa risulta regolare;

	Progetto	Conto finale
<i>Importo lavori</i>	146.681,96	146.014,46
<i>di cui Oneri per la sicurezza</i>	3.545,46	3.545,46
<i>Lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	143.136,50	142.469,00
<i>Percentuale di ribasso d'asta</i>		8,700%
<i>Ribasso d'asta</i>		12.394,80
<i>Detrazioni</i>	-	-
<i>Totale lavori + sicurezza netto</i>	146.681,96	133.619,66
<i>Rilievi, accertamenti ed indagini</i>	0,00	0,00
<i>Imprevisti</i>	7.334,10	0,00
<i>Incentivi</i>	2.933,64	2.757,62
<i>Accertamenti di laboratorio</i>	780,27	0,00
<i>IVA sui lavori</i>	32.270,03	29.396,32
<i>Tot. somme a disp. Amm.</i>	43.318,04	32.153,95
<i>Economie</i>		24.226,40
<i>Importo complessivo:</i>	190.000,00	165.773,60
<i>Restano disponibili:</i>	24.226,40	

CONSIDERATO CHE

- lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, prot. 1651/22/DIS/INT del 18/08/2022, risulta pari ad € 133.619,66;
- il credito netto residuo dell'Impresa richiamato nel conto finale del 18/08/2022 ammonta a complessivi € 668,10 oltre IVA;

- le economie finali relative alla differenza tra la spesa effettiva e la somma finanziata, a meno di spese non note e/o comunicate, è pari ad € 24.266,40;

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover procedere alla approvazione ed alla liquidazione dello stato finale dei lavori denominati “*Comune di Labico – Intervento di manutenzione straordinaria su Via di Fontana Chiusa*” per un importo netto complessivo di € 668,10, oltre IVA;
- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma attraverso le economie della D.G.R.L. 89/2020;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 332/2022, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, quest’ultimo anche nella qualità di RUP, nonché dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI’ ATTO

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 221 del 19/05/2022, di approvazione del progetto esecutivo;

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 244 del 31/05/2022, di aggiudicazione definitiva all'impresa CGA Appalti S.r.l.;
- dello stato finale dei lavori prot. 1651/22/DIS/INT del 09/09/2022 e della relazione sul conto finale, prot. n. 1652/22/DIS/INT del 09/09/2022;
- del certificato di regolare esecuzione, prot. 1653/22/DIS/INT del 09/09/2022;
- del DURC prot. INAL_33925281, valido fino al 10/11/2022, dal quale l'impresa risulta regolare;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/08/2022, prot. n.1653/22/DIS/INT del 09/09/2022, dal direttore dei lavori, Ing. Andrea Santoni;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento all'Impresa in epigrafe, del credito complessivo residuo di € 668,10 (euroseicentossessantotto/10), oltre IVA come dovuta per legge;
- di procedere alla liquidazione delle somme predette previa presentazione di idonea garanzia del pagamento della rata di saldo, da costituire ai sensi e con gli effetti dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva come prescritto nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari a € 24.226,40 (euroventiquattromiladuecentoventisei/40);
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus; all'Area Affari Societari;

- di incaricare l'Ufficio Staff Direzione Strade di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo