

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 54 DEL 16 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: OCDPC N. 558/2018 - ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA (FSUE). INTERVENTO N. 576 "COMUNE DI CIVITA CASTELLANA FERROVIA ROMA – VITERBO – ZONA FONTANA DEL MORO. POSA IN OPERA DI RETE PARAMASSI E CHIODATURE COSTONE TUFACEO."

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione

CUP: C67B20001090002

CIG: 86134961C3

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- i lavori in oggetto rientrano tra quelli della OCDPC n. 558/2018 - Attuazione del Piano degli Interventi finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) - Intervento n. 576;
- per detto intervento, con nota prot. n. 0021343 del 08/10/2020, è stato nominato l'Ing. Flavio Andreoli quale responsabile unico del procedimento;
- con Determinazione n. 19 del 22/01/2021, l'Amministratore Unico ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: "*Comune di Civita Castellana Ferrovia Roma – Viterbo – Zona Fontana del Moro. Posa in opera di rete paramassi e chiodature costone tufaceo*", dando atto che le spese di realizzazione dell'intervento, per un importo complessivo di € 720.000,00, di cui € 554.031,52 per lavori compresi oneri per la sicurezza e € 165.968,48 per le somme a disposizione della stazione appaltante trovano copertura nel FSUE OCDPC n. 558/2018- Intervento n. 576;

- con la medesima Determinazione dell'Amministratore Unico è stata disposta l'attivazione della gara ai sensi della Legge 11 settembre 2020 n. 120, articolo 1, comma 2, lett. b), in deroga all'articolo 36 del Codice Appalti, ovvero mediante il ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 75 del 25 febbraio 2021, dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'impresa CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede in Arce (FR), Via Valle, 03032, C.F. e P.I n. 02820000608", a fronte del ribasso offerto del 33,133 % sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara;
- in data 19 aprile 2021, repertorio n. 3497/21, è stato sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto tra Astral S.p.a. e l'impresa aggiudicataria CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l. per l'importo di € 378.945,22, al netto del ribasso d'asta del 33,133 %, di cui € 25.596,74 per oneri della sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta;
- il direttore dei lavori, Geom. Dario Varano, nominato con atto prot. n 0001146 del 18.01.2021, ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, con verbale del 2 marzo 2021, prot. n. 0525/21/LAV/INT, fissando la data di ultimazione dei lavori al giorno 20/05/2021;
- in data 29 aprile 2021, con verbale assunto in atti al prot. n. 1040/21/LAV/INT, il direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultimazione lavori;
- il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l'Impresa, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori eseguiti, come riportato nella relazione sul conto finale e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, prot. 1691/21/LAV del 19/07/2021;
- con certificato DURC INPS n. 26531871 è stata attestata la regolarità contributiva dei lavori dell'Impresa CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede in Arce (FR), Via Valle, 03032, C.F. e P.I n. 02820000608;
- la predetta impresa CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l. ha acceso, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Dlgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza fideiussoria n. VH026503/DE rilasciata dalla VHV Allgemeine Versicherung AG in data 07.10.2021;

- le economie finali dell'intervento, come riportato nella relazione sul conto finale e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché nel seguente prospetto riepilogativo, sono pari ad € 279.149,49 (euro duecentosettantanovemilacentoquarantanove/49);

	Quadro Econ. approvato	Contratto rep. n° 3497/21	Spesa effettiva
<i>Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 33,133 %</i>	528 434,78	353 348,48	326 673,65
<i>lavori in economia</i>	-	-	
<i>Oneri per la sicurezza intrinseci</i>			
<i>Oneri per la sicurezza</i>	25 596,74	25 596,74	25 596,74
<i>Totale lavori a misura più oneri per la sicurezza al netto del ribasso</i>	554 031,52	378 945,22	352 270,39
<i>Lavori in economia</i>			
<i>Rilevi accertamenti indagini</i>			
<i>Allacciamenti pubblici servizi</i>			
<i>Imprevisti</i>	22 161,26	15 157,81	-
<i>Acquisizioni aree o immobili</i>			
<i>Spese tecniche ASTRAL (2%)</i>	11 080,63	11 080,63	11 080,63
<i>Spese per attività di consulenza</i>	8 839,65	8 839,65	
<i>Spese per event. Commissioni giudicatrici</i>			
<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</i>			
<i>Spese per accert. di laboratorio</i>	2 000,00	2 000,00	-
<i>I.V.A. 22%</i>	121 886,93	83 367,95	77 499,49
<i>Tot. somme a disp. Amm.</i>	165 968,48	120 446,04	88 580,12
<i>Importo complessivo:</i>	720 000,00	499 391,26	440 850,51
<i>Restano disponibili:</i>			279 149,49

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice, come da certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 108.813,55 (euro centoottomilaottocentotredici/55), oltre IVA come da legge;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 36/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI’ATTO

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 19 del 22/01/2021, di approvazione del progetto ed indizione di gara;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 75 del 25 febbraio 2021, di aggiudicazione definitiva efficace;
- del contratto di appalto rep. n. 3497/21 del 19 aprile 2021;
- dello stato finale dei lavori redatto in data 19/07/2021 dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano;
- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/07/2021 dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano;

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi e con gli effetti dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- del DURC allegato all'approvazione del RUP dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice;
- del Decreto del Soggetto Attuatore n. A00068 del 10.09.2020 con il quale è stata nominata Astral S.p.a. quale Soggetto Istruttore per l'intervento di cui trattasi;
- del Decreto del Commissariale n. R00377 del 9.11.2020 con il quale è stata approvata, per l'intervento in oggetto, la liquidazione dell'acconto del 20% per l'importo di € 144.000,00;
- del Decreto Commissariale n R00270 del 11.05.2021, con il quale è stata approvata, per l'intervento in oggetto, la liquidazione dell'acconto del 30% per l'importo di € 225.850,53;
- del Decreto del Commissariale n R00013 del 1.02.2022, con il quale è stata approvata, per l'intervento in oggetto, la liquidazione finale a congruaggio degli acconti erogati per l'importo di € 70.999,58 comprensivo delle spese di IVA;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/07/2021 dal Direttore dei lavori, Geom. Dario Varano;
- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede in Arce (FR), Via Valle, 03032 C.F. e P.I n. 02820000608 del credito residuo che ammonta a € 108.813,55 (euro centoottomilaottocentotredici/55), oltre IVA nella misura del 22%, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in conformità all'articolo 4 del contratto di appalto;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari a € 279.149,49 (euro duecentosettantanovemilacentoquarantanove/49);
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere –Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo