

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 594 DEL 1° DICEMBRE 2022**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE – COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI (FR).**

**CUP: C77H22000910002**

**CIG: 916741455**

**Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- i lavori in oggetto trovano copertura economica nella D.G.R.L. n. 490 del 28/07/2020;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 163 del 11/04/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di lavori in epigrafe ed è stato disposto l'affidamento dei detti lavori attraverso la procedura di cui l'articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 215 del 16/05/2022 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa E.S. Segnaletica S.R.L.S., con sede in Roma (RM), Via Antonio Ciamarra, n. 259, 00173, P.IVA e CF: 15477161002, con un ribasso del 10,150 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 134.563,29 (euro centotrentaquattromilacinquecentosessantatre/29), di cui € 3.545,46 (euro tremilacinquecentoquarantacinque/46) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 25/07/2022, rep. n. 4002/2022, per l'importo di € 134.563,29 (euro centotrentaquattromilacinquecentosessantatre/29), di cui € 3.545,46 (euro tremilacinquecentoquarantacinque/46) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati, con verbale redatto in data 19/09/2022, fissando l'ultimazione dei lavori al giorno 19/10/2022;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, come da certificato di ultimazione dei lavori, il giorno 19/10/2022 entro il limite stabilito da contratto;
- in data 19/10/2022, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori e la relativa relazione sul conto finale, per l'importo complessivo netto di € 134.098,57 (centotrentaquattromilanovantotto/57), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'appaltatore, inclusi gli oneri per la sicurezza di valore € 3.545,46 (tremilacinquecentoquarantacinque/46);
- secondo il suddetto stato finale, considerato nel corso delle lavorazioni è stato emesso lo stato avanzamento lavori n.1 a tutto il giorno 10/10/2022, a fronte del quale è stato emesso in data 10/10/2022 il certificato di pagamento n. 1 di importo pari ad € 125.691,40 (euro centoventicinquemilaseicentonovantuno/40), al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza, residua un credito netto dell'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 8.407,17 (euro ottomilaquattrocentosette/17);
- lo stesso direttore dei lavori ha emesso, in data 19/10/2022, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, in cui viene ribadito l'ammontare del credito residuo dell'Impresa pari ad € 8.407,17 (euro ottomilaquattrocentosette/17);
- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, è di € 134.098,57 (euro centotrentaquattromilanovantotto/57), al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza;
- residua il credito complessivo dell'impresa per € 8.407,17 (euro ottomilaquattrocentosette/17), oltre IVA come per legge;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 27.090,57 (euro ventisettemilanovanta/57) così come indicato nel presente quadro economico di comparazione:

<b>QUADRO COMPARATIVO</b>			<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Stato finale</b>
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>
1	lavori a misura		145 818,40 €	145 818,40 €	145 301,18 €
2	lavori a corpo		- €	- €	- €
3	oneri per la sicurezza		3 545,46 €	3 545,46 €	3 545,46 €
<b>Totale Lavori più oneri per la sicurezza al lordo del ribasso</b>			<b>149 363,86 €</b>	<b>149 363,86 €</b>	<b>148 846,64 €</b>
4	ribasso sui lavori	10,150%		14 800,57 €	14 748,07 €
<b>Totale Lavori più oneri per la sicurezza al netto del ribasso</b>				<b>134 563,29 €</b>	<b>134 098,57 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Srazione appaltante per:</b>			131 017,83 €	
1	lavori in economia;		- €	- €	- €
2	rilievi, accertamenti e indagini;		- €	- €	- €
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		- €	- €	- €
4	Imprevisti;	5%	7 468,19 €	6 728,16 €	- €
5	Acquisizione aree o immobili;		- €	- €	- €
6	Accantonamento di cui art. 106, commi 1, del Codice		- €	- €	- €
7	Spese tecniche per incarichi esterni		6 500,00 €	6 321,90 €	6 321,90 €
8	Spese tecniche incentivi art. 131 D.Lgs. 50/2016	2%	2 987,28 €	2 987,28 €	2 987,28 €
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;		- €	- €	- €
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		- €	- €	- €
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		820,62 €	820,62 €	- €
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	32 860,05 €	29 603,92 €	29 501,69 €
<b>Totale B</b>			<b>50 636,14 €</b>	<b>46 461,89 €</b>	<b>38 810,86 €</b>
<b>Totale A+B</b>			<b>200 000,00 €</b>	<b>181 025,18 €</b>	<b>172 909,43 €</b>
<b>Economie di gara</b>			- €	<b>18 974,82 €</b>	<b>27 090,57 €</b>

- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta DURC rilasciato dall'INAIL;

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 342/2022, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Massimo Andreassi, controfirmata dal dirigente responsabile dell'Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico", è stata vista, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

#### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 163 del 11/04/2022, di approvazione del progetto ed indizione di gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 215 del 16/05/2022, di aggiudicazione definitiva;
- del contratto di appalto rep. 4002/22 sottoscritto in data 25/07/2022;
- dello stato finale dei lavori e della sua relazione, redatta in data 19/10/2022, con protocollo n.2426/22/DIS/INT del 23/11/2022 dal direttore dei lavori, Ing. Cesare Cristofari;
- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/10/2022, con protocollo n. 2427/11/22/DIS/INT del 23/11/2022, dal direttore dei lavori, Ing. Cesare Cristofari
- del DURC allegato all'approvazione del RUP, INAIL 34247289 con scadenza il 08/12/2022, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice.
- della fidejussione a garanzia per la rata di saldo n. M14760427, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, assunta da Astral S.p.a. il 14/10/2022;

#### **DETERMINA**

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/10/2022 dal direttore dei lavori, Ing. Cesare Cristofari;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 14 del contratto d'appalto;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione di liquidare E.S. Segnaletica S.R.L.S., con sede in Roma (RM), Via Antonio Ciamarra, n. 259, 00173, P.IVA e CF: 15477161002, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo di € 8.407,17 (euro ottomilaquattrocentosette/17),

oltre IVA come per legge, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito c/c dedicato che l'impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;

- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta nella relazione sul conto finale, sono pari ad € 27.090,57 (euro ventisettemilanovanta/57);
- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura nella D.G.R.L. n. 490/2020;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus e all'Area Affari Societari;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff Direzione Strade- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo