

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 594 DEL 09 AGOSTO 2024

**OGGETTO: SR 313 DI PASSO CORESE (RI) – MESSA IN SICUREZZA
MOVIMENTI FRANOSI AL KM 39+200 E AL KM 41+450 -
INTERVENTO N. 5 della D.G.R. del Lazio n. 189/2022**

CUP: C27H21003460002

CIG: 97378231C1

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione

**Impresa: MI.RO.PA S.r.l. con sede legale a Roma (RM), Via P.
Leopardi Cattolica n. 3, 00195, C.F./P.IVA 05452001000,
R.E.A.: 890365.**

**Contratto d'appalto applicativo: Rep. 4458/23 sottoscritto
digitalmente il 01/06/2023**

Ribasso d'asta:	30,235 %
Importo lavori a base d'asta:	€ 166.741,15
di cui oneri per la sicurezza:	€ 5.664,86
Importo contrattuale:	€ 121.991,83

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 260 del 23/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo di lavori in epigrafe e veniva disposto l'affidamento degli stessi attraverso la procedura negoziata di cui l'art. 1, comma 2, lettera b) della L. n.120/2020;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 313 del 06/04/2023 è stata disposta aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell'art. n. 32, comma 5 e comma 33, del D. Lgs. n. 50/2016 all'impresa MI.RO.PA S.r.l., con sede legale a Roma (RM), Via P. Leopardi Cattolica n. 3, 00195, C.F./ P.IVA 05452001000;

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 365 del 03/05/2023 è stata attribuita efficacia, ai sensi dell'art. n. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva precedentemente disposta in favore dell'impresa;
- il contratto di appalto è stato stipulato digitalmente in data 01/06/2023 Rep. 4458/23 per un importo di euro € 121.991,83 (euro centoventunomilanovecentonovantuno/83) al netto del ribasso d'asta del 30,235 %, di cui € 5.664,86 (euro cinquemilaseicentosessantaquattro/86) per oneri della sicurezza;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame per un importo complessivo di € 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00), trovano copertura nelle D.G.R. del Lazio n. 189/2022 con intervento n. 5, come specificatamente indicato nella Determinazione dell'Amministratore Unico n. 313 del 03/05/2023;
- i lavori sono stati consegnati con processo verbale di consegna lavori, con prot. n. 2535/23/DIS/INT del 27/09/2023 fissando il termine di ultimazione dei lavori al 21/11/2023, spostata al 12/04/2024 a seguito di n. 2 sospensioni lavori approvate dalla direzione lavori;

CONSIDERATO CHE

- il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore ha redatto in data 12/03/2024, prot. 0788/24/DIS/INT del 25/03/2024, il certificato di ultimazione lavori, dal quale si evince che il lavori sono stati conclusi in data 12/03/2023 entro i termini contrattuali;
- in data 10/05/2024 il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori per l'importo complessivo netto di € 121.768,14 (euro centoventunomilasettecentosessantotto/14), iva esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'appaltatore, inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 5.664,86 (euro cinquemilaseicentosessantaquattro/86);
- in data 10/05/2024, prot. 1514/24/DIS/INT del 31/05/2024, il direttore dei lavori ha redatto il conto finale dei lavori sottoscritto dall'impresa e la relativa relazione sul conto finale dal quale si evince che residua un credito netto all'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 11.076,72 (euro undicimilasettantasei/72);
- in data 10/05/2024, prot. 1515/24/DIS/INT, il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione nel quale viene confermato il credito liquido dell'impresa per € 11.076,72 (euro undicimilasettantasei/72);

- le economie finali dell'intervento sono pari a € 77.994,74 (euro settantasette-milanovecentonovantaquattro/76) come si evince dal quadro economico comparativo sotto riportato:

	Quadro Econ. approvato	Contratto rep.n 4558-23	Stato Finale
<i>Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 30,235 %</i>	166.741,15	116.326,96	116.103,28
<i>Oneri per la sicurezza</i>	5.664,86	5.664,86	5.664,86
Totale lavori più oneri per la sicurezza al netto del ribasso	172.406,01	121.991,82	121.768,14
<i>Lavori in economia</i>			
<i>Allacciamenti pubblici servizi</i>	5.000,00		
<i>Imprevisti</i>	8.620,25		-
<i>Spese tecniche ASTRAL (1.750%)</i>	3.448,12	3.448,12	3.448,12
<i>Spese per accert. di laboratorio</i>	2.596,30		-
<i>I.V.A. 22%</i>	37.929,32	26.838,20	26.788,99
Tot. somme a disp. Amm.	57.593,99	30.286,32	30.237,11
Importo complessivo:	<u>230.000,00</u>	<u>152.278,14</u>	<u>152.005,25</u>
Restano disponibili:			77.994,75

- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, come da DURC allegato alla proposta di Determinazione;

RITENUTO

come proposto dal RUP, Ing. Federico Pietropaoli

con nota prot. n. 2326/24DIS/INT del 08/08/2024:

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;

- di poter procedere alla liquidazione finale per l'importo di € 11.076,72 (euro undicimilasettantasei/72) oltre euro 2.436,88 (euro duemilaquattrocentotrentasei/88) dovuti per IVA al 22%, per complessivi € 13.513,60 (euro tredicimilacinquecentotredici/60);

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 339/2024 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere -Area Lavori, redatta e sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Pietropaoli, dall'Ing. Marco Fazzari in luogo del Dirigente responsabile dell'Area, Ing. Marco Panimolle, controfirmata dal Direttore responsabile della suddetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico", è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba; sottoscritta dall'Amministratore Unico, trascritta e controfirmata dal Direttore DAM, Dott.ssa Serenella Ferrantini ai sensi della procura conferita dall'Amministratore Unico;
- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 260 del 23/03/2023, di approvazione del progetto esecutivo e di indizione gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 365 del 03/05/2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori;
- del contratto di appalto rep. 4458/23 del 01/06/2023;
- dello stato finale dei lavori prot. 1513/24/DIS/INT del 31/05/2024;

- del conto finale dei lavori e della relazione sul conto finale, prot. 1514/24/DIS/INT del 31/05/2024;
- del certificato di regolare esecuzione, prot. n. 1515/24/DIS/INT del 31/05/2024;
- del DURC prot. INAL_44528105 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa fino alla data del 06/11/2024;
- delle garanzie fidejussorie a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi e con gli effetti dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assunta al prot. n. 0022828 del 07/08/2024;
- dell'attestazione di congruità, con esito positivo, assunta al protocollo Astral n. 0007666 del 15/03/2024.

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 10/05/2024 sottoscritto dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano, prot. n. 1515/24/DIS/INT del 31/05/2024;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento del credito residuo complessivo che ammonta a € 11.076,72 (euro undicimilasettantasei/72) oltre IVA nella misura del 22 % come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in accordo all'art. 5 del Contratto d'appalto;
- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva, come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta nella relazione sul conto finale, sono pari a € 77.994,74 (euro settantasettemilanovecentonovantaquattro/76);
- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame hanno trovato copertura nella D.G.R. del Lazio n. 189/2022, con intervento n. 5, come specificatamente indicato nella Determinazione dell'Amministratore Unico n. 260 del 23 marzo 2023;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi

Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus ed all'Area Affari Societari;

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff Direzione Strade a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Area Affari Societari
Dott.ssa Anna Palomba

Per l'Amministratore Unico
Dott.ssa Serenella Ferrantini