

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 61 DEL 16 FEBBRAIO 2022

**OGGETTO: SP 1 CIMINA (VT) – RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN
TRATTI SALTUARI DAL KM 1+322 AL KM 32+690 CIRCA**

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: C57H20002720002

CIG: 867375945C

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con nota dell'Amministratore Unico prot. n. 0004694 del 26.02.2021, il funzionario di Astral S.p.a. ing. Flavio Andreoli è stato nominato responsabile unico del procedimento e progettista dell'intervento in oggetto, denominato “ *SP 1 Cimina (VT) – Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 1+322 al km 32+690 circa*”;
- il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Flavio Andreoli ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 107 del 19.03.2021, dando atto che le spese di realizzazione dell'intervento trovano copertura nelle risorse finanziarie individuate nel capitolo di bilancio della DGR n 490/2020;
- con la medesima Determinazione dell'Amministratore Unico è stato disposto altresì l'affidamento dei lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, ad un operatore economico, individuato nell'elenco Imprese di Astral S.p.a.;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 203 del 21.05.2021, è stato approvato l'affidamento dei lavori all'impresa La Fenice S.r.l., con sede in Roma (RM), via della Magliana 279 – 00146 P.IVA:14387151005 quale impresa aggiudicataria a fronte del ribasso del 19,00%;

- in data 15 luglio 2021, è stato sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto repertorio n. 3594/21, tra Astral S.p.a. e l'impresa aggiudicataria, per l'importo di € 122.147,26, al netto del ribasso d'asta del 19,00%, di cui € 3.542,62 per oneri della sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta;
- il direttore dei lavori, Geom. Bruno Camillò, ha proceduto alla consegna dei lavori giusto verbale prot. n. 1643/21/LAV/INT del 12/07/2021;
- con verbale prot. n. 1744/21/LAV/INT del 17.07.2021, il direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultimazione lavori;
- il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l'Impresa, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori eseguiti, come riportato nella relazione sul conto finale e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, prot. 2598/21/LAV del 22/11/2021;
- con certificato DURC INAIL_25512317 è stata attestata la regolarità contributiva dei lavori dell'Impresa l'impresa La Fenice S.r.l., con sede in Roma (RM), via della Magliana 279 – 00146 P.IVA: 14387151005;
- l'impresa La Fenice S.r.l. ha acceso, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Dlgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza fideiussoria n. 820016.91.017720 HH87 rilasciata dalla BCC Assicurazioni S.p.A. in data 25/11/2021;
- le economie finali dell'intervento, come riportato nella relazione sul conto finale e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché nel seguente prospetto riepilogativo, sono pari ad € 43.680,55 (euro quarantatremilaseicentottanta/55);

| Quadro Comparativo | | | Progetto | Contratto | Stato Finale |
|--------------------|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Lavori | | IMPORTO € | IMPORTO € | IMPORTO € |
| 1 | lavori a misura | | 146.425,48 | 146.425,48 | 146.282,96 |
| | <i>Totale Lavori soggetti a ribasso</i> | | 146.425,48 | 146.425,48 | 146.282,96 |
| 2 | <i>Ribasso d'asta</i> | 19,00% | | 27.820,84 | 27.793,76 |
| 3 | Oneri per la Sicurezza | | 3.542,62 | 3.542,62 | 3.542,62 |
| | <i>Totale Lavori</i> | | 149.968,10 | 122.147,26 | 122.031,82 |
| B | Somme a disposizione della Stazione appaltante per: | | | | |
| 1 | lavori in economia; | | | | |
| 2 | rilievi, accertamenti e indagini; | | | | |
| 3 | allacciamenti ai pubblici servizi; | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | imprevisti; | 5,0% | 7.498,41 | 6.107,36 | 0,00 |
| 5 | acquisizione aree o immobili; | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. | 2% | 2.999,36 | 2.442,95 | 2.440,64 |
| 8 | spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | | | | |
| 9 | eventuali spese per commissioni giudicatrici; | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; | | | 0,00 | |
| 11 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; | | 1.541,15 | | |
| 12 | I.V.A. su A) Lavori | 22% | 32.992,98 | 26.872,40 | 26.847,00 |
| Totale B | | | 45.031,90 | 35.442,71 | 29.287,64 |
| Totale A) + B) | | | 195.000,00 | 157.569,96 | 151.319,45 |
| ECONOMIE | | | | | 43.680,55 |

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 16.685,68 (euro sedicimilaseicentottantacinque/68), oltre IVA come da legge;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 40/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificato

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D'Urso, in luogo della Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;

- la predetta proposta è trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI'ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 107 del 19.03.2021, di approvazione del progetto ed indizione di gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 203 del 21.05.2021, di aggiudicazione definitiva efficace;
- del contratto di appalto repertorio n. 3594/21 stipulato in data 07 luglio 2021;
- della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, Geom. Bruno Camillò, prot. n 2598/21/LAV del 22/11/2021;
- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi e con gli effetti dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- del DURC allegato all'approvazione del RUP dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione prot. n 2598/21/LAV del 22/11/2021, redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Bruno Camillò;
- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa La Fenice S.r.l., con sede in Roma (RM), via della Magliana 279 – 00146 P.IVA 14387151005 del credito residuo che ammonta a € 16.685,68 (euro sedicimilaseicentottantacinque/68), oltre IVA nella misura del 22%, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in conformità all'articolo 4 del contratto di appalto;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari a € 43.680,55 (euro quarantatremilaseicentottanta/55);
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo