

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 656 DEL 20 SETTEMBRE 2023

OGGETTO: SP 8 VERENTANA: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VARIE TRATTE DAL KM 2+950 AL KM 22+19.

CUP: C37H21011650002

CIG: 9114500357

Impresa: A.D. S.r.l. Costruzioni Edili Stradali con sede in

Via Fleming, 131 – 00031 Artena (RM) P.I. 10142541001

Contratto: rep. n. 4063/2022 firmato digitalmente in data 20/09/2022

Importo contrattuale: (al netto del ribasso offerto del 4,153%) € 133.168,88

di cui oneri per la sicurezza: € 3.542,62

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 100 del 04/03/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di lavori in epigrafe ed è stato disposto l'affidamento degli stessi attraverso la procedura di cui l'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato in Legge 29/07/21 n. 108;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico 280 del 22/06/2022 è stato approvato l'affidamento dei lavori all'impresa A.D. S.r.l. Costruzioni

Edili Stradali dei lavori denominati “SP 8 VERENTANA: Rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale in varie tratte dal km 2+950 al km 22+190” a fronte di un ribasso del 4,153%;

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 20/09/2022 rep 4243/23 per un importo di euro 133.168,88 (euro centotrentatremilacentosessantotto/88) di cui euro 3.542,62 (euro tremilaciquecentoquarantadue/62) per oneri della sicurezza;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame, per complessivi euro € 180.000,00, trovano copertura nella DGRL n. 519/2021;
- i lavori sono stati consegnati con verbale prot. 2240/22/DIS/INT del 07/11/2022 fissando il termine di ultimazione dei lavori al 06/12/2022;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, ha redatto apposito certificato di ultimazione lavori 2789/22/DIS/INT del 19/12/2022 dal quale si evince che i lavori sono stati conclusi entro i termini contrattuali;
- in data 30/12/2022, il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori per l'importo complessivo netto di euro € 133.099,26 (euro centotrentatremilanovantanove/26) al netto del ribasso offerto in gara dall'appaltatore, inclusi gli oneri della sicurezza, pari a euro € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62);
- il Direttore dei Lavori ha redatto il conto finale dei lavori sottoscritto dall'impresa e la relativa relazione sul conto finale prot. 2951/22/DIS/INT del 30/12/2022 dal quale si evince che residua un credito netto all'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 5.399,26 (euro cinquemilatrecentonovantanove/26);
- in data 30/12/2022 prot. 2955/22/DIS/INT, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione nel quale viene confermato il credito da liquidare all'impresa per € 5.399,26 (euro cinquemilatrecentonovantanove/26);
- le economie finali dell'intervento sono pari a euro 14.834,19 (euro quattordicimilaottocentotrentaquattro/19) come si evince dal quadro economico comparativo sotto riportato:

Quadro Comparativo		Progetto	Contratto	Stato Finale
A	Lavori	IMPORTO €	IMPORTO €	IMPORTO €
1	lavori a misura	135 242,90	135 242,90	135 170,26
	Totale Lavori soggetti a ribasso	135 242,90	135 242,90	135 170,26
2	Ribasso d'asta	4,153%	5 616,64	5 613,62
3	Oneri per la Sicurezza	3 542,62	3 542,62	3 542,62
	Totale Lavori	138 785,52	133 168,88	133 099,26
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:			
1	lavori in economia;			
2	rilievi, accertamenti e indagini;			
3	allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00	0,00	0,00
4	imprevisti;	5,0%	6 939,28	6 658,44
5	acquisizione aree o immobili;		0,00	0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice		0,00	0,00
7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	2%	2 775,71	2 775,71
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;			
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		966,68	966,68
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	30 532,81	29 297,15
	Totale B		41 214,48	39 697,99
	Totale A) + B)		180 000,00	172 866,87
ECONOMIE				14 843,19

- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, come da DURC prot. INAL_38812184 valido fino al 23/09/2023;

RITENUTO

**per come proposto dal responsabile del procedimento, ing. Flavio Andreoli,
con nota prot. n. 2375/23/DIS/INT del 14/09/2023**

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere alla liquidazione finale per l'importo di 5.399,26 (euro cinquemilatrecentonovantanove/26), oltre euro 1.187,84 (euro

millecentottantasette/84) dovuti per IVA al 22%, per complessivi euro 6.587,10 (euro seimilacinquecentottantasette/10);

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 351/2023, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere -Area Lavori-sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Marco Panimolle, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI’ ATTO

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 100 del 04/03/2022, di approvazione del progetto esecutivo e di indizione gara;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 280 del 22/06/2022, di aggiudicazione definitiva dei lavori;
- del contratto di appalto rep. n. 4063/22 sottoscritto in data 20/09/2022;
- dello stato finale dei lavori prot. 2950/22/DIS/INT del 30/12/2022 e della relazione sul conto finale, prot. 2951/22/DIS/INT del 30/12/2022;
- del certificato di regolare esecuzione, prot. 2951/22/DIS/INT del 30/12/2022;
- del DURC prot. INAL_38812184 valido fino al 23/09/2023;
- della polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A., assunta al prot. n. 0024876 del 06/09/2023;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 30/12/2022 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, geom. Bruno Camillò, assunto al protocollo aziendale al n. 2951/22/DIS/INT;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento del credito residuo complessivo che ammonta euro di 5.399,26 (euro cinquemilatrecentonovantanove/26), oltre IVA nella misura del 22%, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in conformità all'art. 5 del contratto d'appalto;
- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva, come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta nella relazione sul conto finale, sono pari a euro € 14.834,19 (euro quattordicimilaottocentotrentaquattro/19);
- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura nella D.G.R.L. 189/2022;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff Direzione Strade- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Relazioni Esterne RVR affinché provveda, per conto del RUP, ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo