

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 72 DEL 18 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: SR 471 DI LEONESSA (RI) – RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DAL KM 40+650 AL KM 48+200 E STESA ASFALTI IN TRATTI SALTUARI.

CUP: C27H20002360002

CIG: 8673914445

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- i lavori in oggetto trovano copertura nella D.G.R.L. n. 490 del 28/07/2020;
- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0003033 del 08/02/2021, in relazione all'intervento in oggetto, ha affidato l'incarico di responsabile unico del procedimento all'Ing. Daniele Prisco e di progettista, direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Guido Paderni;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 107 del 19/03/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stato disposto l'affidamento di detti lavori attraverso la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 261 del 16/06/2021 è stato approvato l'affidamento dei lavori all'Impresa ACOGEA S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Leonessa (RI), Località Cisterna, snc, Fraz. Terzone , CF e P. IVA: 00984550574, che ha offerto un ribasso del 15,20% ed un importo contrattuale stimato pari ad € 127.726,14;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 09/08/2021, rep. n. 3641/2021 per l'importo di € 127.726,14, comprensivo di € 3.542,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 03/08/2021, prot. 2061/21/LAV del 07/09/2021 fissando la data di ultimazione dei lavori al giorno 02/09/2021;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, come da certificato prot. 2980/21/LAV/INT del 31/12/2021, il giorno 31/08/2021, entro il limite stabilito da contratto;
- in data 12 e 13/01/2022, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori e la relativa relazione sul conto finale, per l'importo complessivo netto di € 127.678,15, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- secondo il suddetto stato finale, considerato nel corso delle lavorazioni è stato emesso lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30/08/2021, a fronte del quale è stato emesso, in data 10/09/2021, prot. 2093/21/LAV del 13/09/2021, il certificato di pagamento n. 1, di importo pari ad € 117.167,68, al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza, residua un credito netto dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 10.510,47;
- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 13/01/2022 il certificato di regolare esecuzione dei lavori, prot. n. 0268/22/DIS del 04/02/2022, in cui viene ribadito l'ammontare del credito residuo dell'Impresa in € 10.510,47;

CONSIDERATO CHE

- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 127.678,15 (al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza);
- residua il credito complessivo dell'impresa di € 10.510,47 (euro diecimilacinquecentodieci/47), oltre IVA come per legge;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 36.232,94, così come indicato nel presente quadro economico di comparazione:

	Progetto / Gara	Conto finale
<i>Importo lavori</i>	146 442,83	146 386,24
<i>Oneri per la sicurezza</i>	3 542,62	3 542,62
<i>Percentuale di ribasso d'asta</i>	0,000%	15,200%
<i>Ribasso d'asta</i>	0,00	22 250,71
<i>Totale lavori + sicurezza lordo</i>	149 985,45	149 928,86
<i>Detrazioni</i>	-	0,00

Totale lavori + sicurezza netto	149 985,45	127 678,15
<i>Lavori in economia</i>	0,00	0,00
<i>Imprevisti</i>	7 499,27	0,00
<i>Spese tecniche</i>	0,00	0,00
<i>Spese tecniche incentivi</i>	2 999,71	2 999,71
<i>Spese per commissioni</i>	0,00	0,00
<i>Spese per pubblicità</i>	500,00	0,00
<i>Accertamenti di laboratorio</i>	1 018,77	0,00
<i>IVA sui lavori</i>	32 996,80	28 089,19
Tot. somme a disp. Amm.	45 014,55	31 088,90
Economie		
Importo complessivo:	195 000,00	158 767,05
Restano disponibili:	36 232,94	

- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta del DURC rilasciato da INPS, prot. n. INPS_29107295, con scadenza al 09/04/2022;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 50/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI'ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 107 del 19/03/2021;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 261 del 16/06/2021;
- del contratto di appalto del 09/08/2021, rep. n. 3641/2021;
- dello stato finale dei lavori della relazione sul conto finale;
- del certificato di regolare esecuzione;
- della polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo n. N00216/112306225, rilasciata da Groupama Assicurazioni in data 13/01/2022, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei Lavori, Ing. Guido Paderni, sottoscritto in data 13/01/2022, prot. n. 0268/22/DIS;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 14 del contratto d'appalto;
- di incaricare l'Area Amministrazione di liquidare all'Impresa ACOGEA S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Leonessa (RI), Località Cisterna snc, Fraz. Terzone, CF e P. IVA: 00984550574, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'articolo 30, comma 5, del DPR 50/2016, l'importo di € 10.510,47 (euro diecimilacinquecentodieci/47), oltre IVA come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, così come indicato nella relazione sul conto finale, sono pari a € 36.232,94 (euro trentaseimiladuecentotrentadue/94);
- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura nella D.G.R.L. n. 490/2020;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo