

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 76 DEL 16 MARZO 2020**

**OGGETTO: APPALTO “SR 260 PICENTE AL KM 45+000 - DISSESTO PARETE ROCCIOSA CON CADUTA MASSI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E INSTALLAZIONE DI BARRIERA CORTICALE”.**

### **Ammissibilità Certificato di Collaudo**

**Codice CUP: C77HI6001140002**

**Codice CIG: 69304292EF**

**Codice Commessa: A-028-SISMA-SR260-A2016**

## **L'AMMINISTRATORE UNICO**

### **PREMESSO CHE**

- in data 24.08.2016, un terremoto di magnitudo 6.0 della ‘scala Richter’, seguito da successive scosse di forte intensità, ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria determinando, tra le altre cose, danneggiamenti alle strutture viarie;
- in data 25.08.2016, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nei territori colpiti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della L. n. 225/1992;
- con ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo del ‘Dipartimento della Protezione Civile’, è stato disposto quanto segue:
  - a) ‘...il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi...in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni...interessati dall’evento sismico...I Presidenti delle Regioni si avvalgono delle rispettive strutture organizzative...’ (Art. 1, comma 1);

- b) ‘...per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata, ove necessario, l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate...’ (Art. 4, comma 2);
- c) ‘...per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’art. 63 e 163 del D. Lgs. 50 del 2016...a tal fine, il limite di cui al comma 1 dell’art. 163...per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00’ (Art. 5, comma 3);
- l’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/16 prevede, in circostanze di somma urgenza ‘...la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità...’;
  - in forza del contratto di servizio intercorrente con la Regione Lazio, ‘soggetto attuatore’ ai sensi della citata ordinanza n. 388, Astral S.p.a. esercita le funzioni di Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere afferenti la viabilità regionale;
  - nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, già colpiti dall’evento sismico del 24.08.2016, si sono verificati altri fenomeni sismici in data 26.10.2016 e, a partire dalle ore 07.40 del 30.10.2016, ulteriori forti scosse di terremoto, con epicentro presso Norcia (PG);
  - con Delibere del 27.10.2016 e del 31.10.2016, il Consiglio dei Ministri – considerato che le ulteriori scosse di terremoto del 26.10.2016 e del 30.10.2016 hanno determinato un aggravamento della situazione nei territori già colpiti dall’evento sismico del 24.08.2016 – ha deliberato di estendere gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25.08.2016;
  - con relazione tecnica generale del 02.12.2016 (prot. n. 3229/16/LAV), sono stati individuati e descritti gli interventi da effettuare sulle Strade Regionali interessate dagli eventi sismici, e ne sono stati stimati i costi presunti;
  - l’intervento indicato in epigrafe è indicato come ‘Intervento A’ nella relazione tecnica generale del 02.12.2016;
  - come risulta dalla medesima relazione (pag. 4), l’intervento è stato affidato all’Impresa ‘DSBA S.r.l.’, che, svolgendo per conto di Astral S.p.a., l’appalto denominato “*Servizio di sorveglianza e reperibilità h24, pronto intervento h24, nonché lavori di manutenzione ordinaria*” in prossimità della zona colpita dall’evento sismico (Centro di Manutenzione 1b sud), si è resa immediatamente disponibile;

- al fine di garantire, con la massima urgenza, la sicurezza della viabilità, l'Impresa si è impegnata a far redigere la progettazione strutturale a professionisti esterni, sotto la supervisione ed il controllo del personale tecnico di Astral S.p.a. (cfr. relazione tecnica cit., pag. 4);
- i lavori sono iniziati in data 31.10.2016, per un tempo di esecuzione presunto di 60 giorni naturali e consecutivi, con apertura, anche parziale, della strada entro il 10.11.2016;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 170 del 07.12.2016, è stata confermata la nomina del Dirigente di Astral S.p.a, Ing. Giovanni Torriero, quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento in epigrafe e sono stati approvati gli affidamenti agli operatori economici per come elencati nella relazione tecnica generale nonché il relativo importo complessivo stimato;
- la predetta Determinazione ha stabilito, altresì, che gli interventi di cui alla relazione tecnica generale trovano copertura finanziaria nei fondi di cui alla contabilità speciale prevista dalla citata Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 e dalla circolare n. 2 del 06.10.2016, emanata dal Soggetto attuatore;
- in data 31 ottobre 2016 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori d'urgenza e sotto riserva di legge contestualmente al Verbale di affidamento del giorno 31 ottobre 2016;
- in data 28 novembre 2016 è stato integrato il Verbale di affidamento del giorno 31 ottobre 2016;
- in data 28 novembre 2016 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'intervento redatto dall'Ing. Abbate Raffaele;
- in data 2 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e lo Schema di atto di sottomissione;
- in data 30 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Verbale di sospensione dei lavori, prot. n. 0002/17/PROLAV del 02.01.2017 con il quale è stata certificata la sospensione dal giorno 19 dicembre 2016;
- in data 25 gennaio 2017 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 2119/17;
- l'importo contrattuale risulta pari ad € 714.000,00;
- è stato emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 10 novembre 2016;
- in data 27 gennaio 2017 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1;

- in data 22 febbraio 2017 è stato redatto il Verbale di ripresa dei lavori con il quale si dispone la ripresa dal giorno 27 febbraio 2017;
- in data 2 marzo 2017 l'impresa esecutrice DSBA SRL ha fatto formale richiesta di proroga, istanza non accolta;
- in data 2 maggio 2017 è stato emesso il Certificato di ultimazione dei lavori con il quale si certifica l'ultimazione dei lavori in data 28 aprile 2017 e con il quale vengono computati n. 14 giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori in questione. Per il suddetto ritardo è stata quantificata, nell'atto di cui al punto precedente, una penale in misura giornaliera del valore minimo dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale (€ 714.000,00) pari ad € 214,20. Pertanto la penale complessiva, conteggiata su 14 giorni, risulta pari ad € 2.996,00 (Euro duemilanovecentonovantasei/00);
- è stato emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 28 aprile 2017;
- in data 26 maggio 2017 è stato redatto il Verbale di visita e controllo, firmato senza riserve dall'impresa DSBA SRL;
- in data 30 maggio 2017 veniva emesso il Certificato di pagamento n. 2, da cui è stata ritenuta un importo di € 3.554,97 per infortuni;
- non vi sono state perizie suppletive e di variante. L'importo dei lavori risulta in diminuzione di € 6.560,27 (Euro seimilacinquecentosessanta/27) rispetto all'importo contrattuale pari ad € 714.000,00;
- i lavori hanno avuto un andamento e sviluppo regolari, salvo la sospensione causata dalle abbondanti nevicate che hanno colpito la zona di Amatrice nel periodo invernale. Sulla contabilità dei lavori non sono state apposte riserve né transazioni ovvero accordi bonari intervenuti, pertanto non è stato necessario predisporre una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore;
- non risultano essere stati comunicati alla direzione lavori sinistri o danni a persone, animali o cose;
- in data 30 maggio 2017 con nota prot. n. 1879/17/PROLAV il DL ha trasmesso al RUP tutta la suddetta documentazione;
- in data 21 settembre 2017 è stata disposta la nomina del Collaudatore, Ing. Roberto De Angelis, di Astral S.p.A. con nota 3106/2017;
- in data 10 febbraio 2020 è stato emesso il Certificato di Collaudo, prot. n. 0424/20/LAV;

- in data 10 febbraio 2020 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori del 10 febbraio 2020

### **CONSIDERATO CHE**

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 170 del 07.12.2016 sono state disposte le indicazioni relative ai fondi necessari alla realizzazione dell'intervento in questione;
- le economie dell'intervento, accertate dal DL per come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori trasmessa, sono pari ad € 7.159,40 (Euro settemilacentocinquantanove/40), salvo ulteriori spese di carattere amministrativo;
- tutta la suddetta documentazione, firmata in forma digitale, è disponibile in cartelle condivise con il RUP;
- a seguito della verifica effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento l'Impresa DSBA S.r.l. con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220 ed. B/2 - 00131, Partita IVA 11140321008, come da Durc On Line prot. n. INPS\_19252027 risulta in regola con scadenza validità al 09.06.2020 nei confronti di INAIL, INPS e CNCE;
- la predetta impresa DSBA SRL ha trasmesso e disposto a favore di Astral S.p.a. - la polizza fideiussoria n. 1614340 rilasciata in data 10 febbraio 2020 dall'Agenzia Cauzioni Milano per Elba Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Mecenate 90 – 20138 Milano; PEC: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 2610, a garanzia fideiussoria per il saldo, per un valore rata di saldo, come contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione del 30 gennaio 2020, pari ad € 3.554,97 (Euro tremilacinquecentocinquantaquattro/97)

### **RITENUTO**

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Torriero

- di dover procedere sull'ammissibilità del Collaudo del 10 febbraio 2020;
- di poter procedere al pagamento dell'ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal Certificato di Collaudo, prot. n. 0424/20/LAV del 10 febbraio 2020, per

l'importo di € 3.554,97 (Euro tremilacinquecentocinquantaquattro/97), oltre IVA come da legge

#### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 53/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vista, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, in proprio nonché per conto della Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

#### **PRESO ALTRESI'ATTO**

- dei documenti trasmessi dalla DL al RUP relativi alla contabilità, oltre agli atti amministrativi citati in premessa;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 170 del 07.12.2016;
- del Certificato di Collaudo, prot. n. 0424/20/LAV del 10 febbraio 2020;
- dello Stato Finale dei lavori, prot. n. 0425/20/LAV del 10 febbraio 2020;
- della Garanzia fideiussoria della rata di saldo n. 1614340 rilasciata in data 10 febbraio 2020;
- del DurcOnLine relativo alla DSBA SRL protocollo INPS\_19252027

#### **DETERMINA**

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo del 10 febbraio 2020 prot. n. 0424/20/LAV, redatto dal Collaudatore, Ing. Roberto De Angelis;
- di disporre, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 12 del contratto d'appalto;

- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa DSBA SRL con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220 ed. B/2 - 00131, Partita IVA 11140321008, a saldo dei lavori in questione, per un importo pari ad € 3.554,97 (euro tremilacinquecentocinquantaquattro/97), oltre IVA come da legge, come da ritenuta riportata nel Certificato di pagamento n. 2 del 30 maggio 2017 relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;
- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trova copertura finanziaria nella Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 e della circolare n. 2 del 6 ottobre 2016 emanata dal Soggetto attuatore;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti del Conto Finale dei Lavori risultano pari a € 7.159,40 (Euro settemilacentocinquantanove/40), salvo ulteriori spese di carattere amministrativo;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Amministrazione, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP;
- di incaricare l'Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo