

PROT.....

ROMA,

Trasmessa:.....

Stazione Appaltante: Astral S.p.A. sede legale in Via del Pescaccio, 96/98 -00166 Roma.

S.R. 213 Flacca. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei versanti rocciosi al km 19+000 e tra il km 13+000 e 18+000 circa

Consegna dei lavori in via d'urgenza.

Codice CIG: in fase di richiesta

Codice CUP: in fase di richiesta

Codice Commessa: in fase di richiesta

Impresa: D'URSO IMPIANTI SRL

Contratto: Atto di cottimo in fase di stipula

Ribasso d'asta: 20,50 %

Importo lavori a base d'asta: € 297.000,00

di cui Oneri per la sicurezza: € 20.000,00

Importo contrattuale stimato: € 240.215,00

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN VIA DI URGENZA

(D.Lgs 50/2016)

L'anno **2019** il giorno **05** del mese di agosto alle ore 12:00 presso il km 19+000 circa della S.R. 213 Flacca, il sottoscritto Direttore dei lavori ing. Roberto De Angelis, ha convocato sul luogo il signor Maurizio D'Urso, nella sua qualità di Amministratore unico dell'Impresa esecutrice;

Alla presenza continua di entrambi i presenti, e con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori concordato, l'Impresa appaltatrice ha designato i materiali e le lavorazioni alle quali l'Impresa deve immediatamente dare seguito:

- 1- ripristino delle funzionalità delle barriere esistenti, con l'utilizzo se necessario di idonei rinforzi;
- 2 - disaggio della parete, con rimozione di volumi rocciosi visivamente in equilibrio instabile, con l'ausilio di personale esperto, dotato di attrezzatura leggera ed appropriata;
- 3- consolidamento mediante funi e chiodature, ove necessario;
- 4 - svuotamento delle reti di protezione che presentano alla base importanti accumuli di materiale distaccatosi dalla parete;
- 5 - sostituzione delle reti di protezione lesionate con analoghe appositamente verificate

installando preventivamente su strada, ove necessario le segnalazioni adeguate a salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada.

Il sottoscritto ha indicato i siti e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Brogliaccio di perizia, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, ha illustrato gli obblighi generali dell'Appaltatore e le prescrizioni esecutive da adottare, riscontrando di massima le misure (ritenute congrue con il prezzo indicato), la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le

altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il sig. Maurizio D'Urso, fornito già di copia del Brogliaccio di perizia, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna. Dichiarò, altresì, che le lavorazioni previste sono congrue con lo stato dei luoghi, le dimensioni e con i costi indicati, come meglio specificato sul posto.

Visti :

- il Verbale di somma urgenza del 05.08.2019;
- il Verbale di affidamento del 05.08.2019;
- l'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs 50/2016 e l'art. 153, commi 1 e 4, l'art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

PROCEDE

alla presenza del sig. Maurizio D'Urso nella sua qualità di Amministratore unico dell'Impresa in oggetto, alle necessarie verifiche in contraddittorio propedeutiche alla consegna dei lavori in oggetto.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata in via di urgenza e sotto le riserve di legge, lo scrivente Direttore dei Lavori dispone che l'Impresa esegua immediatamente i seguenti lavori:

- impianto di cantiere e segnaletica;
- lavorazioni di cui al computo metrico allegato, da eseguirsi nelle seguenti fasce orarie:
 - i. dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 17:00;
- guardiania del cantiere 24h su 24.

Il sig. Maurizio D'Urso dichiara che darà immediato inizio ai lavori e dichiara, altresì, di essere edotta su tutti gli obblighi dell'Impresa e di accettare la consegna dei lavori secondo le modalità indicate, ovvero in via d'urgenza e sotto riserva di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Resta stabilito che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data del presente verbale e pertanto l'ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 01/10/2019.

Si conviene che il pagamento dei lavori avverrà in un'unica soluzione, successivamente all'ultimazione delle lavorazioni, nelle modalità previste dalle vigenti normative, nel rispetto di quanto stabilito dal Verbale di affidamento, da quanto in esso richiamato e dal Contratto di Appalto, ancora in fase di stipula.

Del che è redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di totale ed incondizionata accettazione.

Roma, 05 agosto 2019

L'Impresa
D'URSO IMPIANTI SRL

Il Direttore dei lavori
ing. Roberto De Angelis

VISTO: II RUP
ing. Roberto De Angelis