

PROT.....

ROMA,

Trasmessa:.....

Stazione Appaltante: Astral S.p.A. sede legale in Via del Pescaccio, 96/98 -00166 Roma.

Oggetto: S.R. Pontina. Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale tra il km 32+000 e il km 59+000 circa, in tratte varie, a seguito dell'emergenza dovuta ai cedimenti del manto stradale.

Consegna dei lavori in via d'urgenza.

Codice CIG: in fase di richiesta

Codice CUP: in fase di richiesta

Codice Commessa: in fase di richiesta

Impresa: AVR S.p.A. con sede in via Francesco Tensi, 116 - 00133 Roma; C.F. e P.IVA 00931311005

Contratto: in fase di stipula

Ribasso d'asta: 24%

Importo lavori a base d'asta: € 786.294,31

di cui Oneri per la sicurezza: € 11.657,72

Importo contrattuale stimato (compresi Oneri per la Sicurezza): € 600.381,53

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN VIA DI URGENZA

(D.Lgs 50/2016)

L'anno **2018** il giorno **17** del mese di **gennaio** alle ore 12:00, presso il km 60+000 circa dir. Latina della S.R. Pontina e successivamente presso gli uffici di Astral S.p.A., il sottoscritto Direttore dei lavori ing. Luca Pierluisi, autorizzato dal RUP ing. Fabio Corti, ha convocato sul luogo i signori:

- perito agrario Pietro Nardecchia, nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa esecutrice;
- ing. Fabio Corti, nella sua qualità di RUP dell'intervento.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Impresa appaltatrice ha designato i materiali e le lavorazioni alle quali l'Impresa deve immediatamente dare seguito:

- rifacimento della pavimentazione stradale secondo le indicazioni preliminari di cui al Brogliaccio di perizia.

Ha indicato i siti e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Brogliaccio di perizia, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, ha illustrato gli obblighi generali dell'Appaltatore e le prescrizioni esecutive da adottare. Ha inoltre riscontrato le misure (ritenute congrue con i prezzi indicati), la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il sig. Pietro Nardecchia, fornito già di copia del Brogliaccio di perizia, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna. Dichiara, altresì, che le lavorazioni previste sono congrue con lo stato dei luoghi, le dimensioni e con i costi indicati, come meglio specificato sul posto.

Visti :

- il Verbale di somma urgenza del 12/01/2018;
- il Brogliaccio di perizia del 15/01/2018;
- il Verbale di affidamento del 17/01/2018;
- l'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs 50/2016 e l'art. 153, commi 1 e 4, l'art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

PROCEDE

alla presenza del sig. Pietro Nardecchia, nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa in oggetto, alle necessarie verifiche in contraddittorio propedeutiche alla consegna dei lavori in oggetto.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata in via di urgenza e sotto le riserve di legge, lo scrivente Direttore dei Lavori dispone che l'Impresa esegua immediatamente i seguenti lavori:

- impianto di cantiere e segnaletica;
- lavorazioni di cui al Brogliaccio di perizia, che saranno specificatamente dettagliate a seguito della redazione della Perizia giustificativa, da eseguirsi nelle seguenti fasce orarie:
 - i. il lunedì dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
 - ii. dal martedì al venerdì dalle ore 0:00 alle ore 05:30 e dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
 - iii. il sabato dalle ore 0:00 alle ore 5:30;
- guardiania del cantiere 24h su 24.

Il sig. Pietro Nardecchia dichiara che darà immediato inizio ai lavori e dichiara, altresì, di essere edotta su tutti gli obblighi dell'Impresa e di accettare la consegna dei lavori secondo le modalità indicate, ovvero in via d'urgenza e sotto riserva di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Resta stabilito che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 10 giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data del presente verbale e pertanto l'ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 27 gennaio 2018.

Si conviene che il pagamento dei lavori avverrà in un'unica soluzione, successivamente all'ultimazione delle lavorazioni, nelle modalità previste dalle vigenti normative, nel rispetto di quanto stabilito dal Verbale di affidamento, da quanto in esso richiamato e dal Contratto di Appalto, ancora in fase di stipula.

Del che è redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di totale ed incondizionata accettazione.

Roma, 17 gennaio 2018

L'Impresa
AVR S.p.A.

Il Direttore dei lavori
ing. Luca Pierluisi

Il RUP
ing. Fabio Corti

**FIRMATO DA ING. FABIO CORTI, IMPRESA AVR
S.P.A., ING. LUCA PIERLUISI**

N. PROTOCOLLO 0229/18/LAV del 17/01/2018