

## PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

L'anno **2018** il giorno **02** (due) del mese di **marzo** il sottoscritto, Ing. Roberto De Angelis, visto:

- Il Verbale di somma urgenza del 02.03.2018, prot. n. 0713/18/Lav del 02.03.2018;
- Il verbale di affidamento del 02.03.2018, prot. n. 0714/18/Lav del 02.03.2018;
- Il comma I dell'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la presenza di oggettive ragioni d'urgenza con carattere di circostanza speciale ed eccezionale che rende indilazionabile l'inizio dell'esecuzione anche parziale dei lavori in questione;

### Ritenuto:

- L'obbligo che la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, ovvero dalla data di effettivo inizio dei lavori;
- L'obbligo di ASTRAL S.p.A. a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori;
- Che le suddette circostanze non sono originate da comportamenti omissivi o negligenti da parte di ASTRAL S.p.A.;

### Considerato che:

Il sottoscritto, Direttore dei Lavori, ancorché non formalizzato dai Vertici Aziendali, dell'intervento denominato "Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla SR 627 della Vandra a causa di fenomeni di crollo a monte della scarpata posta a margine della carreggiata e di uno scoscendimento del piano viario sottostante, al km 25+800, lato direzione S. Biagio Saracinisco", durante il sopralluogo del 02.03.2018, riscontrava la presenza sui luoghi del rappresentante legale dell'impresa EUR Costruzioni srl, Sig.ra Iaquone Gabriella, con sede in Via Leone snc – 03042 Atina (FR), C.F. e P.IVA. 02724280603, convocato in via informale dal RUP Ing. Fabio Corti ;

### Per quanto ritenuto e considerato il sottoscritto

### PROCEDE

alla presenza della Sig.ra Iaquone Gabriella, in qualità di rappresentante legale della ditta EUR Costruzioni srl sede in Via Leone snc 03042 Atina (FR), C.F. e P.IVA. 02724280603., alle necessarie verifiche in contraddittorio propedeutiche alla consegna dei lavori in oggetto.

Avendo le parti constatato, contestualmente che l'area su cui debbono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori, salvo la presenza di vincoli da verificare con l'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Latina, ed in ottemperanza alle indicazioni operative allegare al verbale di affidamento prot. n. 0714/18/Lav del 02.03.2018, procede alla consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del verbale di affidamento il sottoscritto:

- ha indicato le opere/lavorazioni da eseguire come da indicazioni riportate nel Verbale di affidamento del 02.03.2018, prot. n. 0714/18/Lav del 02.03.2018;
- ha dato mandato di apporre l'apposito cartello di cantiere che dovrà essere realizzato a norma di legge;
- ha fornito chiarimenti in ordine alla qualità dei materiali da impiegare;
- ha illustrato gli obblighi generali dell'Appaltatore e le prescrizioni esecutive da adottare;
- ha verificato che la polizza assicurativa proposta sia conforme allo schema di cui al D.M. 123/2004;
- ha verificato la regolarità contributiva delle posizioni presso INPS, INAIL e Cassa Edile;
- ha evidenziato con particolare attenzione le precauzioni che l'Impresa dovrà adottare per l'impianto e la gestione del cantiere in ordine alla sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori e della circolazione.

**Atteso che la consegna dei lavori è effettuata in via di urgenza e sotto le riserve di legge** si dispone che l'Impresa esegua in via prioritaria e immediatamente i seguenti lavori:

- Verifica da parte di impresa specializzata delle parti in pericolo di caduta e disgregazione dei materiali rocciosi pericolosi, attraverso l'azione coordinata di operatori dell'impresa e di un geologo (già presente nell'ambito dell'organizzazione aziendale della stessa), provveda ad individuare eventuali blocchi di roccia in condizioni di precaria stabilità da sottoporre a disgregazione e/o rimozione.
- L'impresa incaricata provvederà quindi al disgregazione dei materiali in precarie condizioni di stabilità, alla frantumazione ed asportazione del materiale roccioso, ed alla posa di gabbioni a valle della scarpata oltre la strada;
- L'impresa incaricata provvederà quindi alla posa in opera di terre armate rinforzate con geogriglie estruse a monte ed a valle della strada, geotessile "non tessuto", protezione antierosiva e relativa sistemazione delle scarpate;
- Rafforzamento corticale di parte del versante;
- Rifacimento di parte della pavimentazione stradale per la lunghezza inerente il rifacimento delle terre armate a valle, comprensiva di massicciata stradale, realizzazione di cassonetto stradale, binder e strato di usura;
- Sistemazione attraverso smontaggio delle esistenti barriere metalliche di protezione e ricollocamento in opera di nuove per il tratto interessato dal lavoro;
- Rifacimento della segnaletica stradale;

L'impresa dovrà consegnare al più presto il Piano Sostitutivo di Sicurezza ad Astral Spa per le eventuali integrazioni che dovranno essere eseguite nel corso dei lavori.

Gli intervenuti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio in urgenza e la prosecuzione delle attività.

La Sig.ra laquone Gabriella, nella qualità di in qualità di Rappresentante Legale della ditta esecutrice dichiara che darà inizio ai lavori nella data di domani 03.03.2018 e dichiara, altresì, di essere edotto su tutti gli obblighi dell'Impresa e di accettare la consegna dei lavori secondo le modalità indicate – in via d'urgenza e sotto riserva di legge - senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Si precisa che l'impresa EUR Costruzioni srl sede in Via Lione snc 03042 Atina (FR), C.F. e P.IVA. 02724280603, unica responsabile per la messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea (orizzontale e verticale), dovrà curare l'apposizione in loco di tutta la segnaletica necessaria alla variata disciplina del traffico veicolare, ivi compresa l'installazione di impianto semaforico temporaneo per regolare il senso unico alternato, dovrà, altresì, provvedere alla copertura temporanea dell'esistente segnaletica difforme da quella di cui alle citate Ordinanze, in conformità alle prescrizioni del D.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "nuovo Codice della Strada", del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente nuovo Codice della Strada" e del D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Resta pertanto stabilito, così come riportato nel verbale di affidamento prot. n. 0714/18/Lav del 02.03.2018 che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, fissato in **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi, decorre dalla data di inizio lavori, la quale prevede l'ultimazione dei lavori al giorno **30 (trenta) aprile 2018**.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Il presente verbale è redatto in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di totale ed incondizionata accettazione.

L'IMPRESA

*Eur Costruzioni SRL*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Ing. Roberto De Angelis*

Visto

IL RUP

*Ing. Fabio Corti*

**FIRMATO: EUR COSTRUZIONI SRL                      ROBERTO DE ANGELIS**  
**VISTO: FABIO CORTI**

**PROTOCOLLO NUMERO 0715/18/LAV DEL 02/03/2018**

***Allegati: Computo metrico estimativo dell'intervento***