

# UNIONE DEI COMUNI DEL LACERNO E DEL FIBRENO

Manutenzione straordinaria e risagomatura delle strade intercomunali  
Broccostella - Fontechiari e Broccostella - Posta Fibreno.

ATTUAZIONE DGR 420/2014  
FONDI RESIDUI ANNUALITA' 2013  
INTERVENTI SU VIABILITA' COMUNALE

## PROGETTO ESECUTIVO

### Cronoprogramma

Il Progettista  
Ing. Daniele Prisco

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Flavio Andreoli

Coordinatore in Progettazione  
Ing. Federico Ranieri

Il Dirigente Area Progettazione, Lavori e Espropri  
Ing. Fabrizio Bajetti

Collaboratori  
Op. CAD Alessia Rosati

Visto di approvazione

CODICE COMMESSA

**D-420-005-SC-A2014**

REVISIONE

1  
2  
3  
4

DATA

N. Elaborato

**A.06**

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3											
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13							
<b>Via Schito (Broccostella)</b>	72 g		▼																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g		Z1																			
Scavo a sezione obbligata	8 g		Z1																			
Posa di speco fognario prefabbricato	10 g			Z1																		
Posa di conduttura elettrica	10 g				Z1																	
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	10 g					Z1																
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori s	5 g							Z1														
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	5 g								Z1													
Formazione di fondazione stradale	10 g									Z1												
Formazione di manto di usura e collegamento	10 g										Z1											
Smobilizzo del cantiere	2 g											Z1										
<b>Via Schito (Posta Fibreno)</b>	18 g												▼									
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g												Z1									
Formazione di manto di usura e collegamento	14 g												Z1									
Smobilizzo del cantiere	2 g															Z1						
<b>Via Colle la Spina (Fontechiari)</b>	24 g		▼																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g		Z1																			
Formazione di manto di usura e collegamento	20 g		Z1																			
Smobilizzo del cantiere	2 g					Z1																
<b>Via Valle della Noce (Broccostella Campoli)</b>	24 g					▼																
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g					Z1																
Formazione di manto di usura e collegamento	20 g					Z1																
Smobilizzo del cantiere	2 g									Z1												
<b>Via Laurita (Broccostella)</b>	24 g									▼												
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g									Z1												
Formazione di fondazione stradale	20 g									Z1												
Smobilizzo del cantiere	2 g											Z1										
<b>LEGENDA Zona:</b>																						
Z1 = Area Cantiere																						