

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 13 DEL 16 GENNAIO 2018

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE COMPRESO TRA IL KM 22+600 E IL KM 25+900 CIRCA, IL LOCALITÀ CASTEL ROMANO, A SEGUITO DI INCENDIO.

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione

Ribasso d'asta:	13,50 %
Importo lavori a base d'asta:	€ 591999,98
di cui Oneri per la sicurezza:	€ 12.653,84
Importo contrattuale:	€ 513.788,25

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con comunicazione telefonica del Comando Polstrada di Aprilia (LT), alle ore 20:00 del 18 luglio 2016 è stato segnalato un incendio nelle aree a ridosso del tronco stradale compreso tra il km 22+600 e il km 25+900 circa della S.R. Pontina, in località Castel Romano, con conseguente temporanea interdizione al traffico dello stesso tratto stradale; tempestivamente Astral S.p.a. ne ha dato notizia all'impresa De Angelis S.r.l., affidataria dei servizi di sorveglianza e pronto intervento sulla strada, la quale si è recata prontamente sul posto e ha constatato una situazione di grave pericolo, causata dall'incendio che ha interessato le pertinenze, le barriere di protezione, la segnaletica, le alberature e il piano viabile;
- al momento dell'arrivo del personale Astral S.p.a. sul posto è stata accertata l'estrema situazione di pericolo, peraltro non immediatamente definibile a causa dell'estensione dell'incendio ancora in corso di contenimento e spegnimento;
- i Vigili del Fuoco hanno evidenziato da subito diverse alberature di alto fusto (pini marittimi) interessate dalle fiamme, indicate come pericolose ed instabili, chiedendo al personale Astral S.p.a.

sul posto una verifica di tutte le alberature presenti nel tratto compreso tra il km 22+600 e il km 25+900 circa, sia nei tratti di strada contigui;

- per detta verifica sono stati convocati sul posto tre agronomi che, dopo un'attenta verifica di tutte le alberature, hanno indicato una prima necessità di abbattimento di ottanta piante, oltre che di potature delle restanti piante;
- sulla scorta di quanto sopra, in pari data il tecnico incaricato di Astral S.p.A. Arch. Ermanno Afilani, constatata la pericolosità della situazione e ritenuto opportuno procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del tronco stradale in questione, ha attivato le procedure di somma urgenza incaricando l'impresa già presente sul posto - De Angelis S.r.l. - di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dell'area provvedendo preliminarmente all'abbattimento delle alberature pericolanti;
- in data 19/07/2016, l'Arch. Ermanno Afilani ha redatto il Verbale di Somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016;
- in data 21/07/2016 è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente necessarie alla messa in sicurezza dell'area, per un importo pari ad € 438.106,77 per i lavori, comprensivo di € 12.653,84 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione per € 115.145,62, per un costo complessivo di € 553.252,39
- il RUP, il Direttore Generale e il Dirigente dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, concordando sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell'intervento, hanno concordato nell'incaricare l'impresa De Angelis S.r.l. per motivi di tempestività ed affidabilità;
- tuttavia, avviate le lavorazioni e considerata l'imponenza delle attività da svolgere in tempi ristretti, il RUP, il Direttore Generale e il Dirigente dell'Area Progettazione Lavori e Espropri hanno concordato nel coinvolgere ulteriori imprese specializzate per la realizzazione di porzioni di lavori necessari alla messa in sicurezza dell'area, a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 50/2016;
- nello specifico è stato disposto di affidare:
 1. all'impresa De Angelis S.r.l. i lavori relativi alla pulizia delle aree, al rifacimento della segnaletica stradale, al rifacimento di porzioni di pavimentazione stradale e al posizionamento della segnaletica di cantiere, relativa alla deviazione del traffico veicolare - per un importo lordo dei lavori stimato in € 226.206,96
 2. all'impresa Sicurstrade 2000 snc i lavori relativi alla sostituzione di porzioni di barriere di protezione danneggiate - per un importo lordo dei lavori stimato in € 79.348,88
 3. all'impresa Beton Black S.p.A. i lavori relativi al rifacimento di porzioni di pavimentazione stradale - per un importo lordo dei lavori stimato in € 89.794,71
 4. all'impresa Sia Garden S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 15.575,37
 5. all'impresa Angeloni Angelo S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature

- danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 9.335,16
6. all'impresa Vivaio Talenti S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 24.940,71
 7. all'impresa Vivai Lazioduce S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 16.029,00
 8. all'impresa Ulisse 2012 S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 7.097,17
 9. all'impresa D'Annunzio Luciano S.r.l. con socio unico i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 33.398,78
 10. all'impresa Aloe Vera Società Cooperativa arl i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 77.619,40
- in data 21/07/2016 il RUP ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, con l'elenco dettagliato delle lavorazioni già eseguite e da eseguire, necessarie alla messa in sicurezza del tronco stradale, stimando il costo complessivo delle opere al netto del ribasso offerto in € 648.661,69 di cui € 513.788,27 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 13,50 % e comprensivo di € 12.653,84 per oneri della sicurezza, oltre € 134.873,42 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, con le ripartizioni di cui sopra;
 - per l'intervento in oggetto è stato nominato l'Arch. Ermanno Afilani quale RUP e Direttore dei lavori;
 - con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 32 del 07/03/2017 è stata autorizzata la spesa complessiva di cui sopra, pari ad € 648.661,69 dando atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nel fondo per la manutenzione straordinaria di cui alla Determinazione n. G 05188/2016 dell'Area Viabilità e Reti Infrastrutturali della Regione Lazio;
 - con la medesima Determinazione dell'Amministratore Unico n. 32 del 07/03/2017 è stato ratificato l'affidamento dell'esecuzione delle opere alle imprese predette, con un ribasso del 13,50 %;
 - i Contratti di appalto relativi agli incarichi citati sono i seguenti:
 1. impresa De Angelis S.r.l. - rep. 2273/17 del 23/05/2017
 2. impresa Sicurstrade 2000 snc - rep. 2229/17 del 24/04/2017
 3. impresa Beton Black S.p.A. - rep. 2327/17 del 03/07/2017
 4. impresa Sia Garden S.r.l. - rep. 2291/17 del 06/06/2017
 5. impresa Angeloni Angelo S.r.l. - rep. 2455/17 del 30/10/2017
 6. impresa Vivaio Talenti S.r.l. - rep. 2340/17 del 27/07/2017
 7. impresa Vivai Lazioduce S.r.l. - rep. 2423/17 del 20/09/2017
 8. impresa Ulisse 2012 S.r.l. - rep. 2307/17 del 15/06/2017

9. impresa D'Annunzio Luciano S.r.l. - rep. 2429/17 del 25/09/2017
 10. impresa Aloe Vera Società Cooperativa arl - rep. 2224/17 del 13/04/2017
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 18/07/2016 ed ultimati il 24/08/2016;
 - il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori, la relativa relazione e il Certificato di regolare esecuzione, relativi ai 10 lotti di seguito elencati:
1. impresa De Angelis S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 23/05/2017 per un importo di € 208.322,86 oltre somme a disposizione;
 2. impresa Sicurstrade 2000 snc - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 24/04/2017 per un importo di € 68.636,78 oltre somme a disposizione;
 3. impresa Beton Black S.p.A. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 03/07/2017 per un importo di € 77.672,42 oltre somme a disposizione;
 4. impresa Sia Garden S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 06/06/2017 per un importo di € 13.472,70 oltre somme a disposizione;
 5. impresa Angeloni Angelo S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 30/10/2017 per un importo di € 8.074,91 oltre somme a disposizione;
 6. impresa Vivaio Talenti S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 27/07/2017 per un importo di € 21.573,71 oltre somme a disposizione;
 7. impresa Vivai Laziproduce - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 20/09/2017 per un importo di € 13.865,09 oltre somme a disposizione;
 8. impresa Ulisse 2012 S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 15/06/2017 per un importo di € 6.139,05 oltre somme a disposizione;
 9. impresa D'Annunzio Luciano S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 25/09/2017 per un importo di € 28.889,94 oltre somme a disposizione;
 10. impresa Aloe Vera Società Cooperativa arl - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 13/04/2017 per un importo di € 67.140,78 oltre somme a disposizione;

VISTI

- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 32 del 07/03/2017;
- gli Stati finali dei lavori, le relative relazioni e i Certificati di regolare esecuzione, relativi ai 10 lotti costituenti l'appalto;
- i DURC allegati all'approvazione del RUP, con il quale si attestava la regolarità contributiva delle imprese appaltatrici;

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover procedere sull'ammissibilità dei Certificati di regolare esecuzione relativi ai dieci lotti costituenti l'appalto;
- di poter procedere al pagamento delle rate di saldo come risulta da detti Certificati di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP;

PRESO ATTO CHE

- lo schema di Determinazione prot. n. 0105/18/LAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, siglato dal Direttore dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ed, all'esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell'Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;
- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

DETERMINA

- di dichiarare ammissibili i Certificati di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei lavori, arch. Ermanno Afilani, relativi ai dieci lotti predetti, costituenti l'appalto in oggetto;
- di disporre lo svincolo cauzione definitiva di cui ai Contratti di Appalto citati;
- di approvare gli atti di contabilità consistenti negli Stati finali dei lavori, relativi ai dieci lotti costituenti l'appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrativa di effettuare i pagamenti di seguito riportati:
 1. all'impresa De Angelis S.r.l. con sede in Latina, Via Franco Faggiana, 2066 - 04100, P.IVA e CF: 02164140598 l'importo di € 208.322,86 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;
 2. di liquidare all'impresa Sicurstrade 2000 snc con sede in Segni (RM), via delle Mele Traversa I, 1 - 00037, P.IVA: 06152531007 l'importo di € 68.636,78 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal

Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;

3. di liquidare all'impresa Beton Black S.p.A. con sede legale in Borgo San Michele (LT), via S.R. Pontina, km 78+100 - 04100, CF e P.IVA: 00082250598 l'importo di € 77.672,42 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;
4. di liquidare all'impresa Sia Garden S.r.l. con sede in Roma, via Pontedassio, 12 - 00164, P.IVA: 01805911013, C.F.: 07556170582 l'importo di € 13.472,70 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;
5. di liquidare all'impresa Angeloni Angelo S.r.l. con sede in Fiumicino (RM), via Trincea delle Frasche, 92 - 00054, CF: 07367080582, P.IVA: 01759521006 l'importo di € 8.074,91 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;
6. di liquidare all'impresa Vivaio Talenti S.r.l. con sede in Roma. viale Jonio 89, 00141 - C.F. 07413180584, P.IVA 01770201000 l'importo di € 21.573,71 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;
7. di liquidare all'impresa Vivai Laziproduce con sede in Sezze (LT), Archi di San Lidano snc, 04018 - C.F. 02214430593 l'importo di € 13.865,09 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;
8. di liquidare all'impresa Ulisse 2012 S.r.l. con sede in Pomezia (RM), via Monte d'Oro, 31 - 00040, C.F. e P.IVA: 12074131009 l'importo di € 6.139,05 oltre IVA nella misura del 22% come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal

Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;

9. di liquidare all'impresa D'Annunzio Luciano S.r.l. con sede in Castelnuovo di Porto (RM), via Monte Soriano, 19 - 00060, CF e P.IVA: 08938701003 l'importo di € 28.889,94 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;

10. di liquidare all'impresa Aloe Vera Società Cooperativa arl con sede in Fondi (LT), via A. Zara, 4 - 04022; P.IVA e C.F.: 02074980596 l'importo di € 67.140,78 oltre IVA nella misura del 22% come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo;

- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 10.000,00
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Amministrazione, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri e all'Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo