

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 207 DEL 27 AGOSTO 2018

**OGGETTO: COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO (RM) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE SELVA**

### Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

**Codice CUP:** C67H17000500002

**Codice CIG:** 7172447A7F

**Codice Commessa:** D-420-030-SC-A2014

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### PREMESSO CHE

- i lavori in oggetto sono riferiti all'intervento denominato: *Manutenzione straordinaria della Strada Comunale Selva. – Comune di Sant'Angelo Romano (RM)*;
- i suddetti lavori rientrano tra gli interventi previsti dalla Regione Lazio con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014 sulle viabilità ricadenti nei territori di alcuni Comuni del Lazio;
- Astral S.p.A., con nota prot. n 0008669 del 07/04/2017, ha affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) all'Ing. Angelo Gargano;
- Astral S.p.A., con nota prot. n. 0011344 del 05/05/2017, ha affidato l'incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione all'Ing. Luca Federici;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 144 del 31-07-2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stato disposto l'affidamento del relativo appalto mediante procedura aperta ex art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/16, dando atto che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R. 420/14;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 39 del 01-02-2018, dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa Impregtal Srl che ha offerto un ribasso del 31,79% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara;

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 26/04/2018 con rep. n. 3440 racc. n. 2501, per l'importo di € 120.525,64 comprensivo di € 2.615,65 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- sulla base dell'ordine di servizio n. 1 del R.U.P. del 14/02/2018, si è proceduto alla consegna in via di urgenza dei lavori in oggetto, consegna fatta con verbale redatto in data 23/02/2018, specificando che il tempo utile di 30 giorni fissato per l'ultimazione dei lavori decorre dal 26-02-2018, pertanto l'ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 30/03/2018;
- in conseguenza di particolari e avverse condizioni si sono registrate quattro interruzioni nelle lavorazioni certificate dai verbali di sospensione I, II, III e IV, per i quali sono stati redatti i relativi verbali di ripresa;
- in base alle sospensioni accordate, il tempo utile per l'ultimazione risulta traslato al giorno 18/04/2018;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, come da certificato di ultimazione, il giorno 18/04/2018, entro il limite stabilito e quindi senza registrare ritardi;
- in data 04/05/2018, il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione di cui al prot. n. 0017443 del 18/05/2018, successivamente rettificato con atto redatto in data 16-07-2018 e protocollato in data 17-07-2018, prot. 2061/18/LAV, per l'importo complessivo netto di € 120.525,64 comprensivo di oneri per la sicurezza;
- secondo il suddetto Stato finale, considerato che nel corso delle lavorazioni è stato emesso il I stato di avanzamento per lavori a tutto il 14-04-2018, a fronte del quale è stato emesso in data 18-07-2018 il I certificato di pagamento di importo pari ad € 101.610,72, al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza, residua un credito netto dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 18.914,92;
- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 16-05-2018 il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, riconfermato in data 16/07/2018, in cui viene ribadito l'ammontare del credito residuo dell'Impresa in € 18.914,92

#### **CONSIDERATO CHE**

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 15/05/2018, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa in pari data, risulta pari ad € 120.525,64 (al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza);
- il credito dell'impresa Impregel Srl con sede in Artena, via Pietro Caserio, snc – 00031 - C.F./P.IVA 11210601008 ammonta globalmente ad € 120.525,64, da cui va detratta la somma già autorizzata di € 101.610,72; ne consegue che il saldo finale da corrispondere ammonta ad € 18.914,92;

- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 78.316,77 in base alle spese tecniche sostenute, per quanto di conoscenza

### **PRESO ATTO**

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 128 dell'Area progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Angelo Gargano, vistato dal Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, nonché, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 39 del 01/02/2018;
- dello Stato Finale dei Lavori di cui al prot. n. 0017443 del 18/05/2018, successivamente rettificato con atto redatto in data 16-07-2018 e protocollato in data 17-07-2018 prot.2061/18/LAV;
- del Certificato di Regolare Esecuzione del 16/05/2018, riconfermato in data 16/07/2018

### **RITENUTO**

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Angelo Gargano, con nota prot. n. 2171/18/LAV del 27/07/2018

- di dover procedere sull'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione;
- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori;
- di poter liquidare all'impresa Impregel S.r.l. con sede in Artena (RM), Via Pietro Caserio, snc - 00031 P.Iva e C.F. 11210601008, il credito residuo di € 18.914,92 oltre IVA nella misura del 22% come per legge, pari ad € 4.161,28 e così per complessivi € 23.076,20

## **DETERMINA**

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 16 maggio 2018, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Luca Federici, debitamente sottoscritto, riconfermato in data 16/07/2018 e assunto al protocollo n. 2061/18/LAV del 17/07/2018;
- di disporre, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 14 del contratto d'appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa Impregetal S.r.l. con sede in Artena (RM) , Via Pietro Caserio,snc - 00031 P.Iva e C.F. 11210601008, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 l'importo di € 18.914,92 (euro diciottomilanovecentoquattordici/92) oltre € 4.161,28 (euro quattromilacentosessantuno/28) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 23.076,20 (euro ventitremilazerosestantasei/20) come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'Impresa ha indicato ad Astral S.p.A., previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; tale garanzia decadrà quando il collaudo diverrà definitivo ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura nella Delibera di Giunta Regionale n. 420/14;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di garantire, su richiesta del RUP, tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo