

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 261 DEL 09 GIUGNO 2022

OGGETTO: COMUNE DI VETRALLA (VT). INTERVENTO N. 129

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
VIABILITÀ COMUNALE. DGR 157/2021**

CUP: C67H21003640002

CIG: 9058080415

**Impresa: Rocchino Mario Srl Unipersonale, con sede legale in Strada
Provinciale Vasanellese, Km 8,600 01028 Orte (VT), codice
fiscale/partita IVA: 01749720569**

Contratto d'appalto: Rep. 3866/22 del 08.03.2022

Ribasso d'asta: 15,10%

Importo lavori a base d'asta: € 149.568,57

di cui Oneri per la sicurezza: € 3.542,62

Importo contrattuale: € 127.518,65

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- Astral S.p.a., con nota n. 0026193 del 29 novembre 2021, in relazione all'intervento in oggetto, ha affidato l'incarico di responsabile unico del procedimento e di progettista al geom. Giovanni Bagalino;
- con verbale di verifica del 24/12/2021 prot. n. 2953/21/LAV/INT, redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo di cui sopra è stato verificato dall' Ing. Federico Ranieri, giusta nomina prot. 0026193 del 29/11/2021;

- con verbale di validazione del 24/12/2021 prot. n. 2954/21/LAV/INT, il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal responsabile unico del procedimento, geom. Giovanni Bagalino;
- Astral S.p.a., con contratto rep. 3863/2022, ha affidato l'incarico di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all' Ing. Eolo Avincola;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 9 del 19 gennaio 2022, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- la somma necessaria per la loro esecuzione, pari a complessivi € 200.000,00, trova copertura negli interventi finanziati con DGRL 157 del 23/03/2021 ALL.2;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 18 febbraio 2022, l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Rocchino Mario S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Orte (VT), Strada Provinciale Vasanellese, Km 8,600 01028, codice fiscale/partita IVA: 01749720569, che ha offerto un ribasso del 15,10%, per un importo contrattuale stimato pari ad € 127.518,65;
- con repertorio Astral 3866/22, è stato sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto tra Astral S.p.a. e l'impresa aggiudicataria Rocchino Mario S.r.l. unipersonale, per un importo complessivo pari ad € 127.518,65;
- in data 28 marzo 2022, con verbale prot. n. 0544/22/DIS/INT del 29/03/2022, sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice Rocchino Mario S.r.l. Unipersonale;
- il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate in contraddittorio con l'Impresa, ha predisposto, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. n. 49/2018, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione del libretto delle misure n. 1, sommario del registro di contabilità n.1, registro contabilità n.1, e stato di avanzamento lavori n. 01 a tutto il 05.04.2022;
- in data 12.04.2022, è stato emesso il certificato di pagamento n. 01 di € 111.348,44;
- in data 11.04.2022 i lavori sono stati ultimati, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori;
- in data 25.05.2022, a conclusione dell'iter di acquisizione della documentazione propedeutica alla fase di collaudo, il direttore dei lavori ha predisposto la

relazione relativa allo stato finale dei lavori per l'importo complessivo di € 126.851,94;

- secondo il suddetto stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua un credito netto dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 15.503,50 oltre IVA;
- lo stesso direttore dei lavori, in data 25.05.2022 ha emesso il certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 37.15612,00, salvo ulteriori spese di carattere amministrativo, come meglio rappresentato nel Q.T.E. di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
A	LAVORI	%	Progetto €	Conto Finale €
1	lavori a misura		146 025,95 €	145 251,68 €
2	lavori a corpo		0,00 €	0,00 €
	Totale lavori soggetti a ribasso		146 025,95 €	145 251,68 €
3	Oneri per la sicurezza		3 542,62 €	3 533,26 €
	Totale Lavori		149 568,57 €	148 784,94 €
	importo lavori in seguito al ribasso d'asta del	15,100%		123 318,68 €
	Oneri per la sicurezza			3 533,26 €
	Totale lavori al netto del ribasso e compresi gli Oneri per la sicurezza			126 851,94 €
B				
	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:			
1	lavori in economia;		0,00 €	0,00 €
2	rilevi, accertamenti e indagini;		0,00 €	0,00 €
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		0,00 €	0,00 €
4	imprevisti (4%);		5 982,74 €	0,00 €
5	acquisizione aree o immobili;		0,00 €	0,00 €
6	accantonamento di cui all'articolo 106, commi I, del Codice		0,00 €	0,00 €
7	spese tecniche per incarichi esterni, compresa IVA (22%) e CNPAIA (4%)		6 700,00 €	5 093,14 €
8	spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		2 991,37 €	2 991,37 €
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00 €	0,00 €

10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		0,00 €	0,00 €
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;		1 852,23 €	0,00 €
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	32 905,09 €	27 907,43 €
Totale B			50 431,43 €	35 991,94 €
Totale A + B			200 000,00 €	162 843,88 €
Restano a disposizione della Stazione Appaltante			37 156,12 €	

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo residuo di € 15.503,50 oltre IVA nella misura del 22 %;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 172/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Geom. Giovanni Bagalino, controfirmata dal direttore responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 9 del 19/01/2022, di approvazione del progetto ed indizione di gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 18/02/2022, di aggiudicazione definitiva;
- del contratto di appalto rep. 3866/2022, sottoscritto digitalmente in data 08/03/2022;
- dello stato finale dei lavori redatto in data 25.05.2022 dal direttore dei lavori, Ing. Eolo Avincola;
- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 25.05.2022 dal direttore dei lavori, Ing. Eolo Avincola;
- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi e con gli effetti dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- del DURC allegato all'approvazione del RUP dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 25 maggio 2022, redatto dal direttore dei lavori, Ing. Eolo Avincola, sottoscritto in data 25.05.2022;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa appaltatrice Rocchino Mario Srl Unipersonale, con sede legale in Orte (VT), Strada Provinciale Vasanellese, Km 8,600 01028, codice fiscale/partita IVA: 01749720569, del credito residuo che ammonta a € 15.503,50, oltre IVA nella misura del 22 %, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in conformità all'articolo 4 del contratto di appalto;

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari ad € 37.156,12 (euro trentasettemilacentocinquantasei/12);
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;
- di incaricare l'Ufficio Supporto al RUP all'assegnazione del CIG del servizio e di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo