

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 626 DEL 13 SETTEMBRE 2023

OGGETTO: SR 313 DI PASSO CORESE - RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DAL KM 41+550 AL 42+750, DAL KM 43+440 AL KM 44+380, DAL KM 44+600 AL KM 45+400- D.G.R. DEL LAZIO N 519/2021- INTERVENTO N° 8

CUP: C27H21007520002

CIG: 9590299518

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con contratto di servizio sottoscritto in data 25/11/2020, rep. n. 3359, la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all'Astral S.p.a. che, pertanto, ha assunto la funzione di ente gestore degli interventi di cui all'oggetto interessanti la rete viaria regionale;
- con D.G.R. del Lazio n. 420 del 01/07/2017, la Regione Lazio ha deliberato, tra le altre cose: “di realizzare un programma per la ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale n. 72/1980 art. 14 da attuarsi mediante l'implementazione della D.G.R. n. 439 del 02.12.2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento straordinario delle risorse finanziarie ad Astral S.p.A. – Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle infrastrutture viari nella Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013 (...)”;

- la Regione Lazio ha inserito l'intervento in epigrafe nella D.G.R. del Lazio n. 519/2021 intervento n. 8;
- con nota dell'Amministratore Unico, prot. n. 0008867 del 28/03/2023, è stato nominato quale RUP relativo ai lavori in epigrafe il funzionario dell'Area Lavori, Progettazione ed Espropri di Astral S.p.a., Ing. Federico Pietropaoli;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 17/01/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stato, altresì, disposto di procedere all'affidamento di detti lavori attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020, individuando gli operatori economici da consultare mediante selezione dall' "Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016", conformemente al relativo regolamento aziendale, dando atto altresì che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori trovano copertura, come precedentemente riportato, nella D.G.R. del Lazio n. 519/2021-Intervento n. 8;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 191 del 08/03/2023, è stato approvato l'affidamento dei lavori all'impresa Cogetras S.r.l., con sede legale in Fiano Romano (RM), Località Prato Risacco, snc, 00065, C.F./P.IVA 11908571000, che ha offerto un ribasso dell' 8,230% ed un importo contrattuale pari ad € 137.745,43 (euro centotrentasettemila settecentoquarantacinque/43), di cui € 3.850,09 (euro tremilaottococinquanta/09) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 4447/23 del 29/05/2023 per un importo al netto del ribasso offerto di € 137.745,43 (euro centotrentasettemilasettecentoquarantacinque/43) comprensivo degli oneri della sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 05/06/2023, come da verbale di consegna prot. n. 1362/23/DIS/INT del 31/05/2023, specificando fissando la data di ultimazione dei lavori al giorno 05/07/2023;
- l'intervento è stato sostanzialmente ultimato il giorno 29/06/2023, come da comunicazione di fine lavori prot. 0018934 del 29/06/2023, inoltrata dall'impresa Cogetras s.r.l. senza alcun ritardo rispetto alle tempistiche per la realizzazione di interventi simili ed in relazione alla data di inizio dei lavori

- sopra indicata. È stato redatto certificato di ultimazione lavori prot. 1713/23/DIS/INT del 4/07/2023;
- in data 10/07/2023, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, prot. n. 2279/23/DIS/INT del 07/09/2023, per l'importo complessivo netto di € 137.729,37 comprensivo di oneri per la sicurezza;
 - secondo il suddetto stato finale, considerato che nel corso delle lavorazioni è stato emesso il I stato di avanzamento per lavori a tutto il 26/06/2023, a fronte del quale è stato emesso in data 26/06/2023 il I certificato di pagamento di importo pari ad € 133.605,63, al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza, residua un credito netto dell'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 4.123,74;
 - il direttore dei lavori ha emesso in data 30/08/2023 il certificato di regolare esecuzione dei lavori, prot. n. 2280/23/DIS/INT del 07/09/2023, in cui è stato ribadito l'ammontare del credito residuo dell'impresa in € 4.123,74;

CONSIDERATO CHE

- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, è di € 137.729,37 (euro centotrentasettemila settecentoventinove/37);
- risulta il credito complessivo dell'impresa per € 4.123,74 (euro quattromilacentotrentasette/74), oltre IVA come per legge;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 28.975,46 (euro ventottomilanovecentosettantacinque/46), così come indicato nel presente quadro economico di comparazione:

QUADRO COMPARATIVO		Progetto	Contratto	Stato Finale
A	Lavori	Importo €	Importo €	Importo €
1	lavori a misura	145.903,17	145.903,17	145.885,67
2	lavori a corpo	0,00	0,00	0,00
3	oneri per la sicurezza	3.850,09	3.850,09	3.850,09
Totale Lavori più Oneri per la sicurezza al lordo del		149.753,26	149.753,26	149.735,76
4	ribasso sui lavori	8,230%	12.007,83	12.006,39
Totale Lavori più Oneri per la sicurezza al netto del ribasso:			137.745,43	137.729,37
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:			
1	lavori in economia;	4.492,61	4.492,61	0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini;	0,00	0,00	0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00	0,00	0,00
4	imprevisti;	5%	7.487,66	0,00
5	acquisizione aree o immobili;	0,00	0,00	0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice;	0,00	0,00	0,00
7	spese tecniche per incarichi esterni	0,00	0,00	0,00
8	spese tecniche incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	2.995,07	2.994,72
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00	0,00	0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	250,00	250,00	0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche;	2.075,69	2.075,69	0,00
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	32.945,72	30.303,99
Totale B			50.246,74	47.605,02
Totale A + B			200.000,00	185.350,45
Economie di gara			0,00	14.649,55
				28.975,46

- il direttore dei lavori, a seguito dei riscontri, misurazioni e di una serie di verifiche effettuate con l'impresa, l'ultima in data 06/07/2023, ed a seguito dell'esito della verifica dei documenti tecnici prodotti dall'impresa, ha redatto, ai sensi dell'art 111 del D. Lgs. n. 50/2016, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello stato finale dei lavori, protocollo n. 2279/23/DIS/INT del 07/09/2023;
- a seguito della richiesta effettuata dal RUP, è stato rilasciato il Durc on line, prot. INAIL 39066380 del 13/06/2023, dal quale si evince che l'impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 11/10/2023;

RITENUTO

per come proposto dal RUP, Ing. Federico Pietropaoli,

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello stato finale dei lavori;

- di poter procedere al pagamento dell'ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal certificato di regolare esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per l'importo di € 4.123,74 (euro quattromilacentotrentasette/74), oltre IVA se dovuta per legge, salvo presentazione della polizza fideiussoria a garanzia per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 341/2023, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Area Lavori- sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Pietropaoli, e dal Dirigente responsabile dell'Area, Ing. Marco Panimolle, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico”, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della nota dell'Amministratore Unico prot. n. 0008867 del 28/03/2023;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 17/01/2023;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 191 del 08/03/2023;
- del contratto di appalto repertorio n. 4447/23 del 29/05/2023;
- dello stato finale dei lavori, prot. n. 2279/23/DIS/INT del 07/09/2023;
- del certificato di regolare esecuzione del 30/08/2023, prot. n.2280/23/DIS/INT del 07/09/2023;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 30/08/2023, prot. n. 2280/23/DIS/INT del 07/09/2023, redatto dal direttore dei lavori, Geom. Luigi Costantini;
- di disporre, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 13 del contratto d'appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa Cogetras S.r.l., con sede legale in Fiano Romano (RM), Località Prato Risacco, snc, 00065, C.F./P.IVA: 11908571000, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo di € 4.123,74 (euro quattromilacentotrentasette/74), oltre IVA se dovuta per legge, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'impresa ha indicato ad Astral S.p.a., vista la polizza fideiussoria a garanzia per la rata di saldo stipulata ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 da Groupama Assicurazioni S.p.a., polizza n. 113881932 del 31/07/2023;
- di dare atto che con prot. 202300330RI00/3 del 07/08/2023 è stata acquisita l'attestazione di congruità, come da D.M. 143 del 25 giugno 2021;
- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura finanziaria nella D.G.R. del Lazio n. 519/2021 intervento n. 8;
- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono state economie per € 28.975,46 (euro ventottomilanovecentosettantacinque/46);
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus ed all'Area Affari Societari;

- di incaricare l'Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo