

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 670 DEL 15 DICEMBRE 2022

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
VIABILITÀ COMUNALE – COMUNE DI VALLEMAIO (FR).**

CUP: C47H210043100022

CIG: 929225750E

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- i lavori in oggetto trovano copertura economica nella D.G.R.L. n. 189/2022;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 313 del 04/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di lavori in epigrafe ed è stato disposto l'affidamento dei detti lavori attraverso la procedura di cui l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 412 del 25/08/2022 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Asfaltica S.r.l. con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), Piazza Municipio 22 - 03040, codice fiscale/partita IVA: 02863680605, con un ribasso del 8,55 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 136.935,27, di cui € 3.545,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 29/09/2022, rep. n. 4083/2022, per l'importo di € 136.935,27 di cui € 3.545,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati, con verbale redatto in data 05/10/2022, fissando in 30 giorni il termine di ultimazione dei lavori, ossia entro il giorno 04/11/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, come da certificato di ultimazione dei lavori, il giorno 03/11/2022 entro il limite stabilito da contratto;

- in data 04/11/2022, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori e la relativa relazione sul conto finale, per l'importo complessivo netto di € 136.935,27 (centotrentaseimilanovecentotrentacinque/27), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'appaltatore, inclusi gli oneri per la sicurezza di valore € 3.545,46 (tremilacinquecentoquarantacinque/46);
- secondo il suddetto stato finale, considerato nel corso delle lavorazioni è stato emesso lo stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il giorno 26/10/2022, a fronte del quale è stato emesso in data 26/10/2022 il certificato di pagamento n.1 di importo pari ad € 133.800,00, al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza, residua un credito netto dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 3.135,27;
- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 04/11/2022 il certificato di regolare esecuzione dei lavori, in cui viene ribadito l'ammontare del credito residuo dell'Impresa pari ad € 3.135,27;
- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 136.935,27 (al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza);
- residua il credito complessivo dell'Impresa per € 3.135,27, oltre IVA come per Legge;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 30.324,36, così come indicato nel presente quadro economico di comparazione;

- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta DURC rilasciato dall'INAIL che si allega alla presente;

QUADRO COMPARATIVO

	Progetto / Gara	Conto finale
Importo lavori	145.860,92	145.860,92
Oneri per la sicurezza	3.545,46	3.545,46
Percentuale di ribasso d'asta	0,000%	8,550%
Ribasso d'asta	0,00	12.471,11
Totale lavori + sicurezza lordo	149.406,38	149.406,38
Detrazioni	-	0,00
Totale lavori + sicurezza netto	149.406,38	136.935,27
Lavori in economia	0,00	0,00
Imprevisti	7.470,32	0,00
Spese tecniche	6.634,84	0,00
Spese tecniche incentivi	2.614,61	2.614,61
Spese per commissioni	0,00	0,00
Spese per pubblicità	0,00	0,00
Accertamenti di laboratorio	1.004,45	0,00
IVA sui lavori	32.869,40	30.125,76
Tot. somme a disp. Amm.	50.593,62	32.740,37
Economie		
Importo complessivo:	200.000,00	169.675,64
Restano disponibili:	30.324,36	

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 392/2022, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, nonché dal Direttore responsabile dell'Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico", è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 313 del 04/07/2022, di approvazione del Progetto ed indizione di gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 412 del 25/08/2022, di aggiudicazione definitiva;
- del contratto di appalto rep. 4083/22 firmato digitalmente in data 29/09/2022;
- dello stato finale dei lavori e della sua relazione, redatta in data 04/11/2022, dal direttore dei lavori, ing. Massimo Andreassi;
- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 04/11/2022, dal direttore dei lavori, ing. Massimo Andreassi;
- del DURC allegato all'approvazione del RUP, n. prot. INAIL_33522455 con scadenza 10/03/2023, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice;
- della fidejussione a garanzia della rata di saldo n. 40094291006087, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, assunta da Astral S.p.a. il 28/11/2022;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 04/11/2022 dal direttore dei lavori, ing. Massimo Andreassi;
- di disporre, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 14 del contratto d'appalto;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione di liquidare all'Impresa Asfaltica S.r.l. con sede in San Vittore del Lazio (FR), in Piazza Municipio 22 - 03040, codice fiscale/partita IVA: 02863680605, a saldo dei lavori in questione,

comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016 l'importo di € 3.135,27 oltre IVA come per legge, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito c/c dedicato che l'Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;

- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta nella relazione sul conto finale, sono pari ad € 30.324,36;
- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura nella D.G.R.L. n. 189/2022;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo