

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 707 DEL 21 DICEMBRE 2022

**OGGETTO: COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO (RM) – LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA SP 19A CIVITELLESE.**

CUP: C46G22002040002

CIG: 931046351F

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con nota protocollo n. 16502 del 01/07/2022 per l'appalto in oggetto è stato nominato l'Ing. Marco Panimolle quale RUP e progettista, il Geom. Dario Varano quale direttore dei lavori e CSE;
- il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 315 del 07/07/2022, dando atto che l'importo complessivo del progetto è pari € 80.000,00, di cui € 60.382,34 per i lavori, comprensivi di € 1.297,58 per gli oneri della sicurezza, ed € 18.320,08 per le somme a disposizione dell'Amministrazione e disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020 e dell'articolo 36, del D. Lgs. n. 50/2016;
- in data 29/08/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori con nota n. 1640/22/DIS/INT e la loro ultimazione entro il 08/09/2022;
- in data 02/09/2022 è stato sottoscritto in forma digitalmente il contratto di appalto tra Astral S.p.a. e Co.Bi.Sa S.r.l. con rep. 4039/22;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi € 80.000,00 trovano copertura temporanea nelle economie della D.G.R. del Lazio n. 80/2020;
- in data 26/10/2022 il direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo stato finale dei lavori con nota n. 2204/22/DIS/INT;

- in data 14/09/2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 01, protocollo n. 1697/22/DIS/INT di € 52.167,80 al netto del ribasso d'asta del 15,287%;
- in data 31/08/2022 i lavori sono stati ultimati, come da certificato di ultimazione lavori, protocollo n. 1641/22/DIS/INT redatto dal direttore dei lavori;
- secondo il suddetto stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, resta il credito netto dell'impresa in € 257,92 oltre IVA come dovuta per legge;
- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 26/10/2022 il certificato di regolare esecuzione degli stessi con protocollo n. 2205/22DIS/INT;

	Quadro Econ. approvato	Contratto rep. n° 3581/21	Spesa effettiva Lavori a consuntivo
<i>Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 15,287 %</i>	60.382,34	51.151,69	51.128,14
<i>lavori in economia</i>	-	-	
<i>Oneri per la sicurezza intrinseci</i>			
<i>Oneri per la sicurezza</i>	1.297,58	1.297,58	1.297,58
<i>Totale lavori a misura più oneri per la sicurezza al netto del ribasso</i>	61.679,92	52.449,27	52.425,72
<i>Lavori in economia</i>			
<i>Rilievi accertamenti indagini</i>			
<i>Allacciamenti pubblici servizi</i>			
<i>Imprevisti</i>	3.084,00	2.622,46	-
<i>Acquisizioni aree o immobili</i>			
<i>Spese tecniche ASTRAL (2%)</i>	1.233,60	1.233,60	1.233,60
<i>Spese per attività di consulenza</i>			
<i>Spese per event. Commissioni giudicatrici</i>			
<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</i>			
<i>Spese per accert. di laboratorio</i>	432,90		-
<i>I.V.A. 22%</i>	13.569,58	11.538,84	11.533,66
<i>Tot. somme a disp. Amm.</i>	18.320,08	15.394,90	12.767,26
<i>Importo complessivo:</i>	80.000,00	67.844,17	65.192,98
<i>Restano disponibili:</i>		-	14.807,02

RITENUTO

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo residuo di € 257,92 oltre IVA nella misura del 22 %;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 429/2022, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Dirigente responsabile dell'Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, anche in qualità di RUP, nonché dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico", è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 315 del 07/07/2022, di approvazione del progetto;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 342 del 22/07/2022 di aggiudicazione;
- del contratto di appalto rep. 4039/22 firmato digitalmente in data 02/09/2022;
- dello stato finale dei lavori e la sua relazione, redatta in data 26/10/2022 dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano;
- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/10/2022 dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano;

- del DURC allegato all'approvazione del RUP dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/10/2022 dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento all'impresa appaltatrice Co.Bi.Sa. S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Deserto di Gobi n. 85, 00144, P.IVA/C.F. 04690201001, il credito residuo che ammonta a € 257,92 oltre IVA nella misura del 22 % come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in accordo all'articolo 4 del contratto di appalto, salvo la presentazione di idonea cauzione o garanzia fidejussoria, come disposto dall'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 4 del contratto d'appalto;
- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus e all'Area Affari Societari;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo