

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 79 DEL 18 FEBBRAIO 2022**

**OGGETTO: COMUNE DI MARTA – LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE.**

**Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione**

**CUP: C17H21005810002**

**CIG: 8863776B57**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- con nota dell'Amministratore Unico prot. n. 17645 del 26.07.2021 è stato nominato quale responsabile unico del procedimento e progettista dell'intervento in oggetto il funzionario Ing. Flavio Andreoli;
- il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Flavio Andreoli ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 327 del 06.08.2021 dando atto che le spese di realizzazione dell'intervento trovano copertura nelle risorse finanziarie individuate nel capitolo di bilancio della DGR n 490/2020;
- con la medesima Determinazione dell'Amministratore Unico n. 327 del 06.08.2021, è stato disposto altresì l'affidamento dei lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020 n. 120, ad un operatore economico – individuato nell'elenco Imprese di Astral S.p.a.;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 361 del 17.09.2021 è stato approvato l'affidamento dei lavori all'impresa Rocchino Mario S.r.l. Unipersonale – Via Vasanallese km 8+6000 – 00187 Orte (VT) – C.F. e P.I n. 017497200569 quale impresa aggiudicataria a fronte del ribasso del 16,00%;
- in data 04 ottobre 2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio n. 3704/21, tra Astral S.p.A. e l'impresa aggiudicataria per l'importo di €

126.498,92, al netto del ribasso d'asta del 16,00%, di cui € 3.542,62 per oneri della sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

- il direttore dei Lavori, Geom. Dario Varano, ha proceduto alla consegna dei lavori con verbale prot. n 2216/21/LAV/INT del 27/09/2021;
- con verbale prot. n. 2465/21/LAV/INT del 29.10.2021, il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di ultimazione lavori;
- il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l'Impresa, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori eseguiti, come riportato nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, prot. 0173/21/DIS/INT del 31/01/2022;
- con certificato DURC prot. INAIL n. 29986649 è stata attestata la regolarità contributiva dei lavori dell'Impresa all'impresa Rocchino Mario S.r.l. Unipersonale – Via Vasanallese km 8+6000 – 00187 Orte (VT) – C.F. e P.I n. 017497200569;
- l'impresa Rocchino Mario S.r.l. Unipersonale ha acceso, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Dlgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza fideiussoria n. 2022/13/6617696 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni in data 26/01/2022;
- le economie finali dell'intervento, come riportato nella relazione sul conto finale e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché nel seguente prospetto riepilogativo, sono pari ad € 43.216,95 (euro quarantatremiladuecentosedici/95);

	<b>Quadro Econ. approvato</b>	<b>Contratto rep. n° 3464/21</b>	<b>Spesa effettiva</b>
<i>Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 16,00 %</i>	146.376,55	122.956,30	122.510,39
<i>lavori in economia</i>	-	-	
<i>Oneri per la sicurezza intrinseci</i>			
<i>Oneri per la sicurezza</i>	3.542,62	3.542,62	3.542,62
<b><i>Totale lavori a misura più oneri per la sicurezza al netto del ribasso</i></b>	<b>149.919,17</b>	<b>126.498,92</b>	<b>126.053,01</b>
<i>Lavori in economia</i>			
<i>Rilievi accertamenti indagini</i>			
<i>Allacciamenti pubblici servizi</i>			
<i>Imprevisti</i>	6.000,00	6.000,00	-
<i>Acquisizioni aree o immobili</i>			
<i>Spese tecniche ASTRAL (2%)</i>	2.998,38	2.998,38	2.998,38
<i>Spese per attività di consulenza</i>	6.500,00	6.500,00	
<i>Spese per event. Commissioni giudicatrici</i>			
<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</i>	500,00	500,00	
<i>Spese per accert. di laboratorio</i>	1.100,23	1.100,23	-
<i>I.V.A. 22%</i>	32.982,22	27.829,76	27.731,66
<b><i>Tot. somme a disp. Amm.</i></b>	<b>50.080,83</b>	<b>44.928,38</b>	<b>30.730,05</b>
<b><i>Importo complessivo:</i></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>171.427,30</u></b>	<b><u>156.783,05</u></b>
<b><i>Restano disponibili:</i></b>			<b>43.216,95</b>

## RITENUTO

### per come proposto dal RUP

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 7.721,03 (euro settemilasettecentoventuno/03), oltre IVA come da legge;

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 57/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico;

### **PRESO ALTRESI’ATTO**

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 327 del 06.08.2021, di approvazione del Progetto ed indizione di gara;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 361 del 17.09.2021, di aggiudicazione definitiva efficace;
- del contratto di appalto repertorio n. 3704/21 stipulato in data 4 ottobre 2021;
- della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano, prot. 0173/22/DIS/INT del 31/01/2022;
- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi e con gli effetti dell’articolo 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice;

## **DETERMINA**

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano, prot. 2613/21/LAV del 24/11/2021;
- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa Rocchino Mario S.r.l. Unipersonale, con sede in Orte (VT), Via Vasanallese km 8+6000 – 00187, C.F. e P.I n. 017497200569, del credito residuo di € 7.721,03 (euro settemilasettecentoventuno/03), oltre IVA nella misura del 22% come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in conformità all'articolo 4 del contratto di appalto;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari a € 43.216,95 (euro quarantatremiladuecentosedici/95);
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo