

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 7 DEL 09 GENNAIO 2023

**OGGETTO: SR 637 - DI FROSINONE E DI GAETA INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
RIPRISTINO DI UNA CONDOTTA AMMALORATA AL
KM 9+000 CIRCA.**

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.

CUP: C87H21004490002

CIG: 89313764A2

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. prot. n. 21800 del 30.09.2021, l'ing. Camillo Mitelli è stato incaricato da Astral S.p.a. quale progettista, Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e CSE dell'appalto in oggetto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 414 del 14.10.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo pari a € 30.000,00 di cui € 17.528,38 per lavori (comprensivi di € 818,75 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 12.471,62 per somme a disposizione ed indizione della gara di appalto dei lavori di cui all'oggetto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 456 del 11.11.2021 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto, all'impresa Di Murro Francesco S.r.l. con sede legale in Piedimonte San Germano (FR) 03030, Via San Filippo, 4 cod. fisc. e partita I.V.A. 02576670604, con un ribasso del 2,01% per un importo contrattuale pari a € 17.192,52;
- in data 28.12.2021 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 3796/21;
- in data 18.01.2022 sono stati consegnati i lavori di cui sopra con verbale prot. n. 114/22/DIS/INT;

- il direttore dei lavori, a seguito di verifiche effettuate in contraddittorio con l'Impresa, ha redatto, ai sensi della vigente normativa in materia, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione del libretto delle misure, registro di contabilità, sommario e dello stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 25 febbraio 2022, per un importo complessivo di € 18.087,12, al netto del ribasso offerto (approvazione del RUP n. 586/22/DIS/INT e certificato di pagamento prot. n. 585/22/DIS/INT del 31.03.2022);
- la documentazione contabile ha tenuto conto della maggiore spesa rispetto al progetto principale per far fronte agli ulteriori costi imprevisi all'epoca della progettazione in quanto imposti in fase di esecuzione lavori dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, con un aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 985,49;
- è stato inoltre necessario affidare apposito incarico di consulenza ad archeologo competente per un importo lordo complessivamente pari a € 1.035,45 (Determinazione dell'Amministratore Unico di affidamento n. 63 del 16.02.2022);
- in data 31.03.2022 prot. n. 585/DIS/INT, è stato emesso il certificato di pagamento n. 01 di € 18.087,12;
- in data 25.02.2022 i lavori sono stati ultimati, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori prot. n. 412/22DIS/INT;
- in data 10.11.2022, il direttore dei lavori ha redatto la relazione relativa allo stato finale dei lavori per l'importo complessivo di € 18.178,01 al netto del ribasso offerto;
- secondo il suddetto stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua il credito netto dell'Impresa in € 90,89, oltre IVA come dovuta per legge;
- in data 10.11.2022 prot. n. 2306/DIS/INT, lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione;
- dal confronto tra la spesa effettiva e la somma finanziata, emergono economie pari ad € 6.423,82:

QUADRO ECONOMICO					
COMUNE DI CECCANO (FR)					
SR 637 - DI FROSINONE E DI GAETA					
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
PER IL RIPRISTINO DI UNA CONDOTTA AMMALORATA AL KM 9+000 CIRCA					
Procedimento R.G. 1712/2019					
A	Lavori		IMPORTO da progetto esecutivo	IMPORTO da contratto	STATO FINALE
1	lavori a misura		16.709,63	16.373,77	18.534,09
2	lavori a corpo		0,00	0,00	0,00
	Totale Lavori		16.709,63	16.373,77	17.715,34
3	Oneri per la Sicurezza		818,75	818,75	818,75
	Totale Lavori e sicurezza		17.528,38	17.192,52	18.178,01
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:				
1	lavori in economia;		5.000,00	5.000,00	0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini;		0,00	0,00	0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		0,00	0,00	0,00
4	imprevisti;	7%	1.226,99	1.226,99	0,00
5	acquisizione aree o immobili;		0,00	0,00	0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1, del Codice		0,00	0,00	0,00
7	spese tecniche per incarichi esterni		0,00	0,00	1.035,45
8	spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	350,57	350,57	363,56
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00	0,00	0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		0,00	0,00	0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;		2.037,82	2.037,82	0,00
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	3.856,24	3.782,35	3.999,16
	Totale B		12.471,62	12.397,73	5.398,17
	Totale A) + B)		30.000,00	29.590,25	23.576,18
	restano disponibili		6.423,82		

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo residuo di € 90,89, oltre IVA nella misura del 22%;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 438/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Camillo Mitelli, nonché dal dirigente responsabile dell'Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico", è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 414 del 14.10.2021 di approvazione del progetto ed indizione di gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 456 del 11.11.2021 di aggiudicazione definitiva;
- del contratto di appalto rep. 3796/21 sottoscritto in forma digitale;
- dello stato finale dei lavori e la sua relazione, il certificato di regolare esecuzione prot. n. 2306/22/DIS/INT del 10.11.2022 redatti dal direttore dei lavori, ing. Camillo Mitelli;
- del DURC prot. INAIL_33134586 valido fino al 11.02.2023 allegato al certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice;
- della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento di cui al prot. Astral n. 31012 del 25.11.2022;

DETERMINA

- di approvare l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 985,49;
- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, ing. Camillo Mitelli, in data 10.11.2022 prot. n. 2306/DIS/INT;
- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento all'impresa appaltatrice Di Murro Francesco S.r.l., con sede legale in Piedimonte San Germano (FR), Via San Filippo, 4 -03030; cod. fisc. e partita I.V.A. 02576670604, il credito residuo che ammonta a € 90,89, oltre IVA nella misura del 22 %, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in conformità all'art. 4 del contratto di appalto;
- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari a € 6.423,82;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus; all'Area Affari Societari;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli obblighi di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo