

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 96 DEL 04 MARZO 2022**

**OGGETTO: SR 657 SABINA (RI) – RIFACIMENTO MANTO STRADALE  
E SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE TRATTE DAL  
KM 0+000 AL KM 23+200**

**CUP: C77H20002700002**

**CIG: 8673879762**

**Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- i lavori in oggetto trovano copertura nella D.G.R.L. n. 490 del 28/07/2020;
- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0003032 del 08/02/2021, in relazione all'intervento in oggetto, ha affidato l'incarico di responsabile unico del procedimento all'Ing. Daniele Prisco e di progettista, direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all' Ing. Federico Pietropaoli;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 107 del 19/03/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stato disposto l'affidamento di detti lavori attraverso la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 261 del 16/06/2021. è stato approvato l'affidamento dei lavori all'impresa SICOBE S.r.l. unipersonale, con sede in Roma, Via Presenzano, 42, CF: 05429320582 e partita I.V.A. 01399911005, che ha offerto un ribasso del 16,210% per un importo contrattuale stimato pari ad € 126.203,06;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 07/10/2021, rep. n. 3708/21, per l'importo di € 126.203,06, comprensivo di € 3.542,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 20/10/2021, prot. 2407/21/LAV/INT, fissando la data di ultimazione lavori al 19/11/2021;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, come da certificato prot. n. 2644/21/LAV/INT del 26/11/2021, il giorno 18/11/2021, entro il limite stabilito da contratto;
- in data 03 e 11/02/2022, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori e la relativa relazione sul conto finale, per l'importo complessivo netto di € 126.089,44, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- secondo il suddetto stato finale -considerato che, nel corso delle lavorazioni, è stato emesso lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 18/11/2021, a fronte del quale è stato emesso, in data 13/12/2021, prot. 2909/21/LAV/INT del 16/12/2021, il certificato di pagamento n. 1 di importo pari ad € 118.000,00, al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza- residua un credito netto dell'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 8.089,44;
- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 11/02/2022 il certificato di regolare esecuzione dei lavori, prot. n. 0310/22/DIS/INT del 11/02/2022, in cui viene ribadito l'ammontare del credito residuo dell'impresa in € 8.089,44;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, è di € 126.089,44 (al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza);
- residua il credito complessivo dell'impresa per € 8.089,44 (euro ottomilaottantanove/44), oltre IVA come per legge;
- le economie finali dell'intervento sono pari ad € 37.924,93, così come indicato nel presente quadro economico di comparazione;

<b>QUADRO COMPARATIVO</b>			<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Stato Finale</b>
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		Importo €	Importo €	Importo €
1	lavori a misura		146 390,31	146 390,31	146 254,71
2	lavori a corpo		0,00	0,00	0,00
3	oneri per la sicurezza		3 542,62	3 542,62	3 542,62
<b>Totale Lavori più Oneri per la sicurezza al lordo del ribasso:</b>			<b>149 932,93</b>	<b>149 932,93</b>	<b>149 797,33</b>
4	ribasso sui lavori	16,210%		23 729,87	23 707,89
<b>Totale Lavori più Oneri per la sicurezza al netto del ribasso:</b>				<b>126 203,06</b>	<b>126 089,44</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione appaltante per:</b>				
1	lavori in economia;		0,00	0,00	0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini;		0,00	0,00	0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		0,00	0,00	0,00
4	imprevisti;	5%	7 496,65	7 496,65	0,00
5	acquisizione aree o immobili;		0,00	0,00	0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice;		0,00	0,00	0,00
7	spese tecniche per incarichi esterni		0,00	0,00	0,00
8	spese tecniche incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	2 998,66	2 998,66	2 995,95
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00	0,00	250,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		0,00	0,00	0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche;		1 586,52	1 586,52	0,00
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	32 985,24	27 764,67	27 739,68
<b>Totale B</b>			<b>45 067,07</b>	<b>39 846,50</b>	<b>30 985,62</b>
<b>Totale A + B</b>			<b>195 000,00</b>	<b>166 049,56</b>	<b>157 075,07</b>
<b>Economie di gara</b>			0,00	28 950,44	<b>37 924,93</b>

- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, come si evince dal DURC rilasciato dall' INPS, prot. n. INAIL\_29942974, scadente il 04/03/2022;

#### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 70/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa

Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;

- la predetta proposta è trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

### **PRESO ALTRESI'ATTO**

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 107 del 19/03/2021;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 261 del 16/06/2021;
- del contratto di appalto del 07/10/2021, rep. n. 3708/21;
- dello stato finale dei lavori e della relazione sul conto finale;
- del certificato di regolare esecuzione;
- della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. N00036291000470 rilasciata da Cattolica Assicurazioni in data 11/02/2022, assunta al prot. n. 0003325 del 15/02/2022;

### **DETERMINA**

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, Ing. Federico Pietropaoli, sottoscritto in data 11/02/2022, prot. n. 0310/22/DIS/INT;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 14 del contratto d'appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di liquidare alla SICOBÉ S.r.l. unipersonale, con sede in Roma, Via Presenzano, 42, CF: 05429320582 e partita I.V.A. 01399911005, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'articolo 30, comma 5, del DPR 50/2016, l'importo di € 8.089,44 (euro ottomilaottantanove/44), oltre IVA come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;
- di dare atto che le economie dell'intervento, così come indicato nella relazione sul conto finale, sono pari a € 37.924,93 (euro trentasettemilanovecentoventiquattro/93);

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura nella D.G.R.L. n. 490/2020;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo