

PROT. 0131/19/LAV  
17 GEN 2019

ROMA, 17 GEN 2019

Trasmessa:.....

**Stazione Appaltante:** Astral S.p.A. sede legale in Via del Pescaccio, 96/98 -00166 Roma.

**Oggetto:** S.R. 148 Pontina. Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della continuità infrastrutturale al km 97+700.

**Consegna dei lavori in via d'urgenza.**

Codice CIG:

Codice CUP:

Codice Commessa:

**Impresa:** SONDEDILE S.r.l., con sede in Via Abbruzzi, Frazione Vazia - 02100 Rieti, C.F. e P.IVA 00561630575

**Contratto:** Contratto in fase di stipula

**Importo contrattuale stimato:** € 14.274,02

**di cui Oneri per la sicurezza:** € 811,28

## PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN VIA DI URGENZA

(D.Lgs 50/2016)

L'anno **2019** il giorno **15** del mese di **gennaio** alle ore **10:00** presso il km 97+700 circa della S.R. Pontina, il sottoscritto Direttore dei lavori ing. Maria Claudia Zingariello, ha convocato sul luogo i signori:

- Sig. Carlo Scappa, nella sua qualità di Amministratore unico dell'Impresa esecutrice.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Impresa appaltatrice ha designato i materiali e le lavorazioni alle quali l'Impresa deve immediatamente dare seguito:

- esecuzione delle indagini geologiche e redazione della relazione geotecnica propedeutiche al dimensionamento dell'intervento di ripristino della continuità strutturale della SR 148 Pontina al km 97+700 circa.

Ha indicato i siti e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni di perizia, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, ha illustrato gli obblighi generali dell'Appaltatore e le prescrizioni esecutive da adottare. Ha inoltre riscontrato le misure (ritenute congrue con i prezzi indicati), la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il sig. Carlo Scappa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna. Dichiarò, altresì, che le lavorazioni previste sono congrue con lo stato dei luoghi, le dimensioni e con i costi indicati, come meglio specificato sul posto.

**Visti :**

- il Verbale di somma urgenza del 11/01/2019;
- l'offerta presentata dall'impresa SONDEDILE S.r.l.;
- il Verbale di affidamento dei lavori del 14/01/2019;
- il D.Lgs 50/2016 e l'art. 153, commi 1 e 4, l'art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

**PROCEDE**

alla presenza del sig. Carlo Scappa nella sua qualità di Amministratore unico dell'Impresa in oggetto, alle necessarie verifiche in contraddittorio propedeutiche alla consegna dei lavori in oggetto.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata in via di urgenza e sotto le riserve di legge, lo scrivente Direttore dei Lavori dispone che l'Impresa esegua immediatamente i seguenti lavori:

- trasporto ed installazione dei macchinari ed attrezzatura per la esecuzione delle indagini geologiche;
- esecuzione delle indagini come da offerta presentata;

Il sig. Carlo Scappa dichiara che darà immediato inizio ai lavori e dichiara, altresì, di essere edotta su tutti gli obblighi dell'Impresa e di accettare la consegna dei lavori secondo le modalità indicate, ovvero in via d'urgenza e sotto riserva di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Resta stabilito che il tempo utile per l'ultimazione delle indagini è fissato in 10 giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data del presente verbale e pertanto l'ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 24 gennaio 2019.

La relazione geologica verrà altresì consegnata compatibilmente con i tempi necessari alla esecuzione delle prove di laboratorio previste nel piano di indagini, e comunque non oltre 30gg dalla data indicata per la ultimazione delle indagini.

Si conviene che il pagamento dei lavori avverrà in un'unica soluzione, successivamente all'ultimazione delle lavorazioni, nelle modalità previste dalle vigenti normative, nel rispetto di quanto stabilito dal Verbale di affidamento, da quanto in esso richiamato e dal Contratto, ancora in fase di stipula.

Il presente verbale è redatto in duplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di totale ed incondizionata accettazione.

Roma, 15 gennaio 2019

L'Impresa  
**SONDEDILE S.r.l.**  
**IMPRESA SONDEDILE S.r.l.**  
**AMMINISTRATORE UNICO**  
**SCAPPA CARLO**

Il Direttore dei lavori  
**ing. Maria Claudia Zingariello**

