

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Cod.	Attività	Durata gg.
		30
A	TRATTO DAL KM 2+00 AL KM 4+500 complessivi 800 metri:	12
A1	Consegna del cantiere e relativo allestimento e rimozione a fine giornata di lavoro	12
A.1.1	Fresatura della pavimentazione esistente di cm 8 di spessore	10
A.1.2	Strato di collegamento (con binder tradizionale) di centimetri 5 di spessore e strato di usura cm 3 di spessore;	10
A.1.3	Rifacimento della segnaletica orizzontale e smobilizzo cantiere totale	1
B	TRATTO DAL KM 6+500 AL KM 8+350 varie tratte complessivi 800 metri:	12
B.1.1	Relativo allestimento e rimozione a fine giornata di lavoro	12
B.1.2	Fresatura della pavimentazione esistente di cm 8 di spessore	10
B.1.3	Strato di collegamento (con binder tradizionale) di centimetri 5 di spessore e strato di usura cm 3 di spessore;	10
B.1.4	Rifacimento della segnaletica orizzontale e smobilizzo cantiere totale	1
C	TRATTO Galleria Brigante Viola complessivi 195 metri:	3
C.1.1	Relativo allestimento e rimozione a fine giornata di lavoro	3
C.1.2	Fresatura della pavimentazione esistente di cm 8 di spessore	2
C.1.3	Strato di collegamento (con binder tradizionale) di centimetri 5 di spessore e strato di usura cm 3 di spessore;	2
C.1.4	Rifacimento della segnaletica orizzontale e smobilizzo cantiere totale	1
D	TRATTO Galleria Fonte viva complessivi 350 metri:	3
D.1.1	Relativo allestimento e rimozione a fine giornata di lavoro	3
D.1.2	Fresatura della pavimentazione esistente di cm 8 di spessore	2
D.1.3	Strato di collegamento (con binder tradizionale) di centimetri 5 di spessore e strato di usura cm 3 di spessore;	2
D.1.4	Rifacimento della segnaletica orizzontale e smobilizzo cantiere totale	1

