

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 74 DEL 16 MAGGIO 2016

OGGETTO: SR 260 PICENTE - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN CORRISPONDENZA DEL KM 45+350 CIRCA NELL'AMBITO TERRITORIALE DI AMATRICE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE REGIONALI A SEGUITO DI CALAMITÀ NELL'ANNO 2014

Ratifica attivazione lavori di somma urgenza e approvazione perizia suppletiva e di variante.

CODICE COMMESSA: D439-041-SR260-A2013

CUP: C7741600012000

CIG: 66316155D1

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- Astral S.p.A. ha inserito il lavoro in oggetto, nell'ambito degli interventi per le calamità 2014, finanziato con DGR 439/2013 per un importo di euro 160.000,00 e per come rimodulato dalla DGR n. 18 del 26 gennaio 2016;
- giusta atto prot. n. 7058 del 30 marzo 2015, con il quale sono stati nominati R.U.P. il Geom. Pierluigi Zambon, Progettista l'Ing. Maria Claudia Zingariello e Direttore dei Lavori l'Arch. Luciano Di Maddalena, è stato predisposto il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi, ed il RUP ha richiesto le autorizzazioni di rito al fine di procedere alla realizzazione delle opere previste;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 49 del 9 maggio 2014, è stato affidato l'incarico per le necessarie indagini geognostiche a la redazione dello studio geologico, propedeutico alla elaborazione del progetto di cui trattasi, allo Studio Geologico Associato

Marchetti e Seri, imputando momentaneamente l'importo nelle spese di funzionamento di Astral S.p.A. (cfr art. 15 Contratto di Servizio);

- a seguito delle verifiche in fase di progetto, è stato necessario modificare la chilometrica di interesse al km 45+350 della SR 260 PICENTE, invece che al km 44+000, come descritto;
- in data 16 febbraio 2016, il responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Rieti, Arch. Pasquale Zangara, con nota prot. n. 6653 del 17.02.2016, ha segnalato, per i provvedimenti di competenza, l'aggravamento della criticità presente al km 45+350 della SR 260 Picente e ciò ha comportato l'attivazione di procedure d'urgenza;
- in data 24 febbraio 2016, a seguito di quanto riscontrato con sopralluogo del 17.02.2016 comunicato ai vertici aziendali, con nota urgente di servizio prot. n. 410/16/LAV del 19.02.2016, Astral S.p.a. ha emanato apposita ordinanza n. 1 del 24.02.2016, per l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico al km 45+350 della SR 260 Picente, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;
- in data 7 marzo 2016, il responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Rieti, Arch. Pasquale Zangara, con nota prot. n. 9714, ha segnalato l'ulteriore abbassamento della carreggiata stradale presente al km 45+350 della SR 260 Picente;
- in data 8 marzo 2016 il R.U.P., congiuntamente al Direttore dei Lavori incaricato, hanno eseguito un successivo sopralluogo al km 45+350 della SR 260 Picente, all'esito del quale hanno comunicato, a mezzo *e-mail*, l'ulteriore aggravamento del dissesto in atto

CONSIDERATO CHE

- non è stato possibile procrastinare ulteriormente l'inizio dei lavori, in quanto ulteriori precipitazioni meteoriche avrebbero potuto comportare l'aggravamento del movimento franoso in atto e le proposte progettuali, già disponibili, sarebbero potute risultare non più valide per il ripristino della carreggiata stradale;
- per la suddetta criticità è disponibile una precisa proposta progettuale, che quindi ha consentito l'immediata cantierabilità dell'intervento;
- in data 9 marzo 2016, il R.U.P. ha redatto il Verbale di somma urgenza, prot. n. 682/16/LAV;
- in data 10 marzo 2016 con nota Astral S.p.A. prot. n. 4177, è stato chiesto alla Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Reti Infrastrutturali, l'autorizzazione a procedere mediante un intervento di somma urgenza;
- in data 11 marzo 2016, con nota prot. n. 134767/03/49, assunta al protocollo Astral S.p.A. n. 4354 del 14.03.2016, la Regione Lazio ha autorizzato la realizzazione dell'intervento, come da richiesta;
- il R.U.P., previ contatti telefonici del giorno 11.03.2016 con la ditta locale IMPRESA SONDEDILE S.r.l. con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia - 02100, che dispone di

deposito mezzi ed attrezzature ubicate in zona, ha preso atto della disponibilità della stessa ad intervenire immediatamente al fine di attivarsi senza indugio per la messa in sicurezza del transito veicolare ed al più presto per l'inizio dei lavori, come da progetto disponibile, predisponendo, di fatto, l'attivazione dell'intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- in data 14.03.2016 è stata inoltrata la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del DLgs 81/2008, prot. n. 4574 del 17.03.2016;
- in data 11 marzo 2016 è stato redatto il Verbale di affidamento, prot. n. 4323 del 14.03.2016, dal quale si evince che la IMPRESA SONDEDILE S.r.l. con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia - 02100, ha offerto un ribasso del 11,20% (undici virgola venti per cento) sui prezzi adottati per la redazione del computo metrico di progetto;
- in data 14 marzo 2016, è stato redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Luciano Di Maddalena, il processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, prot. n. 701/16/LAV del 14.03.2016;
- in data 15 marzo 2016, è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo in questione, prot. n. 721/16/LAV, per cui risulta che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame ammontano complessivamente ad € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) di cui € 91.997,82 per lavori e sicurezza ed € 58.002,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e trovano copertura definitiva nella Deliberazione Giunta Regionale n. 18 del 26 gennaio 2016, capitolo di bilancio D12514;
- in data 23 marzo 2016, il R.U.P., con comunicazione interna prot. n. 770/16/LAV del 23.03.2016, ha trasmesso ai vertici aziendali il suddetto Verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013;
- in data 12 aprile 2016, è stata redatta dal Direttore dei Lavori una Perizia suppletiva e di variante, prot. n. 996/16/LAV del 13.04.2016, ex art. 132, comma 1, lett. c) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/10, che comporta un aumento, al netto del ribasso offerto (11,20%), di € 13.860,33, ovvero pari al 19,11% dell'importo contrattuale;
- il Quadro economico di raffronto, di progetto, della perizia del 13 aprile 2016 è stato rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO				
<i>SR 260 PICENTE - Intervento di somma urgenza per la sistemazione del movimento franoso in corrispondenza del km 45+350 circa nell'ambito territoriale di Amatrice</i>				
A	Lavori		Importi Validato	Importi Perizia
1	lavori a misura		0,00	0,00
2	lavori a corpo		81.667,45	97.285,93
	<i>Totale Lavori soggetti a ribasso</i>		81.667,45	97.285,93
3	Oneri per la Sicurezza		10.320,37	10.320,37
	<i>Ribasso offerto sui lavori dall'impresa esecutrice</i>	11,20%		10.896,02
	<i>Totale Lavori ribassati</i>			86.389,91
	<i>Totale Lavori e sicurezza</i>		91.997,82	96.710,28
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:			
1	lavori in economia;		19.000,00	19.000,00
2	rilievi, accertamenti e indagini;		2.000,00	2.000,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;			0,00
4	imprevisti;	5%	4.599,89	4.835,51
5	acquisizione aree o immobili;			0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice			0,00
7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	10%	9.199,78	0,00
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	2%		2.152,13
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;			
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; (*) dato per analisi geologiche, quota parte incarico SERI prot. 1439/2014	(*)	2.962,99	2.962,99
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	20.239,52	21.276,26
	<i>Totale B</i>		58.002,18	52.226,89
	<i>Totale A) + B)</i>		150.000,00	148.937,17

- a causa dei maggiori lavori oggetto della perizia citata, è risultato necessario quindi concedere all'impresa esecutrice SONDEDILE Srl una proroga di 15 (quindici) giorni, rispetto al termine previsto nel processo verbale di consegna, prot. n. 701/16/LAV del 14.03.2016, fissando la data di ultimazione al giorno 28 giugno 2016;
- è stata approvata la Perizia in questione da parte del Responsabile del procedimento, con nota del 19.04.2016, prot. n. 1075/16/LAV del 20.04.2016.

VISTI

- il Verbale di somma urgenza, prot. n. 682/16/LAV del 9.03.2016;

- il Verbale di affidamento, prot. n. 4323 del 14.03.2016;
- il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, prot. n. 701/16/LAV del 14.03.2016;
- il Verbale di validazione del progetto esecutivo, prot. n. 721/16/LAV del 15.03.2016;
- la perizia giustificativa, trasmessa con nota prot. n. 770/16/LAV del 23.03.2016;
- la perizia suppletiva e di variante, prot. n. 996/16/LAV del 13 aprile 2016;
- l'approvazione della perizia da parte del responsabile del Procedimento, prot. n. 1075/16/LAV del 20.04.2016.

PRESO ATTO CHE

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1085/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, è stato siglato dal Direttore responsabile dell'Area Lavori, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all'esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell'Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;
- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare, per ratifica, il verbale di validazione e le somme relative al Quadro Economico di progetto;
- di approvare, per ratifica, l'attivazione dei lavori urgenti denominati "*Intervento di sistemazione del movimento franoso in corrispondenza del km 45+350 circa nell'ambito territoriale di Amatrice*", inserito nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per calamità 2014, e di approvare la procedura adottata dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, ai sensi dell'art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero che le circostanze riscontrate, di cui alla premessa, richiedono provvedimenti di urgenza per la tutela della pubblica e privata incolumità nonché la maggiore tutela della sede stradale, con un'immediata esecuzione dei lavori;
- di approvare, per ratifica, l'affidamento dei lavori in questione all'IMPRESA SONDEDILE S.r.l. con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia - 02100;

- che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in questione sono pari a € 148.937,17 (Euro centoquarantottomilanovecentotrentasette/17), come da Quadro economico di raffronto;
- di dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe trova copertura nella Deliberazione Giunta Regionale n. 18 del 26 gennaio 2016, capitolo di bilancio D12514;
- di approvare la Perizia suppletiva e di variante del 12 aprile 2016, prot. n. 996/16/LAV del 14.04.2016, disposta dal Direttore dei Lavori;
- di approvare il Quadro economico di raffronto allegato alla Perizia suppletiva e di variante del 12 aprile 2016;
- di concedere la proroga di 15 (quindici) giorni rispetto al termine previsto nel processo verbale di consegna, prot. n. 701/16/LAV del 14.03.2016, fissando la data di ultimazione al giorno 28 giugno 2016;
- di dare, altresì, atto che la quota parte relativa alla consulenza geologica, ovvero delle somme di cui alla Determinazione dell'Amministratore Unico n. 49 del 9 maggio 2014, è definitivamente attribuita al quadro economico dell'intervento;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Amministrativa, all'Area Lavori, all'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo