

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 143 DEL 6 GIUGNO 2018

OGGETTO: SR MARIA E ISOLA CASAMARI – RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA REGIONALE IN VARIE TRATTE DAL KM 23+000 AL KM 25+900, NELL'AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI VEROLI (FR) E BOVILLE ERNICA (FR), M.S.G. CAMPANO E CASTELLIRI.

Approvazione ed affidamento delle Opere Supplementari.

Codice CUP: C97H13002300002

Codice CIG: 7002648FEC

Codice Commessa: D-439-018-SR214-A2013 – Lotto 3

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 120 del 03.08.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto - validato ai sensi di legge, con verbale del 15.07.2016 (prot. n. 2021/16/LAV) – ed è stato inoltre disposto all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 del 2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice degli Appalti;
- con la predetta Determinazione, è stato deciso di suddividere l'appalto denominato “S.R. 214 Maria e Isola Casamari – Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale. Varie tratte” in due lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice Appalti;
- come risulta dalla Determinazione sopra citata, le somme necessarie alla realizzazione dell'appalto trovano copertura nel finanziamento di cui alla Delibera di Giunta della Regione

Lazio n. 439/2013, capitolo di bilancio D12514, per come rimodulato dalla D.G.R.L. n. 18 del 2016;

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 197 del 08.011.2017, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e dell'esito positivo delle verifiche di legge svolte sull'aggiudicatario, il lotto funzionale in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'impresa CO.GE.PAR S.r.l. che ha presentato il massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara pari a 30,573 %;
- in data 28/02/2018, con repertorio n. 71291/2018, è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra Astral S.p.A. e l'impresa aggiudicataria CO.GE.PAR S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 376.992,38;
- in data 19.04.2018, sono stati consegnati i lavori con termine stabilito per l'ultimazione al 17.06.2018;
- in data 30/05/2018, il Direttore dei Lavori ha redatto una Proposta di Perizia Lavori Supplementari (ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. "b" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) così composta: a) Proposta di Perizia lavori Supplementari; b) Computo metrico estimativo di Variante; c) Elenco prezzi; d) Quadro comparativo; e) Quadro economico comparativo; f) Schema di Atto di Sottomissione;
- in data 04/06/2018, il RUP ha redatto la proposta di Approvazione della Perizia per i lavori Supplementari esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- il maggiore importo di Variante, pari ad € 18.148,94, corrispondente al 4,81 % dell'importo contrattuale, trova intera copertura nella voce imprevisti del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia Lavori Supplementari

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 95/18 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, siglato dal Direttore dell'Area Progettazione. Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata altresì, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Proposta di Perizia Lavori Supplementari, con i relativi allegati, redatti dall'ing. Paolo Evangelista, prot. n. 1583/18/LAV del 30/05/2018;
- dello Schema di Atto di Sottomissione, prot. n. 1584/18/LAV del 30/05/2018;
- della Proposta di Approvazione della Perizia Lavori Supplementari redatta dall'ing. Daniele Prisco, prot. n. 1585/18/LAV del 30/05/2018

DETERMINA

- di approvare le opere supplementari, così come verificate dal RUP, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare l'affidamento delle opere supplementari, di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, all'impresa CO.GE.PAR s.r.l., sede legale in Veroli (FR), Via Valle Amaseno, 59 – ,CF/P.IVA n. 02314440609, affidataria dei lavori di cui all'oggetto con Contratto di Appalto rep. n. 71291/2018 del 28 febbraio 2018;
- di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, prot. n. 1584/18/LAV del 30/05/2018;
- di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari ad € 18.148,94, corrispondente al 4,81 % dell'importo contrattuale, trova intera copertura nella voce imprevisti del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia Lavori Supplementari;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrativa; all'Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di dare mandato all'Area Legale – Ufficio Gare a redigere l'atto di sottomissione al contratto originale registrato al rep. 71291/2018 del 28/02/2018, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione;

- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo