

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 148 DEL 10 GIUGNO 2019

OGGETTO: COMUNE DI APRILIA (LT). LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE URBANE DI VIA GIUSTINIANO E VIA TOSCANINI.

Approvazione Perizia di variante

Codice CUP: C17H18000910002

Codice CIG: 7566917173

Codice Commessa: D-420-074-SC-A2014

Impresa: Enea Appalti S.r.l. con sede in via Mincio n. 22 - 00040 Ardea (RM), CF e P.IVA: 12619771004

Contratto di appalto: rep. 2905/19 del 27/05/2019

Ribasso d'asta: 28,453%

Importo lavori a base d'asta: € 75.940,36

di cui Oneri per la sicurezza: € 2.994,94

Importo contrattuale: € 55.185,19

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall'Ing. Francesco Forcina ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 99 del 11/04/2018;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 03/04/2019 l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Enea Appalti S.r.l. con sede in via Mincio n. 22 - 00040 Ardea (RM), CF e P.IVA: 12619771004, con un ribasso del 28,453 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 55.185,19;
- in data 22/05/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserve di legge;
- in data 27/05/2019 è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. e impresa Enea Appalti S.r.l. il Contratto di appalto rep. 2905/19;

- nel corso delle lavorazioni sono state riscontrate una serie di circostanze che hanno reso necessaria l'esecuzione di ulteriori e diverse opere, originariamente non incluse nell'appalto;
- con propria nota acquisita agli atti con ns prot. n. 1910/18/LAV del 28/05/2019 il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP una proposta di perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett "b", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, afferisce a disposizioni del Direttore dei lavori in merito ad una rimodulazione ed integrazione degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale progettualmente previsti; tale necessità è scaturita dalle variate condizioni delle strade oggetto degli interventi e, anche, dalle esigenze mosse dall'Amministrazione Comunale;
- come da sopralluogo congiunto tra D.LL., RUP e rappresentanti dell'UTC del Comune di Aprilia, è stato richiesto di estendere l'intervento fino ad includere l'intersezione stradale tra via dei Bersaglieri e piazza dei Bersaglieri, inizialmente esclusa dall'intervento; in considerazione dell'elevato grado di ammaloramento della sede stradale è stato inoltre deciso di estendere l'intervento sulle fasce laterali delle strade interessate dall'intervento medesimo: l'ammaloramento è ben visibile anche sulle aree che, in fase di progettazione, sono risultate ancora con un basso livello di degrado e questo ha portato alla necessità di approfondire l'intervento anche su parte di queste aree;
- le lavorazioni di variante e la loro comparazione con le previsioni progettuali sono dettagliate nella citata proposta di perizia, allegata al presente atto;
- complessivamente l'importo dei lavori in variante è pari ad € 7.710,08 pari al 13,97 % dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso dagli originari € 55.185,19 ad € 62.895,28;
- tale variazione aumenta l'importo contrattuale, determinando una diversa distribuzione della spesa del Quadro economico, senza tuttavia necessità di integrazione del finanziamento, come evidenziato nel Quadro economico di raffronto allegato alla nota di approvazione del RUP

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 94/2019 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritta dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, nonché dal Direttore responsabile della predetta Are, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- del Progetto esecutivo redatto dall'Ing. Francesco Forcina;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 99 del 11/04/2018;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 03/04/2019;
- dell'art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 28/05/2019

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 50/2016 per un maggiore importo di € 7.710,08 pari al 13,97 % dell'importo contrattuale;
- di dare atto che i maggiori costi trovano comunque copertura economica nella rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrativa; all'Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'Area Legale - Ufficio Gare a redigere l'Atto di sottomissione al contratto originale registrato al rep. 6009 del 11/08/2007, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo