

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 216 DEL 24 LUGLIO 2020

OGGETTO: RACCORDO SR 657 SVINCOLO SORATTE – RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA SEGNALETICA STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 1+720.

Approvazione Proposta di modifica Contrattuale

Codice CUP: C17H19001040002

Codice CIG: 79704439A1

Codice Commessa: A-071-FSP-SP-A2019

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 183 del 01.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo in epigrafe, progettato dall'Ing. Federico Pietropaoli, validato ai sensi di legge con verbale del 30.05.2019, prot. n. 1959/19/LAV, ed è stato disposto di procedere all'affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/16, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ed è stata, altresì, individuata la copertura finanziaria delle somme necessaria alla realizzazione dell'appalto;
- terminate le operazioni di gara, il R.U.P. ha dato corso al procedimento di verifica di congruità delle offerte, di cui al verbale del 04.12.19 prot. n. 4434/19/LAV, formulando, all'esito, una proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa AGV Appalti S.r.l.;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 15.01.2020, preso atto della procedura di gara esperita e dell'esito positivo delle verifiche espletate, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato a AGV Appalti S.r.l.,

che ha offerto un ribasso del 32,113% (trentadue virgola centotredici per cento) sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara;

- il Contratto di appalto è stato stipulato in data 16/03/2020 con rep. 3182/2020;
- i lavori sono stati consegnati con Verbale prot. n. 1676/20/LAV del 12.05/2020;
- con propria nota del 07/07/2020, il Direttore dei Lavori ha redatto una proposta di modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett "e", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- nello specifico, essa afferisce alle proposte del Direttore dei Lavori in merito ad una rimodulazione ed integrazione degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale progettualmente previsti. Tale necessità scaturisce dalle condizioni della sede stradale, evidentemente peggiorata rispetto alle condizioni per le quali era stato predisposto l'originario progetto;
- dal punto di vista economico l'importo contrattuale dei lavori varia dagli originari € 136.637,11 € 143.174,67 in aumento di € 6.537,56 pari al 4,78% dell'importo contrattuale;
- in data 17/07/2020 il R.U.P., Ing. Daniele Prisco ha espresso il proprio giudizio di ammissibilità ed ha approvato, per quanto di competenza e per le motivazioni espresse, la proposta di modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett "e", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n° 144/2020 dell'Area Progettazione, Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, vistata dal dirigente responsabile della

predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed, all'esito delle verifiche di competenza, è stata vistata dalla dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- del progetto esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatti dall'Ing. Federico Pietropaoli;
- della Proposta di modifica contrattuale del 0707/2020, redatta dall'Ing. Federico Pietropaoli;
- del giudizio di ammissibilità del R.U.P. espresso in data 17/07/2020;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 183 del 01/07/2019;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 15/01/2020;
- dell'art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 17/07/2020

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs n. 50/2016 per un maggiore importo di € 6.537,56 pari al 4,78% dell'importo contrattuale,
- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;
- che l'Ufficio Gare e Contratti predisponga l'Atto di sottomissione relativo alla proposta di modifica contrattuale in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per l'importo sopra richiamato;

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Amministrativa, all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo