

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 53 DEL 17 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: S.R. 218 DI ROCCA DI PAPA. RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 7+000 CIRCA, A SEGUITO DEL PARZIALE CEDIMENTO.

Approvazione Perizia di variante n.02

Codice CUP: C37H19000190002

Codice CIG: 79917275BF

Codice Commessa: S-017-STR-SR218-A2018

Impresa: CA.LGEA Costruzioni S.r.l. con sede in via Paolessi 109, 02100 - Rieti, C.F. e P.IVA 00735370579

Contratto di appalto: in fase di stipula

Ribasso d'asta:	36,029 %
Importo lavori a base d'asta:	€ 160.964,23
di cui Oneri per la sicurezza:	€ 9.063,43
Importo contrattuale stimato:	€ 106.063,17
Importo variante n.01:	€ 157.196,12

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dalla società Ale Consulting ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 246 del 26/07/2019;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 293 del 11/09/2019 l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa CA.LGEA Costruzioni S.r.l. con sede in Rieti, Via Paolessi 109, 02100 -, C.F. e P.IVA 00735370579, con un ribasso del 36,029 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 106.063,17;
- in data 27/09/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori;

- con propria nota prot. n. 3762 del 18/10/2019, il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP una proposta di perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett "c", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità; essa ha aumentato l'importo contrattuale presunto da € 106.063,17 ad € 157.196,12 comportando un maggior importo pari ad € 50.960,23 pari al 47,97 %;
- in data 18/10/2019 l'impresa CA.LGEO Costruzioni S.r.l. ha sottoscritto lo schema di atto aggiuntivo relativo a detta variante n.01;
- atteso che alla data di approvazione della variante il Contratto di appalto era ancora in fase di stipula, il contratto stesso ha recepito quanto contenuto nello schema di Atto aggiuntivo stesso;
- in data 19/11/2019, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra Astral S.p.a. e CA.LGEO Costruzioni S.r.l. con rep. 3073/19 per l'importo predetto, pari ad € 157.196,12

CONSIDERATO CHE

- con propria nota del 08/01/2020, il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP una seconda proposta di perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett "c", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità; essa ha aumentato l'importo contrattuale presunto da € 157.196,12 ad € 173.253,81 comportando un maggior importo pari ad € 16.057,69 pari al 10,22 %;
- la perizia afferisce alle proposte del Direttore dei lavori in merito a criticità emerse nel corso dei lavori, relative alle porzioni di muro (vecchia struttura in muratura) e alla conseguente necessità di garantirne un'efficiente transizione; sinteticamente, è stato ritenuto necessario intervenire sulle porzioni di muro citate con specifici interventi meglio descritti nella perizia stessa, allegata al presente documento

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover approvare la perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 34/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP. Ing. Luca

Pierluisi, vistata dal Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- del Progetto esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatti dalla società Ale Consulting S.r.l. con sede legale in Anagni (FR), viale Roma, 10 - 03012, P.IVA e C.F. 02392500605;
- della Perizia di variante n.01 del 18/10/2019, redatta dall'Ing. Caterina Francesca Musolino;
- della Perizia di variante n.02 del 08/01/2020 , redatta dall'Ing. Caterina Francesca Musolino;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 246 del 26/07/2018;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 293 del 11/09/2019;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 362 del 25/10/2019;
- dell’art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- della nota prot. 30507 del 10/12/2019 dell'impresa CA.LGEA Costruzioni S.r.l.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 08/01/2020

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs n. 50/2016;
- di dare atto che la variante aumenta l'importo contrattuale da € 157.196,12 ad € 173.253,81 per un maggiore importo di € 16.057,69 pari al 10,22 %;

- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;
- che l'Ufficio Gare e Contratti predisponga l'Atto di sottomissione relativo alla perizia di variante dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per l'importo sopra richiamato;
- che l'Ufficio Gare e Contratti predisponga l'Avviso di cui all'art. 106, comma 5;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul "Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico";
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Amministrativa, all'Area Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo