

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 63 DEL 02 MARZO 2020

**OGGETTO: S.R. 630 AUSONIA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE IN PROSSIMITÀ DEL
CAVALCAVIA AL KM 24+815 E DEL MURO DI SOSTEGNO AL
KM 25+800.**

**Annullamento Determinazione dell'Amministratore Unico n. 172 del 26
settembre 2017**

Codice CUP: C47H17001180002

Codice CIG: 7350671D97

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 172 del 26/09/2017 sono stati approvati gli atti relativi all'intervento in oggetto;
- tale intervento di somma urgenza è stato attivato a seguito di segnalazioni e verifiche di situazioni di pericolo sulla S.R. 630 Ausonia in prossimità del cavalcavia al km 24+815 e di un muro di sostegno al km 25+800;
- la prima situazione è stata evidenziata dall'UTC di Spigno Saturnia in data 21/02/2017 ed è relativa a lesioni tra il marciapiede ed il terrapieno sostenuto dal muro di sostegno che separa una proprietà privata limitrofa ed, inoltre, dalla comparsa di una ulteriore lesione verticale lungo la facciata est del fabbricato sottostante, lesione da ritenersi compatibile con il dissesto già registrato sul terrapieno;
- la seconda situazione è stata segnalata dall'impresa responsabile del servizio di sorveglianza della S.R. 630 in data 27/02/2017 ed è relativa ad una evidente roto-traslazione di un muro di sostegno;
- con Verbale di somma urgenza prot. 860 del 17/03/2017 Astral S.p.a., ritenendo la situazione pericolosa per la privata e pubblica incolumità e ritenendo opportuno

procedere senza alcun indugio, ha attivato le procedure ex art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- sulla base di quanto riscontrato, quindi, è stato ritenuto necessario procedere con interventi urgenti sinteticamente descrivibili nella realizzazione di una paratia di pali di piccolo diametro nel caso del sito di Spigno Saturnia, e nel rifacimento del muro di sostegno nel caso di Minturno;
- vista la tipologia dell'intervento da attuare, per motivi di tempestività ed affidabilità i lavori sono stati affidati all'impresa Consorzio Stabile Costellazione di Venere, con un ribasso del 20,50 %;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 172 del 26/09/2017 è stato ratificato l'affidamento dei lavori al Consorzio Stabile "Costellazione di Venere", provvedendo all'approvazione della perizia giustificativa, che ha dettagliato le lavorazioni previste, ed all'individuazione della preventiva copertura economica per l'intervento;
- contestualmente all'avvio delle attività di somma urgenza, ai fini della esatta definizione del progetto strutturale, sono state avviate le attività di indagine geognostiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica;
- acquisita la relazione di cui sopra si è avuto modo di riscontrare che le previsioni progettuali contenute nella Perizia giustificativa risultavano molto sottostimate rispetto alle effettive esigenze a causa della particolare conformazione geologica dei siti;
- le opere progettate con i corretti parametri geologici hanno aumentato l'importo dei lavori da € 190.580,16 come precedentemente stimato, ad € 403.280,19;
- atteso che l'intervento originariamente ipotizzato non era compatibile né dal punto di vista tecnico né da quello economico con le effettive esigenze e in considerazione che, per entrambe le situazioni segnalate, sono stati già effettuati primi interventi di messa in sicurezza dall'impresa Sonedile S.r.l. affidataria del servizio di sorveglianza e pronto intervento (new jersey in calcestruzzo a delimitazione della corsia di emergenza a protezione da eventuali crolli del muro per il km 24+815 e restringimento della rampa di uscita attraverso idonea segnaletica stradale per il 25+800), Astral S.p.a. ha reperito maggiori risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi, individuando un *iter* tradizionale per l'avvio dell'appalto;

- acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni di legge, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 247 del 26/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e si è proceduto all'indizione della gara;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 361 del 25/10/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa IGC Impresa Generale Costruzioni S.r.l.;
- dal momento dell'acquisizione della redazione geologica e delle modifiche progettuali, l'originario intervento di somma urgenza è divenuto inefficace ed è pertanto necessario procedere al suo annullamento;
- l'impresa affidataria dell'intervento di somma urgenza, Consorzio Stabile Costellazione di Venere, di fatto non ha eseguito alcun intervento, per cui non risulta necessario procedere ad alcuna liquidazione

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE

- le situazioni di somma urgenza descritte sono ad oggi superate;
- la sistemazione definitiva dei luoghi avverrà mediante la realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo, approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 247 del 26/07/2019;
- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 40/2020 dell' Area Progettazione lavori e Espropri , sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, nonché dal Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torreiro, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci nonché firmata dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI'ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 172 del 26/09/2017 di approvazione della perizia giustificativa e ratifica dell'affidamento

DETERMINA

- di annullare la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 172 del 26/09/2017 e tutti gli atti conseguenti;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP per l'annullamento di CIG, CUP ed ogni atto o comunicazioni inerenti l'affidamento di che trattasi. L'Ufficio Supporto al RUP si occuperà di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo