

PROT.....

ROMA,

Oggetto: S.R. 296 Ponte della Scafa – Opere provvisorie di puntellamento ai fini della riapertura provvisoria a doppio senso del Ponte della Scafa – Interventi di somma urgenza

Codice CIG:

Codice CUP:

Impresa: Sondedile srl con sede in via Abruzzi, snc – frazione Vazia – 02100 Rieti (RI)

Ribasso offerto: 10,50 %

Importo lavori al netto del ribasso: € 61.957,72

Oneri per la sicurezza: € 4.518,46

Importo contrattuale: € 66.476,18

VERBALE DI AFFIDAMENTO

(ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto ing. Marco Panimolle

Premesso e considerato che:

- In data 20/08/2018, su richiesta dei tecnici di ASTRAL, allarmati da quanto accaduto al ponte Morandi di Genova, si è tenuto un incontro tra il Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Pierluisi, il Responsabile della S.S. n. 4, Arch. Ermanno Afilani, e l'Arch. Attilio Frascchetti della società FTP, al fine di avere aggiornamenti sulle attività attualmente in corso relative alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria sul "Ponte della Scafa". Il contenuto dell'incontro è riportato nel "Verbale di riunione" prot. 2363/18/LAV del 20-08-2018.
- Dalla valutazione dei dati a disposizione e dei carichi a cui la struttura è sollecitata, veniva dedotto che la struttura stesse lavorando con ridotti margini di sicurezza, con evidente potenziale pregiudizio.
- In esito a quanto riportato nel succitato verbale, l'Arch. Afilani con nota del 20-08-2018 prot. 2364/18/LAV comunicava che *"si ritiene prudente procedere alla chiusura temporanea del ponte, in attesa del coordinamento delle attività necessarie all'acquisizione degli ulteriori dati che permettano una più certa valutazione dello stato di pericolo"*.
- In esito a quanto rappresentato, Astral riteneva opportuno procedere alla prudente chiusura temporanea del ponte stradale, disposta con Ordinanza n. 4 del 20/08/2018.

- In data 28 agosto 2018, l'ing. Vincenzo Nunziata, consulente incaricato, a seguito dei lavori effettuati, ha inviato ad Astral SpA una relazione tecnica con la quale consentiva la riapertura al traffico veicolare leggero (fino a 6,0 t) e ai bus Cotral, con l'istituzione del senso unico alternato sul Ponte. Con Ordinanza n. 5 del 28 agosto 2018, il ponte è stato riaperto a senso unico alternato, ai veicoli di massa a pieno carico inferiore a 6 t, nonché ai mezzi Cotral e VVF di massa fino a 18 t.
- A causa della limitazione del traffico a senso unico di circolazione, così come divulgato più volte dagli organi di stampa e dagli Enti locali interessati in incontri e consigli comunali straordinari, si sono verificate lunghe code che hanno reso la situazione molto critica, tanto da dover attivare servizi di vigilanza continuativi per la regolazione del traffico e l'istituzione di servizi navetta per i pendolari e per i passeggeri in transito del vicino Aeroporto.
- Terminata la prima fase, stante la necessità di provvedere, per ragioni di pubblica utilità, con urgenza alla riapertura al traffico nei due sensi di marcia, il sottoscritto è stato incaricato di attivare tutte le procedure necessarie alla riapertura a doppio senso del ponte, con tempistiche inferiori ai 3 mesi prospettati dall'ing. Nunziata nella relazione consegnata il 28 agosto 2018.
- Contattato per le vie brevi, il prof. Marco Petrangeli della società Integra srl, esperto del settore e Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università di Chieti e Pescara, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato il 31 agosto 2018 ed a seguito di valutazioni di natura tecnica, ipotizzava la riapertura in entrambi i sensi di marcia con tempistiche inferiori alle 4 settimane.
- Individuati tempestivamente dal prof. Petrangeli gli interventi di prima fase necessari alla riapertura del traffico a doppio senso di marcia, vista l'urgenza dettata da criticità relative all'ordine pubblico e alla tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di attivare l'immediata esecuzione dei lavori, è stata contattata una ditta specializzata nell'esecuzione di opere di fondazione, Sondedile srl, che si è resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori a partire dal 10 settembre 2018.
- In data 10/09/2018 il sottoscritto redigeva il Verbale di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs 50/2016, prot. n. 2491 del 10/09/2018, ritenendo imprescindibile procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del ponte;
- Con brogliaccio di perizia del 10/09/2018 venivano individuati gli interventi di prima fase necessari al ripristino del doppio senso di circolazione, sinteticamente descritti di seguito:
 - 1) Scavo di alloggiamento soletta in c.a.;
 - 2) Realizzazione di n. 8 micropali armati con tubolare di diametro pari a 168 mm e spessore pari a 12.5 mm;
 - 3) Realizzazione di soletta in cls armato di spessore pari a 50 cm;
 - 4) Puntellamento delle travi in sinistra idraulica realizzato attraverso un traliccio composto da tubolari di diametro pari a 168 mm e spessore pari a 12.5 mm e collegamenti realizzati attraverso profili metallici tipo UPN 100x50;
 - 5) Pulizia delle aree di cantiere, compreso il carico dei materiali di risulta ed il trasporto in opportune discariche.
- Per detti interventi, è stato stimato un costo pari ad € 73.744,96 per i lavori, comprensivo di € 4.518,46 per gli oneri della sicurezza, e un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, stimato in **€ 95.000,00**.
- Le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento trovano copertura all'interno dei fondi destinati alla messa in sicurezza del ponte della Scafa, finanziati dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G05188/2016.
- Il presente verbale di affidamento dovrà essere successivamente ratificato con Determinazione dell'Amministratore Unico di Astral SpA.
- Per detto intervento di Somma urgenza venivano nominati l'ing. Marco Panimolle quale RUP e l'ing. Guido Paderni quale Direttore dei lavori, nota prot. n. 2487 del 07/09/2018.

- Come disposto dai succitati articoli, il R.U.P. provvederà entro 10 giorni dalla data di affidamento dei lavori a redigere apposita perizia giustificativa con il dettaglio delle lavorazioni e la esatta quantificazione delle esigenze economiche.

Visti:

- il Verbale di Somma urgenza del 10/09/2018;
- l'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;
- il brogliaccio di perizia, redatto in data 10/09/2018 sulla base della Tariffa Regionale dei prezzi del 2012, pubblicata sul BURL n. 41 del 28/08/2012;
- l'offerta dell'Impresa presentata in data 10/09/2018 e assunta al prot. n. 0028337 del 11/09/2018;

DICHIARA

che i lavori vengono affidati all'impresa Sonedile srl, con sede in via Abruzzi, snc – frazione Vazia – 02100 Rieti (RI), che ha offerto un ribasso del **10,50%** sui prezzi adottati nel Brogliaccio di perizia e che si è dichiarata, altresì, pronta ad intervenire senza indugio. La stessa Impresa ha, inoltre, dichiarato di possedere i requisiti previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e di essere in regola con le leggi sull'antimafia.

L'appaltatore dichiara di aver preso visione delle lavorazioni previste nel brogliaccio, che considera i costi indicati congrui con le dimensioni indicate sommariamente nel Brogliaccio e meglio specificate sul posto, e che si è dichiarata, altresì, pronta ad intervenire senza indugio.

Letto e confermato.

Roma, 10 settembre 2018

L'Impresa
SONDEDILE srl

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Marco Panimolle

VISTO:
Area Lavori, Progettazione ed Espropri
Il Dirigente
ing. Giovanni Torriero

